



TUGAS AKHIR TERAPAN - RC 145501

**PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST
DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN**

DIMAS MAHARDHIKA AKBAR

NRP.10 1 1 15 00000 088

MOCHAMAD YUSUF ADI PUTRO

NRP.10 1 1 15 00000 094

Dosen Pembimbing1

Ir. Didik Harijanto, CES

NIP.19590329 198811 1 001

Dosen Pembimbing 2

Muhammad Hafizh I., ST., MT

NIP.19860212 201504 1 001

PROGRAM STUDI DIPLOMA III

DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL

FAKULTAS VOKASI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2018



TUGAS AKHIR TERAPAN - RC 145501

**PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST
DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN**

**DIMAS MAHARDHIKA AKBAR
NRP.10 1 1 15 00000 088**

**MOCHAMAD YUSUF ADI PUTRO
NRP.10 1 1 15 00000 094**

**Dosen Pembimbing 1
Ir. Didik Harijanto, CES
NIP.19590329 198811 1 001**

**Dosen Pembimbing 2
Muhammad Hafiizh I., ST., MT
NIP.19860212 201504 1 001**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2018**



FINAL PROJECT - RC 145501

**COMPARISON OF TIME AND IMPLEMENTATION COSTS
OF ROAD DRAINAGE CONSTRUCTION
WITH PRECAST FACTORY METHOD
AND CAST IN SITU ON INDUSTRIAL ZONE
PT. CEMENT INDONESIA IN TUBAN**

**Dimas Mahardhika Akbar
NRP.10 1 1 15 00000 088
Mochamad Yusuf Adi Putro
NRP.10 1 1 15 00000 094**

**SUPERVISOR 1
Ir. Didik Harijanto, CES
NIP.19590329 198811 1 001**

**SUPERVISOR 2
Muhammad Hafiiizh I., ST., MT
NIP.19860212 201504 1 001**

**DIPLOMA III CIVIL ENGINEERING STUDY PROGRAM
CIVIL INFRASTRUCTURE ENGINEERING DEPARTMENT
FACULTY OF VOCATIONS
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2018**

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE
PABRIKASI PRECAST DAN CAST IN SITU
PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEMEN INDONESIA
DI TUBAN**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Ahli Madya Teknik
Pada

Program Studi Diploma Tiga Teknik Sipil
Departemen Teknik Infrastruktur Sipil
Fakultas Vokasi
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya


Oleh

Mahasiswa I




Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088

Mahasiswa II



Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094





BERITA ACARA
TUGAS AKHIR TERAPAN
 PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA TEKNIK SIPIL
 DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
 FAKULTAS VOKASI ITS

No. Agenda :
 041523/IT2.VI.8.1/PP.05.02/2018

Tanggal : 18 Juli 2018

| | | | |
|---------------------------|--|--------------|----------------|
| Judul Tugas Akhir Terapan | Perbandingan Waktu dan Biaya Pelaksanaan Konstruksi Drainase Jalan Dengan Metode Pabrikasi Precast dan Cast In Situ Pada Kawasan Industri PT. Semen Indonesia di Tuban | | |
| Nama Mahasiswa | Dimas Mahardika Akbar | NRP | 10111500000088 |
| Nama Mahasiswa | Moch. Yusuf Adi Putro | NRP | 10111500000094 |
| Dosen Pembimbing 1 | Ir. Fx Didik Harijanto, CES NIP 195903291988111001 | Tanda tangan | |
| Dosen Pembimbing 2 | M. Hafizh I. ST, MT NIP 198602122015041001 | Tanda tangan | |

| URAIAN REVISI | Dosen Pengaji |
|---|--|
| 1. Tengah teoritik coba? 2. Pompa & air? 3. PDM coba? | Tatas, ST, MT NIP 198006212005011002 |
| | Ir. Didik Harijanto, CES NIP 195903291988111001 |
| | M. Hafizh I. ST, MT NIP 198602122015041001 |
| - Kekurangan dan kelebihan manfaat - start penerapan - buka belir - Sistem - Pengelolaan metode desentralisasi | Dr. Ir. Kuntjoro, MT NIP 195806291987031002 |

| PERSETUJUAN HASIL REVISI | | | |
|---|--|---|--|
| Dosen Pengaji 1 | Dosen Pengaji 2 | Dosen Pengaji 3 | Dosen Pengaji 4 |
| Tatas, ST, MT NIP 198006212005011002 | Ir. Didik Harijanto, CES NIP 195903291988111001 | M. Hafizh I. ST, MT NIP 198602122015041001 | Dr. Ir. Kuntjoro, MT NIP 195806291987031002 |

| Persetujuan Dosen Pembimbing Untuk Penjilidkan Buku Laporan Tugas Akhir Terapan | Dosen Pembimbing 1 | Dosen Pembimbing 2 |
|---|---|---|
| | Ir. Fx Didik Harijanto, CES NIP 195903291988111001 | M. Hafizh I. ST, MT NIP 198602122015041001 |



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SISIULUH INCIPERIBER

FAKULTAS VOKASI

FAKULTAS VOKASI

DEPARTMANI TİCARET İNFASTRÜKTÜRLERİ

Группа ITB - Jl. Mampang 122 Bandar Lampung 80161

Ph. 201-694-7637 Fax. 201-592-08

ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN

Meng

3.1. Ostaty Makarodinieju Atletyc

2 Mach. Ysay Ad. Pte

198

1-3. 10115 00000023

2 <https://doi.org/10.1186/s13059-019-1939-1>

Judul Tugasan Akhir

2 Perbandingan Jumlah dan Biaya Pemanfaatan Konstruksi Dindingan Jalan Dengan Metode Fabrikasi Prigast dan Cast in Situ Pada Kawasan Industri PT Semen Indonesia di Tegal

Dosen Pembimbing

Jr. Data Monitor, C.R.

10

© 1997 John Wiley & Sons

REFERENCES

→ [www.bfj.org](#)
in Zusammenarbeit mit



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER

FAKULTAS VOKASI
DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
Kampus ITS, Jl. Mendo 127 Bantul 50118
Tele. 031-3847637 Fax. 031-3828029
www.its.ac.id vokasi.its.ac.id

ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN

Nama : 1. Dimas Mahardika Akbar 2. Much Yusuf Adi Yunus.
NRP : 1. 101100000087 2. 101110000094
Judul Tugas Akhir : Perbandingan waktu dan biaya produksian konstruksi precast jalan dengan metode fabrikasi Precast dan Cast in situ pada komponen Industri PT. Semen Indonesia di Tulung
Dosen Pembimbing : Muhammad Hafizh Imaaduddin, ST., MT.

| No | Tanggal | Tugas / Materi yang dibahas | Tanda tangan | Keterangan |
|----|----------------|---|--|------------|
| | | | | |
| | 27 - 02 - 2018 | - Pengumpulan Data, Volume dr. Komputasi sifat-sifat beton - Penyajian U-Ditch - Diagram Alir → tidak sejauh waktu berarti: "tidak" "sejauh" waktu drort: "ya" | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | B C K |
| | | - Tidak sejauh waktu drort berarti perubahan terjadi dan ada lama | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | B C K |
| | 07 - 03 - 2018 | - Perhitungan hidrologi Jarak titik terjauh Coba perhitungan te, te, tf | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | B C K |
| | 29 - 03 - 2018 | - Perhitungan hidrologi pada Saluran - Perhitungan kapasitas tampungan saluran (dimensi saluran) redesign atau tidak | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | B C K |
| | | | | |
| | | | | |

- LEG.
 B = Lulus beset dan jawab
 C = Selesai dengan jawab
 K = Terlambat dan jawab



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

FAKULTAS VOKASI

DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL

Kampus ITS, Jl. Menteri Soedirman 16 60112 Surabaya

Telp. 031-5047517 Fax. 031-8338025

Surabaya - Jawa Timur - Indonesia

ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN

Nama : I. Dimas Mahardika Atikur. 2. Moch. Yusuf Adi Putro.
NRP : 1. 1011500000028. 2. 1011500000094.
Judul Tugas Akhir : Pengembangan Waktu dan Biaya Pelaksanaan Konstruksi Drainase Jalan
Dengar on Metode Fotoniks Precast dan Cast In Situ pada Kawasan
Industri PT. Semen Indonesia di Tuban
Dosen Pembimbing : Muhammad Hafizh. Imaduddin, ST., MT.

| No | Tanggal | Tugas / Materi yang dibahas | Tanda tangan | Keterangan |
|----|----------------|--|--|------------|
| | 30 - 04 - 2013 | - RAB Precast | | |
| | | - Pemasangan dan Pengadaan | | |
| | | Pemasangan → analisa sendiri | B C K | |
| | | Koef: Frennya | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | | Fondasi → jadwal haraga palangka | | |
| | | Jadwal di luar Sby | | |
| | | ada mobil demob. | B C K | |
| | | ada infat 1... karena | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | | partukun bisa berubah | | |
| | | - Dewatering: (\pm km) → segmented | | |
| | | misal 500 m dewatering | B C K | |
| | | 500 m galan, dsb | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | 16 - 05 - 2013 | - Analisa angin pada kompleks | | |
| | | - Antara ketetapan qanbar dengan | | |
| | | terlalu mapet | B C K | |
| | | - PPT sudah mulai dipersiapkan, | | |
| | | jadwal sudah menentukan ± klimplon | | |
| | | - Alas kerot ditampikan jika perlu | | |
| | | - Analisa pembatasan titik trap segmen | B C K | |
| | | atau per beberapa meter, misalkan | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | |
| | | di analisa petangan dan precast - | | |

- Skor
B = Lebih besar dari jadwal
C = Sesuai dengan jadwal
K = Terlambat dari jadwal



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

FAKULTAS VOKASI

DEPARTEMEN TEKNIK INFRASTRUKTUR SPTL

Kampus ITS, Jl. Mener 127 Surabaya 60118

Telp. 031-5947857 Fax. 031-5638029

www.its.ac.id

ASISTENSI TUGAS AKHIR TERAPAN

Nama

: 1. Dianas Mahardikta Akbar 2. Moch Yusuf Adi Putra

NRP

: 1. 101150000088

: 2. 101150000094

Judul Tugas Akhir

: Perbandingan Wattu dan Blawa Pelataran Konstruksi Drainase Jalan
Dengan Metode Polivirkasi Precast dan Cast In Situ Pada Kawasan
Industri PT. Semen Indonesia di Tulung

Dosen Pembimbing

: Muhammad Hayizah Imaduddin, ST., MT.

| No | Tanggal | Tugas / Materi yang dibahas | Tanda tangan | Keterangan |
|----|----------------|---|--------------------------|--------------------------|
| | 10 - 07 - 2018 | * Diklarasi presensi : | | |
| | | - slide 2 : foto # Pt. ITS F. Liputan peresmian. | <input type="checkbox"/> | B C K |
| | | - slide 18 : kesimpulan no. 9 Identifikasi nilai biaya Jauh Lebih mahal ketika menggunakan Klemputan no. 2 | <input type="checkbox"/> | B C K |
| | | Liputan seluruh Samar | <input type="checkbox"/> | |
| | | tambahan + Foto diagram pertambangan Skema precast + cast in situ | | |
| | | | | B C K |
| | | * Konten dalam buku ? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | halaman i - teknis (sistematis) | | |
| | | halaman x - daftar isi beda halaman | | |
| | | dengan daftar tabel - gambar | <input type="checkbox"/> | B C K |
| | | halaman (43) - ukuran dimensi ? | <input type="checkbox"/> | |
| | | halaman (44) - nilai biaya antara PPT dan buku tidak sama ? | <input type="checkbox"/> | B C K |
| | | halaman daftar pustaka - sistematik ✓ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

UJI

= Lulus dapat dilihat

○

= Belum dilihat

✗

= Terima kasih dan jalinan

“Halaman ini sengaja dikosongkan “

ABSTRAK

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN *CAST IN SITU* PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEmen INDONESIA DI TUBAN

| | |
|------------------|---|
| Nama | : Dimas Mahardhika Akbar |
| NRP | : 10111500000088 |
| Nama | : Mochamad Yusuf Adi Putro |
| NRP | : 10111500000094 |
| Program Studi | : Program Studi Diploma III Teknik sipil Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| Dosen Pembimbing | : 1. Ir. Didik Harjanto, CES 2. Muhammad Hafiiizh I., ST., MT |

PT. Semen Indonesia di Tuban merupakan jalan akses khusus pabrik. Yang berfungsi sebagai jalan akses khusus untuk mobilisasi kendaraan dari pabrik menuju pelabuhan sepanjang 8 km. dengan kondisi geografis jalan akses melewati lembah dan bukit. Jalan akses ini memiliki drainase jalan yang kurang terawat. Sehingga menyebabkan genangan di jalan dan banjir yang dapat merusak aspal. Oleh karena itu pada tahun 2017 PT. Semen Indonesia di Tuban telah melakukan perencanaan konstruksi drainase. Namun, untuk pelaksanaan belum dilaksanakan. Maka perlu dikaji metode pelaksanaan yang paling efektif. Maka digunakan 2 metode pelaksanaan konstruksi yaitu: cast in situ dan pabrikasi precast.

Dari pembahasan tugas akhir ini, ada 2 metode yang dibandingkan yakni metode pabrikasi precast dan cast in situ tersebut. Analisis yang dilakukan meliputi analisa biaya, analisa

waktu dan penjadwalan. Metode pabrikasi precast pelaksanaannya meliputi pemasangan precast dan metode cast in situ pelaksanaannya meliputi pengecoran di lokasi. Pada analisa ini akan dilakukan perbandingan metode pabrikasi precast dan cast in situ pada proyek konstruksi drainase jalan akses khusus kawasan industri dari analisis waktu dan biaya. Analisis biaya dengan outputnya nanti berupa RAB. dari Analisis waktu yang outputnya berupa Kurva S dan PDM dalam bentuk network diagram.

Adapun hasil analisa perbandingan metode pabrikasi precast lebih mahal dibanding cast in situ dari segi biaya. Dari segi waktu precast lebih cepat dibanding cast in situ. Dengan Kebutuhan waktu pelaksanaan 35 minggu/ 245 hari dengan biaya sebesar Rp.47.046.915.109 untuk pabrikasi precast, sedangkan cast in situ membutuhkan waktu pelaksanaan 47 minggu/ 329 hari dengan biaya sebesar Rp.41.770.809.826. sedangkan untuk selisih biaya cast in situ dan pabrikasi precast adalah Rp.5.276.105.282,44 dan selisih waktu pelaksanaan adalah 12 minggu/ 84 hari. Maka pelaksanaan pabrikasi precast sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan sesuai dengan kondisi geografis lokasi studi.

Kata Kunci : Perbandingan, Pabrikasi Precast, Cast In Situ, Analisis Biaya, Analisis Waktu, Penjadwalan

ABSTRACT

COMPARISON OF TIME AND IMPLEMENTATION COSTS OF ROAD DRAINAGE CONSTRUCTION WITH PRECAST FACTORY METHOD AND CAST IN SITU ON INDUSTRIAL ZONE PT. CEMENT INDONESIA IN TUBAN

| | |
|----------------------|---|
| <i>Name</i> | : Dimas Mahardhika Akbar |
| <i>NRP</i> | : 10111500000088 |
| <i>Name</i> | : Mochamad Yusuf Adi Putro |
| <i>NRP</i> | : 10111500000094 |
| <i>Study Program</i> | : Diploma III Program of Civil Engineering Civil Infrastructure Departement Faculty of Vocations Institut Teknologi Sepuluh Nopember |
| <i>Tutor</i> | : 1. Ir. Didik Harijanto, CES 2. Muhammad Hafizh I., ST., MT |

PT. Cement Indonesia in Tuban has a factory-specific access road. Which serves as a special access road for the mobilization of vehicles from the factory to the port along the 8 km. with geographical conditions of access roads passing through valleys and hills. This access road has poorly maintained road drainage. Thus causing puddles in roads and floods that can damage asphalt. Therefore, in the year 2017 PT. Cement Indonesia in Tuban has been planning drainage construction. However, for implementation has not been implemented. It is necessary to examine the most effective method of implementation. Then used 2 methods of construction implementation are: cast in situ and precast fabrication.

From the discussion of this thesis, there are 2 methods that compared the method of manufacturing precast and cast in situ. The analysis includes cost analysis, time analysis and scheduling. Manufacturing precast fabrication methods include the

installation of precast and cast in situ methods of execution including on-site casting. In this analysis, a comparison of precast and cast in situ manufacturing methods will be made in the construction of a special industrial road access road drainage from time and cost analysis. Cost analysis with output later in the form of RAB. from time analysis whose output is Curve S and PDM in network diagram form

The comparative analysis of precast fabrication method is more expensive than cast in situ in terms of cost. In terms of precast time is faster than cast in situ. With the requirement of 35 weeks / 245 days of implementation time at a cost of Rp.47.046.915.109 for manufacturing precast, while cast in situ takes 47 weeks / 329 days at a cost of Rp.41.770.809.826. while for the difference in cost of cast in situ and the manufacturing of precast is Rp.5.276.105.282,44 and the execution time difference is 12 weeks / 84 days. Thus the implementation of precast fabrication is possible to be carried out in accordance with the geographical conditions of the study site.

Keywords: Comparison, Precast Fabrication, Cast In Situ, Cost Analysis, Time Analysis, Scheduling

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir Terapan dengan judul :

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKSANAAN KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

Tugas akhir terapan ini merupakan salah satu syarat kelulusan bagi seluruh mahasiswa dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Diploma III, Departemen Teknik Infrastruktur Sipil, Fakultas Vokasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Kami ucapkan terimakasih atas bimbingan, arahan, serta bantuan dari:

1. Dr. Machsus, ST., MT. selaku Kepala Program Studi Diploma III Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS,
2. Ir. Didik Harianto, CES selaku dosen pembimbing 1 Tugas Akhir Terapan
3. Muhammad Hafizh I.,ST., MT. selaku dosen pembimbing 2 Tugas Akhir Terapan
4. Kedua orang tua kami, saudara - saudara kami, yang selalu memberikan motivasi dan mendoakan.
5. Rekan – rekan Diploma III Departemen Teknik Infrastruktur Sipil Fakultas Vokasi ITS, serta semua pihak yang membantu dalam meyelesaikan Tugas Akhir Terapan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir Terapan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami

mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi terciptanya hasil yang lebih baik.

Surabaya, 03 Juni 2018

Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | iii |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR TABEL | xv |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan | 2 |
| 1.4 Manfaat | 2 |
| 1.5 Batasan Masalah | 2 |
| 1.6 Lokasi Studi | 2 |
| BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| 2.1 Konsep dan Dasar Teori | 5 |
| 2.1.1 Pabrikasi <i>Precast</i> | 5 |
| 2.1.2 Cast In Situ | 6 |
| 2.2 Data Teknis | 6 |
| 2.2.1 Spesifikasi Bangunan | 6 |
| 2.2.2 Data Gambar Rencana Pabrikasi <i>Precast</i> | 7 |
| 2.2.3 Data Gambar Rencana <i>Cast In Situ</i> | 7 |
| 2.3 Tahapan Pekerjaan | 7 |
| 2.3.1 Pekerjaan Persiapan | 7 |
| 2.3.1.1 Pembuatan Kantor Direksi dan Barak Kerja | 7 |
| 2.3.1.2 Pembersihan dan Perataaan | 7 |
| 2.3.1.3 Pengukuran Peil (Uizet) | 7 |
| 2.3.1.4 Mobilisasi dan Demobilisasi | 8 |
| 2.3.2 Pekerjaan Tanah | 8 |

| | |
|---|----|
| 2.3.3 Pekerjaan Sipil | 9 |
| 2.4 Manajemen Proyek..... | 10 |
| 2.4.1 Definisi Proyek | 10 |
| 2.4.2 Definisi Manajemen..... | 10 |
| 2.4.3 Sasaran Proyek..... | 10 |
| 2.4.4 Produktivitas dan Durasi Pekerjaan | 10 |
| 2.4.5 Network Planning | 11 |
| 2.4.5.1 Hubungan Antar Simbol | 12 |
| 2.4.5.2 Nomor Peristiwa | 13 |
| 2.4.5.3 Analisa Waktu | 14 |
| 2.4.5.4 Saat Paling Awal (SPA) | 14 |
| 2.4.5.5 Saat Paling Lambat (SPL) | 15 |
| 2.4.5.6 Umur Proyek | 16 |
| 2.4.5.7 Peristiwa Kritis | 16 |
| 2.4.5.8 Lintasan Kritis | 17 |
| 2.4.6 Microsoft Project | 19 |
| 2.4.7 Kurva S | 19 |
| 2.5 Analisa Biaya | 19 |
| 2.5.1 Komponen biaya langsung (<i>direct cost</i>) | 20 |
| 2.5.2 Komponen biaya tak langsung (<i>indirect cost</i>) | 21 |
| 2.6 Analisa Waktu | 22 |
| 2.6.1 Perhitungan Waktu Pelaksanaan..... | 22 |
| 2.7 HSPK..... | 22 |
| BAB 3 METODOLOGI | 25 |
| 3.1 Umum..... | 25 |
| 3.2 Studi Literatur..... | 25 |
| 3.3 Pengumpulan Data | 25 |
| 3.4 Perbandingan Sistem Pabrikasi <i>Precast</i> dan <i>Cast In Situ</i> .. | 26 |
| 3.4.1 Desain Penampang Drainase..... | 26 |
| 3.4.2 Metode Kerja | 26 |
| 3.4.3 Analisa Biaya..... | 27 |

| | |
|---|----|
| 3.4.4 Analisa Waktu..... | 27 |
| 3.5 Bagan Alir | 28 |
| 3.6 Tahap Perbandingan | 29 |
| BAB 4 ANALISA METODE PELAKSANAAN..... | 31 |
| 4.1 Pabrikasi Pracetak | 31 |
| 4.1.1 Pekerjaan Persiapan | 31 |
| 4.1.2 Pekerjaan Tanah Dan Dewatering..... | 33 |
| 4.1.3 Pekerjaan Sipil | 36 |
| 4.1.3.1 Pekerjaan Pengadaan Precast..... | 36 |
| 4.1.3.2 Pekerjaan Pemasangan Precast..... | 37 |
| 4.1.4 Pekerjaan Lain | 37 |
| 4.2 Cast in Situ | 37 |
| 4.2.1 Pekerjaan Persiapan | 37 |
| 4.2.2 Pekerjaan Tanah..... | 37 |
| 4.2.3 Pekerjaan Sipil | 37 |
| 4.2.3.1 Pekerjaan Bekisting | 37 |
| 4.2.3.2 Pekerjaan Pembesian | 39 |
| 4.2.3.3 Pekerjaan Pengecoran..... | 41 |
| BAB 5 ANALISA WAKTU DAN BIAYA..... | 45 |
| 5.1 Analisa Waktu Pabrikasi Precast..... | 46 |
| 5.1.1 Pekerjaan Persiapan | 46 |
| 5.1.1.1 Pembuatan Bouwplank | 46 |
| 5.1.1.2 Pembersihan Lapangan Ringan dan Perataan..... | 47 |
| 5.1.1.3 Uizet dengan Waterpass/Theodolit..... | 48 |
| 5.1.1.4 Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang..... | 48 |
| 5.1.1.5 Pasang Rambu Pengaman..... | 49 |
| 5.1.1.6 Mobilisasi dan Demobilisasi | 49 |
| 5.1.2 Pekerjaan Tanah..... | 50 |
| 5.1.2.1 Penggalian Tanah dengan Alat Berat | 50 |
| 5.1.2.2 Pengurugan Tanah Kembali Untuk Konstruksi ... | 51 |
| 5.1.2.3 Pengurugan Sirtu (Padat)..... | 52 |

| | |
|---|----|
| 5.1.2.4 Pengangkutan Tanah Keluar Proyek | 52 |
| 5.1.2.5 Pekerjaan Dewatering..... | 53 |
| 5.1.2.6 Lantai Kerja K-100..... | 53 |
| 5.1.3 Pekerjaan Sipil | 54 |
| 5.1.3.1 Pengadaan Precast | 54 |
| 5.1.3.2 Pemasangan Precast..... | 54 |
| 5.1.4 Pekerjaan Lain | 56 |
| 5.2 Analisa Waktu Cast in Situ | 57 |
| 5.2.1 Pekerjaan Persiapan | 57 |
| 5.2.2 Pekerjaan Tanah..... | 57 |
| 5.2.3 Pekerjaan Sipil | 58 |
| 5.2.3.1 Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 58 |
| 5.2.3.2 Pekerjaan Bekisting..... | 61 |
| 5.2.3.3 Pekerjaan Beton K-300..... | 64 |
| 5.2.3.4 Pekerjaan Bongkar Bekisting | 67 |
| 5.2.3.5 Pekerjaan Curing Permukaan Beton dengan Air . | 68 |
| 5.3 Analisa Biaya Pabrikasi Precast | 70 |
| 5.3.1 Harga Satuan Alat, Upah dan Bahan Precast..... | 70 |
| 5.3.2 Rencana Anggaran Biaya Precast | 74 |
| 5.4 Analisa Biaya <i>Cast In Situ</i> | 75 |
| 5.4.1 Harga Satuan Alat, Upah dan Bahan <i>Cast In Situ</i> | 75 |
| 5.4.2 Rencana Anggaran Biaya <i>Cast In Situ</i> | 77 |
| 5.5 Penjadwalan..... | 78 |
| 5.5.1 Penjadwalan Pabrikasi Precast..... | 78 |
| 5.5.2 Penjadwalan <i>Cast In Situ</i> | 81 |
| 5.6 Perbandingan Waktu dan Biaya | 86 |
| BAB 6 PENUTUP | 89 |
| 6.1 Kesimpulan..... | 89 |
| 6.2 Saran..... | 89 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 91 |

| | |
|--|-----|
| LAMPIRAN | 93 |
| Lampiran 1. Tabel analisa durasi waktu <i>cast in situ</i> | 95 |
| Lampiran 2. Tabel analisa durasi waktu pabrikasi precast | 99 |
| Lampiran 3. Tabel analisa harga satuan <i>cast in situ</i> | 108 |
| Lampiran 4. Tabel analisa harga satuan pabrikasi precast | 111 |
| Lampiran 5. Tabel Rencana Anggaran Biaya <i>Cast In Situ</i> | 117 |
| Lampiran 6. Tabel Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast | 120 |
| Lampiran 7. Diagram PDM Network Planning Pabrikasi Precast | 129 |
| Lampiran 8. Kurva S Pabrikasi Precast | 131 |
| Lampiran 9. Diagram PDM Network Planning <i>Cast In Situ</i> .133 | |
| Lampiran 10. Kurva S <i>Cast In Situ</i> | 135 |
| Lampiran 11. Jadwal tenaga kerja dalam hitungan minggu metode pabrikasi precast | 137 |
| Lampiran 12. Jadwal tenaga kerja dalam hitungan minggu metode cast in situ | 139 |
| Lampiran 13. Jadwal alat berat dalam hitungan minggu metode pabrikasi precast | 141 |
| Lampiran 14. Jadwal alat berat dalam hitungan minggu metode cast in situ | 143 |
| Lampiran 15. Gambar Rencana | 145 |

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1.1. Lokasi Studi..... | 3 |
| Gambar 1.2. Ploting letak outlet..... | 4 |
| Gambar 2.1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Tanah | 9 |
| Gambar 2.2. Hubungan Antar Simbol | 12 |
| Gambar 2.3. SPA Peristiwa Awal Mungkin Terjadi | 14 |
| Gambar 2.4. SPA Peristiwa Awal Mungkin Terjadi Diantara 3 Kegiatan..... | 15 |
| Gambar 2.5. SPL Peristiwa Awal Boleh Terjadi..... | 15 |
| Gambar 2.6. SPL Peristiwa Awal Boleh Terjadi Diantara 3 Kegiatan..... | 16 |
| Gambar 2.7. Peristiwa Kritis | 17 |
| Gambar 3.1. Bagan Alir..... | 28 |
| Gambar 4.1. Sketsa proses dewatering | 36 |
| Gambar 5.1. Saluran U-Ditch..... | 45 |
| Gambar 5.2. Cover 5 Ton/20 Ton | 45 |
| Gambar 5.3. Saluran Top-Bottom | 45 |
| Gambar 5.4. Plat Injak..... | 45 |

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.1. Kebutuhan bekisting tiap unit pekerjaan | 38 |
| Tabel 4.2. Kebutuhan besi tiap unit pekerjaan | 40 |
| Tabel 4.3. Luas penampang tiap unit pekerjaan | 42 |
| Tabel 5.1. Dimensi precast | 46 |
| Tabel 5.2. Kebutuhan pembuatan Bouwplank..... | 47 |
| Tabel 5.3. Kebutuhan galian per segmen | 50 |
| Tabel 5.4. Kebutuhan urugan per segmen | 51 |
| Tabel 5.5. Durasi Pekerjaan dewatering pabrikasi precast..... | 53 |
| Tabel 5.6. Kebutuhan volume unit precast | 54 |
| Tabel 5.7. Durasi Pekerjaan dewatering <i>cast in situ</i> | 58 |
| Tabel 5.8. Kebutuhan volume besi beton | 59 |
| Tabel 5.9. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan pembesian..... | 60 |
| Tabel 5.10. Kebutuhan volume bekisting | 61 |
| Tabel 5.11. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan bekisting | 63 |
| Tabel 5.12. Kebutuhan volume beton K-300 | 64 |
| Tabel 5.13. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan beton K-300..... | 66 |
| Tabel 5.14. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan bongkar bekisting. | 67 |
| Tabel 5.15. Kebutuhan volume pekerjaan curing permukaan beton dengan air | 68 |
| Tabel 5.16. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan curing | 69 |
| Tabel 5.17. Data Harga Satuan Upah Pabrikasi Precast..... | 71 |
| Tabel 5.18. Data Harga Satuan Alat Pabrikasi Precast..... | 71 |
| Tabel 5.19. Data Harga Satuan Bahan Pabrikasi Precast | 71 |
| Tabel 5.20. Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast..... | 74 |
| Tabel 5.21. Data Harga Satuan Alat <i>Cast In Situ</i> | 75 |
| Tabel 5.22. Data Harga Satuan Upah <i>Cast In Situ</i> | 75 |
| Tabel 5.23. Data Harga Satuan Bahan <i>Cast In Situ</i> | 76 |
| Tabel 5.24. Rencana Anggaran Biaya <i>cast in situ</i> | 77 |
| Tabel 5.25. Rekapitulasi durasi pekerjaan metode pabrikasi precast..... | 78 |
| Tabel 5.26. Penjadwalan PDM metode pabrikasi precast | 79 |

| | |
|---|----|
| Tabel 5.27. Rekapitulasi durasi pekerjaan metode <i>cast in situ</i> | 81 |
| Tabel 5.28. Penjadwalan PDM metode <i>cast in situ</i> | 83 |
| Tabel 5.29. Data Rekapitulasi Harga Total dan Waktu Total Pekerjaan saluran Pabrikasi Precast dan <i>Metode Cast In Situ</i> | |
| | 86 |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Semen Indonesia Tuban merupakan perusahaan besar yang memproduksi bahan bangunan yaitu, semen. Perusahaan yang berlokasi di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban ini memiliki jalan akses khusus untuk mobilisasi kendaraan dari pabrik menuju pelabuhan sepanjang 8 km. Jalan akses ini dibangun melewati lembah dan bukit. Sehingga memiliki kelandaian jalan yang berbeda-beda. Jalan penghubung tersebut memiliki infrastruktur pendukung seperti, marka jalan, rambu lalu lintas, dan drainase jalan. Drainase jalan sebagai salah satu infrastruktur pendukung jalan dibutuhkan untuk mengurangi kerusakan pada jalan akibat genangan air. Oleh karena itu drainase yang tidak dirawat akan menyebabkan banjir atau genangan pada jalan yang dapat merusak aspal.

Oleh karena itu pada tahun 2017 PT. Semen Indonesia Tuban melalui PT. ITS Kemitraan telah melaksanakan perencanaan konstruksi sistem drainase jalan sepanjang jalan akses khusus milik PT. Semen Indonesia Tuban. Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan drainase tersebut masih belum dilaksanakan. Oleh karena itu sebelum dilaksanakannya pembangunan tersebut dibutuhkan metode pelaksanaan yang sesuai dengan keadaan lokasi konstruksi.

Menanggapi permasalahan tersebut diperlukan metode pelaksanaan konstruksi untuk pembangunan drainase sesuai topografi daerah tersebut. Untuk itu diperlukan perbandingan alternatif material konstruksi yang sesuai untuk pelaksanaan pada pembangunan sistem drainase jalan akses khusus PT. Semen Indonesia di Tuban. Pemilihan berdasarkan atas biaya dan waktu pelaksanaan. Pekerjaan dianalisis menggunakan metode *cast in situ* dan pabrikasi precast.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah: Sistem mana yang lebih lebih efektif antara sistem *cast in situ* dan pabrikasi *precast* dari segi waktu dan biaya?

1.3 Tujuan

Tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan Tugas Akhir Terapanini adalah:

Menganalisa perbandingan antar sistem *cast in situ* dan pabrikasi *precast* dari segi waktu dan biaya?

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diberikan Tugas Akhir Terapan ini adalah:

1. Terpilihnya metode konstruksi pada pelaksanaan drainase jalan dari hasil perbandingan waktu dan biaya.
2. Sebagai bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu manajemen proyek dan dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian yang akan datang.

1.5 Batasan Masalah

1. Perhitungan analisa waktu dan biaya masing-masing metode konstruksi
2. Pembuatan kurvas S dan RAB masing-masing metode.
3. Jenis pekerjaan yang dianalisa adalah pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan sipil


1.6 Lokasi Studi

Lokasi dari pekerjaan pembangunan drainase berada di sepanjang jalan khusus akses industri PT. Semen Indonesia Tuban menuju ke Pelabuhan Khusus (Pelsus) PT. Semen Indonesia Tuban, yang mana secara administrasi PT. Semen Indonesia Tuban berada di Desa Sumberaram, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Berikut adalah gambar lokasi proyek.



Gambar 1.1. Lokasi Studi
(Sumber: Images Google Earth)

Sedangkan 8 outlet drainase yang melintang di sepanjang jalan akses industri dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Ploting letak outlet
(Sumber: Images Google Earth)

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep dan Dasar Teori

Konsep dan dasar teori dari penyusunan tugas akhir ini meliputi Pabrikasi *Precast* dan *Cast In Situ*

2.1.1 Pabrikasi *Precast*

Suatu sistem dimana pengecoran dilakukan di pabrik yang bersifat permanen, dimana pembuatan komponen - komponen konstruksi dibuat secara massal terlebih dahulu di pabrik sehingga diperoleh komponen-komponen yang bermutu tinggi atau sesuai dengan yang direncanakan dan diassembling menjadi bangunan utuh dengan bantuan alat berat yaitu crane dan truck sebagai alat pengangkutan beton pracetak dari lokasi pabrik ke lokasi proyek. Keuntungan dan Kerugian system cor di pabrik

1. Keuntungan

- Unggul dalam mutu/kualitas beton karena dikerakkan dengan teknologi yang sudah modern
- Memerlukan bekisting yang lebih sedikit
- Tidak memerlukan waktu lama
- Cetakan dapat dipakai lebih dari satu kali sehingga dapat menghemat biaya.
- Ketepatan dimensi lebih akurat karena penggunaan bekisting dari plat baja.
- Mutu dapat terjamin karena dapat diketahui sebelum pemasangan elemen precast.

2. Kerugian

- Harga persatuan unit relatif mahal.
- Membutuhkan keahlian khusus.

Dalam perencanaan memerlukan pemikiran lebih luas dalam menyangkut pabrikasi dan pemasangan komponen pracetak.

- Memerlukan alat untuk membantu proses pengangkatan dan pengangkutan beton yang telah dicetak dari lokasi pabrik ke lokasi proyek.

2.1.2 Cast In Situ

Cast In Situ adalah sistem pengecoran beton konvensional yang dilakukan ditempat atau pelaksanaan pracetak beton di lapangan. Menurut sistem ini ada 2 cara dalam memproduksi beton yaitu :

1. Beton diproduksi sendiri
2. Beton dipesan melalui perusahaan pembuatan beton (Ready Mix)

Keuntungan dan Kerugian sistem *Cast in Situ*

1. Keuntungan
 - Harga relatif murah.
 - Perencanaan lebih sederhana.
 - Teknologi yang digunakan juga sederhana (konvensional).
 - Tidak memerlukan alat-alat transportasi untuk pemindahan beton yang telah matang.
2. Kerugiaan
 - Waktu yang diperlukan cukup lama.
 - Membutuhkan tenaga kerja yang banyak.
 - Keperluan bekisting yang banyak.
 - Ketepatan dimensi kurang akurat karena dikerjakan secara konvensional

2.2 Data Teknis

2.2.1 Spesifikasi Bangunan

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| a. Jumlah Type Saluran | : 9 Type |
| b. Panjang Saluran | : 8 Km |
| c. Type Saluran | : U-Ditch |
| d. Jumlah Segmen Saluran | : 8 Segmen |
| e. Lokasi STA Awal Indonesia | : Pabrik PT. Semen |

f. Lokasi STA Akhir : Jalan Pantura
Data teknis dapat dilihat pada lampiran gambar rencana

2.2.2 Data Gambar Rencana Pabrikasi *Precast*

Dalam metode pabrikasi *Precast* diperlukan data gambar rencana untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunannya. (**Lampiran 11 gambar rencana**)

2.2.3 Data Gambar Rencana *Cast In Situ*

Dalam metode pabrikasi *Cast In Situ* diperlukan data gambar rencana untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunannya. (**Lampiran 11 gambar rencana**)

2.3 Tahapan Pekerjaan

2.3.1 Pekerjaan Persiapan

2.3.1.1 Pembuatan Kantor Direksi dan Barak Kerja

Pembuatan kantor direksi, konsultan, kontraktor, barak kerja termasuk perlengkapannya merupakan hal yang penting karena kantor merupakan tempat dimana orang-orang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama dan merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan penanganan informasi dan data, mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyalurkannya.

2.3.1.2 Pembersihan dan Perataaan

Sebelum proyek dilaksanakan terlebih dahulu lokasi proyek dibersihkan dan diratakan dari materila/pohon yang mengganggu proses konstruksi.

2.3.1.3 Pengukuran Peil (Uizet)

a. Definisi

Pekerjaan peil merupakan kegiatan tahap persiapan konstruksi, yang dilakukan untuk mengontrol posisi

rencana bangunan, terhadap titik referensi yang telah ditetapkan.

b. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi:

1. Pengadaan BM sementara dan permanen sebagai acuan setting dan survey selama pelaksanaan pekerjaan
2. Menetapkan peil-peil dan ukuran-ukuran dalam gambar sesuai dengan rencana.
3. Membuat patok BM bantu yang telah dikaitkan dengan BM referensi yang telah ditentukan sebelumnya.

2.3.1.4 Mobilisasi dan Demobilisasi

a. Definisi

Mobilisasi adalah kegiatan mendatangkan ke lokasi dan demobilisasi adalah mengembalikan alat-alat proyek sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen lelang dengan menggunakan alat angkutan darat (trailer/truck besar) atau alat angkut air (ponton).

b. Jenis Pekerjaan

Pekerjaan ini meliputi:

1. Penentuan jadwal kedatangan alat proyek (mobilisasi)
2. Penentuan jadwal pengembalian alat proyek (demobilisasi)

2.3.2 Pekerjaan Tanah

Menurut buku tata cara pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan Sebelum memulai pekerjaan tanah, kontraktor harus mengajukan suatu metode kerja yang komprehensif kepada wakil pemberi kerja yang terdiri dari aspek berikut ini:

- a. Peralatan yang digunakan dalam jumlah dan kapasitas.
- b. Metode pergerakan/manuver alat

- c. Metode pelaksanaan penggalian
- d. Metode pengisian, pembentukan, dan pemotongan sesuai dengan kondisi awal, garis, level
- e. Kemiringan, dan dimensi-dimensi yang terdapat pada gambar atau sesuai dengan yang ditentukan oleh pemberi wakil kerja
- f. Metode penumpang, penguat, papan pendukung, penambat, dan pembongkaran setelah selesai
- g. Metode penumpukan dan pembuangan material
- h. Pengadaan seluruh akses sementara, jalan pengalih, dan saluran-saluran
- i. Metode penanganan dan pengakutan material galian



Gambar 2.1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Tanah

2.3.3 Pekerjaan Sipil

Menurut buku tata cara pelaksanaan konstruksi sistem drainase perkotaan, pelaksanaan struktur bangunan air akan berbeda untuk setiap type bangunan air, bentuk bangunan, material dan bahan bangunan, serta tergantung dari pondasi bangunan yang

dipilih. Dalam pembangunan sistem drainase perkotaan, jenis/type bangunan air yang dibangun salah satunya adalah saluran drainase. Type saluran terbuka/ter tutup. Bentuk penampang saluran terbuka: trapezium, persegi setengah lingkaran, segitiga. Untuk saluran tertutup bentuk penampang: persegi (box), trapesium. Material saluran: alamiah (dinding tanah), beton bertulang di lokasi, saluran beton bertulang di lokasi, saluran beton pracetak (Precast)

2.4 Manajemen Proyek

2.4.1 Definisi Proyek

Proyek adalah suatu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu terbatas dengan alokasi sumber daya tertentu untuk menghasilkan produk dengan mutu yang sudah ditetapkan.

2.4.2 Definisi Manajemen

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dimana unsur-unsur manajemen terdiri dari man, money, methoda, machines, materials, dan market.

Menurut H. Kerzner, manajemen proyek dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan atau organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

2.4.3 Sasaran Proyek

Di dalam proses untuk mencapai tujuan dalam suatu proyek, telah ditentukan batasan yaitu besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal serta mutu yang telah ditentukan. Ketiga batasan tersebut disebut Triple Constraint atau Tiga Kendala.

2.4.4 Produktivitas dan Durasi Pekerjaan

Untuk menentukan durasi pekerjaan, hal-hal yang dibutuhkan adalah volume pekerjaan dan produktivitas alat tersebut. Produktivitas alat bergantung pada kapasitas dan waktu

siklus alat yang dilakukan dengan analisis waktu. Produktivitas pekerja biasanya didapat dengan cara membagi koefisien pekerja yang terdapat dalam analisa harga satuan dengan volume pekerjaan.

2.4.5 Network Planning


Network planning diperkenalkan pada tahun 1950-an oleh tim perusahaan Du Pont dan Rand Corporation untuk mengembangkan sistem control manajemen Network Planning berisi lintasan kegiatan dan urutan peristiwa yang saling terkait, sehingga apabila terjadi hambatan manajemen konstruksi akan segera diketahui kegiatan mana yang mengalami keterlambatan.

Di dalam pelaksanaan dan pembuatan Network Planning terdapat kepastian tentang jenis pekerjaan atau kegiatan, jadwal pelaksanaan dan pemakaian sumber daya yang meliputi :

1. Inventaris kegiatan,
2. Hubungan antar kegiatan,
3. Penentuan waktu,
4. Penyusunan network diagram,
5. Penentuan jalur kritis,
6. Tenggang waktu.

Berikut adalah simbol-simbol yang terdapat pada Network Planning :

1. (Arrow) →, simbol anak panah ini memiliki arti aktivitas atau kegiatan maksudnya adalah dimana suatu pekerjaan atau tugas dimana penyelesaiannya membutuhkan duration (jangka waktu tertentu) dan resources (tenaga, equipment, dan material) tertentu.
2. (Dummy) →, bentuknya merupakan anak panah putus-putus yang artinya kegiatan semu atau aktivitas semu, yang dimaksud kegiatan atau aktivitas yang tidak membutuhkan duration atau resources tertentu.




3. (Node) atau event bentuknya lingkaran bulat yang berarti saat, peristiwa atau kejadian maksudnya adalah permulaan atau akhir dari satu atau lebih kegiatan dalam pengerjaan proyek.
4. (Double Arrow)  , anak panah sejajar, merupakan kegiatan di lintasan kritis (critical path)

Sebelum menggambarkan Network Diagram perlu diingat bahwa :

1. Panjang, pendek maupun kemiringan anak panah tidak mempunyai arti dalam pengertian letak pekerjaan, banyaknya duration maupun resources yang dibutuhkan.
2. Aktifitas-aktifitas apa yang mendahului dan aktifitas apa saja yang mengikuti.
3. Aktifitas apa saja yang dapat dilakukan bersamaan.
4. Aktifitas apa saja yang dibatasi saat mulai dan saat selesai.
5. Waktu, dan resources yang dibutuhkan dari aktifitas-aktifitas tersebut.
6. Kepala anak panah menjadi pedoman arah dari setiap kegiatan.
7. Besarnya kecilnya lingkaran juga tidak mempunyai arti dalam penting atau tidaknya suatu peristiwa.

2.4.5.1 Hubungan Antar Simbol

Notasi yang dipakai dalam hubungan antar simbol ini sebagai berikut :



Gambar 2.2. Hubungan Antar Simbol

Keterangan :

X : Nama kegiatan

| | |
|------|--|
| i | : Nomor peristiwa awal |
| j | : Nomor peristiwa akhir |
| L | : Waktu pelaksanaan suatu kegiatan |
| SPAi | : Saat paling awal peristiwa awal mungkin terjadi |
| SPLi | : Saat paling lambat peristiwa awal mungkin terjadi |
| SPAj | : Saat paling awal peristiwa akhir mungkin terjadi |
| SPLj | : Saat paling lambat peristiwa akhir mungkin terjadi |

2.4.5.2 Nomor Peristiwa

Nomor peristiwa adalah angka atau huruf atau kumpulan huruf yang ditulis pada ruang kiri sebuah lingkaran yang merupakan simbol peristiwa yang terdapat dalam *Network Diagram*. Tujuan pemberian angka atau kumpulan huruf pada ruang kiri pada simbol peristiwa yaitu :

1. Sebagai pengenal identitas peristiwa yang bersangkutan untuk membedakan suatu peristiwa dengan peristiwa lainnya, membedakan yang ada dalam sebuah *Network Diagram* yang sama. Dengan dikenalnya peristiwa-peristiwa tersebut kita akan mudah dalam menilai arah proses kemajuan proses pelaksanaan proyek.
2. Sebuah pengenal kegiatan atau *Dummy*, atau penghubung peristiwa. Dalam hal ini, *Dummy* tersebut dinyatakan atau diidentifikasi menurut nomor peristiwa yang membatasinya pada awal dan akhir kegiatan, atau *Dummy* yang bersangkutan.
3. Dipakai sebagai urutan-urutan proses perhitungan paling awal (SPA) dan perhitungan paling akhir (SPL) semua peristiwa yang ada dalam sebuah *Network Diagram*. SPA dan SPL tersebut masing-masing mengisi ruang kanan atas dan ruang kanan bawah yang ada dalam lingkaran yang menyatakan peristiwa-peristiwa dalam *Network Diagram* tersebut.

4. Untuk mengetahui saat awal dan saat akhir semua kegiatan yang ada dalam sebuah proyek dan untuk mengetahui saat awal dan saat akhir proyek.


2.4.5.3 Analisa Waktu

Analisa waktu dalam penyelenggaraan proyek adalah mempelajari tingkah laku pelaksanaan kegiatan selama penyelenggaraan proyek. Dengan analisa waktu diharapkan bisa ditetapkan skala prioritas pada tiap tahap, dan bila terjadi perubahan waktu pelaksanaan kegiatan segera bisa diperkirakan akibat yang akan ditimbulkan, sehingga keputusan yang diperlukan dapat segera diambil.

2.4.5.4 Saat Paling Awal (SPA)

Saat paling awal adalah saat paling awal dari suatu peristiwa mungkin terjadi, dan tidak mungkin terjadi selamanya. Manfaat dengan ditetapkannya SPA adalah untuk mengetahui saat paling awal mulai pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang keluar dari peristiwa yang bersangkutan.


Jika ada suatu kegiatan menuju ke sebuah peristiwa, maka saat paling awal tersebut (SPAj) adalah saat selesai paling awal kegiatan terebut. Saat selesai paling awal sebuah kegiatan diperoleh dengan menjumlahkan saat mulai paling awal dan lama kegiatan yang bersangkutan.



Gambar 2.3. SPA Peristiwa Awal Mungkin Terjadi

Keterangan :
 $SPA_j = SPA_i + 1$

Jika terdapat lebih dari satu kegiatan yang menuju sebuah peristiwa, maka awal peristiwa tersebut (SPAj) adalah dipakai yang terbesar.



Gambar 2.4. SPA Peristiwa Awal Mungkin Terjadi Diantara 3 Kegiatan


Keterangan :

SPA = SPAj yang terbesar di antara 3 kegiatan

2.4.5.5 Saat Paling Lambat (SPL)

Saat lambat adalah saat paling lambat boleh terjadi, dan tidak sesudahnya (meskipun hal tersebut mungkin) sehingga proyek mungkin selesai pada waktu yang telah direncanakan.

Penentuannya dengan cara bergerak mundur dari event terakhir dengan cara mengurangi yaitu antara (SPLi) dikurangi duration (jangka waktu tertentu).




Gambar 2.5. SPL Peristiwa Awal Boleh Terjadi

Keterangan :

$SPLi = SPLj - L$

Jika berasal dari satu kegiatan, maka (SPLj) yang dipakai waktu yang terkecil



Gambar 2.6. SPL Peristiwa Awal Boleh Terjadi Diantara 3 Kegiatan

Keterangan :

$SPL_j = SPL_j$ yang terkecil di antara kegiatan tersebut.

2.4.5.6 Umur Proyek


Umur proyek ditentukan oleh saat paling awal kegiatan yang mulai dikerjakan, yaitu SPA peristiwa awal *Network Diagram*, dan ditentukan oleh saat paling awal kegiatan akhir dari *Network Diagram*. Unsur proyek sama dengan SPA akhir *Network Diagram*. Unsur proyek sama dengan SPA akhir *Network Diagram* dengan syarat SPA awal *Network Diagram* sama dengan nol.

2.4.5.7 Peristiwa Kritis

Peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau SPA-nya sama dengan SPL. Jadi untuk kegiatan kritis, SPL dikurangi SPA sama dengan nol. Peristiwa kritis ini pada *Network Diagram* biasa dilihat atau dikenal dari bilangan pada ruang kanan bawah dari peristiwa tersebut.

Kegiatan kritis adalah bagian yang sangat sensitif terhadap keterlambatan, sehingga sebuah kegiatan kritis terlambat maka proyek akan mengalami keterlambatan selama 1 hari. Sifat ini disebabkan karena kegiatan tersebut harus dimulai pada saat (tidak ada mulai paling awal dan tidak ada selesai paling lambat). Dari penjelasan ini dapat

disimpulkan, saat paling lambat untuk peristiwa awal maupun akhir kegiatan yang bersangkutan atau secara formulatif.



Gambar 2.7. Peristiwa Kritis

Keterangan :

$$\text{SPA}_i = \text{SPL}_i \quad \text{SPA}_j - \text{SPL}_j$$

Karena kegiatan kritis harus mulai suatu awal saja dan harus selesai pada saat akhir saja dan tidak ada alternatif saat lainnya maka berlaku rumus :

$$\text{SPA}_i + 1 = \text{SPL}_i$$

$$\text{SPA}_j + L = \text{SPL}_j$$

Keterangan :

L = Lama Kegiatan Kritis

SPA_i = Saat Paling Awal Peristiwa Awal

SPA_j = Saat Paling Awal Peristiwa Terakhir

SPL_i = Saat Paling Lambat Peristiwa Awal

SPL_j = Saat Paling Lambat Peristiwa Terakhir

2.4.5.8 Lintasan Kritis

Lintasan kritis dalam sebuah Network Diagram adalah lintasan yang terdiri dari kegiatan-kegiatan kritis, peristiwa-peristiwa dan *Dummy*. *Dummy* hanya dalam lintasan kritis bila diperlukan lintasan kritis ini dimulai dari sebuah awal Network Diagram. Mungkin saja terdapat lebih dari sebuah lintasan kritis. Bahkan mungkin saja semua lintasan yang ada dalam Network Diagram kritis semua.

Tujuan mengenai lintasan kritis adalah untuk mengetahui dengan cepat kegiatan-kegiatan terhadap

keterlambatan pelaksanaan sehingga setiap saat dapat ditentukan tingkat prioritas kebijakan penyelenggaraan proyek yaitu terhadap kegiatan kritis dan hampir kritis.

Tenggang waktu kegiatan adalah jangka waktu yang merupakan ukuran batas toleransi keterlambatan kegiatan. Dengan ukuran ini dapat diketahui karakteristik pengaruh keterlambatan terhadap penyelenggaraan proyek pola kebutuhan sumber daya manusia.

Terdapat tiga macam tenggang waktu yaitu :

1. *Total Float* adalah sebuah kegiatan jangka waktu antara saat paling lambat peristiwa akhir kegiatan yang bersangkutan dengan selesainya kegiatan yang bersangkutan, bila kegiatan tersebut dimulai saat awal peristiwa awalnya.
2. *Free Float* adalah sebuah kegiatan jangka waktu antara saat paling awal peristiwa akhir kegiatan yang bersangkutan, bila kegiatan tersebut dimulai saat paling awal peristiwa awalnya.
3. *Independent Float* adalah sebuah kegiatan jangka waktu antara saat paling awal peristiwa akhir kegiatan yang bersangkutan dengan saat selesainya kegiatan yang bersangkutan, bila kegiatan tersebut dimulai pada saat paling lambat peristiwa awalnya.

Rumus :

$$TF = SPL_i - L - SPA$$

$$FF = SPA_j - L - SPA$$

$$IF = SPA_i - L - SPA_j$$

Keterangan :

TF = *Total Float*

FF = *Free Float*

IF = *Independent Float*

L = Lama Kegiatan Peristiwa

SPA_i = Saat Paling Awal Peristiwa Awal

SPA_j = Saat Paling Awal Peristiwa Terakhir

SPL_i = Saat Paling Lambat Peristiwa Awal

SPL_j = Saat Paling Lambat Peristiwa Terakhir

2.4.6 Microsoft Project

Microsoft Project merupakan software administrasi proyek yang digunakan untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan data dari suatu proyek. Pengelolaan proyek konstruksi membutuhkan waktu yang panjang dan ketelitian yang tinggi. Microsoft Project dapat menunjang dan membantu tugas pengelolaan sebuah proyek konstruksi sehingga menghasilkan data yang akurat.

Microsoft project memberikan unsur-unsur manajemen proyek yang sempurna dengan memadukan kemudahan penggunanya, kemampuan serta fleksibilitas sehingga penggunanya dapat mengatur proyek secara lebih efisien dan efektif. Dengan software ini dapat mengetahui informasi proyek, mengendalikan pekerjaan proyek, jadwal, laporan keuangan serta mengendalikan tim proyek. Sehingga keuntungan yang diperoleh dengan penggunaan software ini adalah informasi proyek yang up to date, akurat, tepat waktu, dan terpercaya. Hasil dari Microsoft Project adalah Network Diagram.

2.4.7 Kurva S

Untuk lebih menjelaskan pemakaian sumber daya tertentu selama pelaksanaan proyek, digunakan grafik- grafik pemakaian sumber daya komulatif yang disebut Kurva S. Kurva S yaitu grafik yang sumbu horizontalnya menyatakan waktu pelaksanaan dalam hari dan sumbu vertikalnya menyatakan jumlah pemakaian sumber daya komulatif dari mulai hari pertama sampai hari tertentu. Pada umumnya, Kurva S dimulai dari sudut kiri bawah dan berakhir pada titik puncak di sudut kanan atas.

2.5 Analisa Biaya

Menurut Sastraatmaja (2006), analisa biaya dilakukan untuk memperoleh perkiraan biaya pelaksanaan suatu pekerjaan dengan berdasarkan sumber daya yang ada dan metode pelaksanaan tertentu. Dalam melakukan analisa biaya terlebih dahulu harus

mengetahui spesifikasi yang digunakan dalam perencanaan konstruksi tersebut. Misalnya untuk volume menggunakan satuan m³ (meter kubik). Sedangkan untuk berat menggunakan satuan kg. Dalam proyek-proyek besar seperti proyek konstruksi, pengoperasian alat harus dipertimbangkan dari segi biaya yang disediakan untuk penggunaan alat, estimasi waktu, keuntungan yang diperoleh dan pertimbangan lainnya, sedangkan biaya pekerjaan bisa dihitung dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Untuk menghitung RAB dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{RAB} = \sum [(\text{Volume Pekerjaan}) \times \text{Harga Satuan Pekerjaan}]$$

Dalam rencana anggaran biaya terdapat dua komponen yang dibutuhkan pertama-tama untuk memulai perhitungan yaitu komponen biaya langsung (direct cost) seperti kebutuhan pembayaran gaji, pembelian material, alat yang akan digunakan dan biaya tidak langsung (indirect cost) seperti overhead, profit dan tax.

2.5.1 Komponen biaya langsung (*direct cost*)

Direct Cost adalah biaya yang mudah ditelusuri ke *cost object*. Bila *cost object*-nya suatu produk, sebagai contoh adalah meja tulis, maka kayu merupakan direct cost terhadap cost object meja tulis karena kayu dengan mudah dapat ditelusuri pemakaiannya ke meja. Dengan kata lain dapat dengan mudah dihitung berapa kebutuhan meja akan kayu. Pembebanan *direct cost* ke *cost object* disebut *tracing*. Komponen biaya langsung terdiri dari:

a. Biaya bahan / material

Merupakan harga bahan atau material yang digunakan untuk proses pelaksanaan konstruksi, yang sudah memasukan biaya angkutan, biaya loading dan unloading. Biaya pengepakan, penyimpanan sementara di gudang, pemeriksaan kualitas dan asuransi.

b. Upah tenaga kerja

Biaya yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh dalam menyelesaikan suatu jenis pekerjaan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya.

c. Biaya peralatan

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan sewa, pengangkutan, pemasangan alat, memindahkan, membongkar dan biaya operasi, juga dapat dimasukkan upah dan operator mesin dan pembantunya.

Berbagai macam pajak seperti PPN, PPh dan lainnya atas hasil operasi perusahaan.

2.5.2 Komponen biaya tak langsung (*indirect cost*)

Indirect Cost adalah biaya yang tidak mudah ditelusuri ke cost object sekalipun dapat ditelusuri tapi dengan cara yang tidak ekonomis. Bila cost object-nya meja maka biaya listrik yang dipakai untuk penerangan merupakan indirect cost terhadap cost object meja karena berapa penerangan yang diserap oleh meja sulitlah untuk diukur. Pembebanan indirect cost ke cost object disebut allocation. Biaya tidak langsung terdiri dari :

a. Overload umum

biasanya tidak dapat segera dimasukkan ke suatu jenis pekerjaan dalam proyek itu, misalnya sewa kantor, peralatan kantor dan alat tulis menulis, air, listrik, telepon, asuransi, pajak, bunga uang, biaya-biaya notaris, biaya perjalanan dan pembelian berbagai macam barang-barang kecil.

b. Overload proyek

Overhead proyek adalah biaya yang dapat dibebankan keada proyek tetapi tidak dapat dibebankan kepada biaya bahan-bahan, upah tenaga kerja atau biaya alat-alat seperti misalnya asuransi, telepon yang dipasang di proyek, pembelian tambahan dokumen kontrak pekerjaan, pengukuran (survey), surat-surat ijin dan lain sebagainya. Jumlah overhead berkisar antara 12% sampai 30%.

c. Profit

Merupakan keuntungan yang didapat oleh pelaksana kegiatan proyek (kontraktor) sebagai nilai imbal jasa dalam proses pengadaan proyek yang sudah dikerjakan. Secara umum keuntungan yang diset oleh kontraktor dalam penawarannya berkisar antara 10% sampai 12%.

d. Pajak

Berbagai macam pajak seperti PPN, PPh dan lainnya atas hasil operasi perusahaan.

2.6 Analisa Waktu

Analisa waktu pelaksanaan dilakukan dengan membandingkan volume pekerjaan dengan kapasitas masing-masing pekerjaan yang kemudian dilakukan penjadwalan untuk masing-masing pekerjaan hingga diperoleh waktu pelaksanaan masing-masing metode. Adapun perhitungan waktu pelaksanaan sebagai berikut:

2.6.1 Perhitungan Waktu Pelaksanaan

Dalam perhitungan waktu pelaksanaan proyek yang perlu ditinjau adalah volume pekerjaan, tenaga kerja dan peralatan yang digunakan serta kapasitas dari masing -masing pekerjaan, maka akan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$t = \frac{V}{n \times K}$$

Dimana:

t = Waktu yang diperlukan (hari)

V = Volume pekerjaan (m^3 , m^2 , m, unit)

n = Jumlah group

K = Kapasitas pekerjaan tiap group

2.7 HSPK

HSPK merupakan singkatan dari Harga Satuan Pokok Kegiatan dimana HSPK ini adalah harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standart Nasional Indonesia (SNI)

dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metode pelaksanaan yang akan diterapkan.

HSPK ini digunakan dalam rangka untuk penyusunan anggaran (APBD) di awal tahun untuk menentukan perkiraan harga bangunan per m², sehingga penentuan koefisien dalam HSPK ini tidak bersifat mutlak dan tidak menjadi acuan utama dalam pembuatan Engineer Estimate (EE) karena dapat berubah sesuai dengan metode pelaksanaan yang akan digunakan oleh masing-masing perencana.

Harga Satuan Pekerjaan akan berbeda antara daerah satu dengan daerah yang lain, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan harga pasaran bahan dan harga / upah tenaga kerja yang berlaku di setiap daerah. Jadi dalam menghitung dan menyusun Anggaran Biaya suatu proyek, harus berpedoman pada harga satuan bahan dan upah tenaga kerja di pasaran dan di lokasi pekerjaan yang akan dibuat.

Hal yang perlu dilakukan dalam menghitung besarnya RAB antara lain:

- Merinci semua detail jenis pekerjaan yang ada,
- Menghitung semua detail jenis pekerjaan,
- Menghitung volume pekerjaan,
- Menghitung harga satuan pekerjaan masing-masing.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3 **METODOLOGI**

3.1 Umum

Proyek pembangunan drainase jalan pada jalan akses kawasan industri PT. Semen Indonesia di Tuban melalui tahapan pemilihan alternatif material yang tepat sesuai kondisi di lokasi proyek. Yang dilanjutkan tahapan pekerjaan yang tepat untuk menghemat biaya konstruksi, material dan alat berat. Serta dengan adanya tahapan perbandingan waktu dan biaya alternatif material pabrikasi *precast* dan *cast in situ* akan memudahkan pada pelaksanaan pembangunan konstruksi drainase jalan sesuai waktu yang direncanakan.

3.2 Studi Literatur

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah peninjauan literatur yang berkaitan dengan studi kasus baik dari teks, makalah, jurnal, dan informasi atau artikel yang bersumber dari internet.

3.3 Pengumpulan Data

Dalam penyusunan tugas akhir ini lokasi studi yang kami pilih pernah dilakukan studi untuk menyelesaikan permasalahan drainase jalan tersebut. Studi tersebut dilakukan oleh PT. ITS Kemitraan dimana dalam studinya direncanakan saluran eksisting diganti dengan U-Ditch. Oleh karena itu data yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini merupakan data PT. ITS Kemitraan sebagai data primer. Sedangkan data sekunder untuk melengkapi data primer merupakan data yang kami dapatkan melalui survei. Adapun data penunjang yakni data yang dijadikan sebagai pendukung dalam tersusunnya tugas akhir ini.

- Data primer meliputi :
 1. Data gambar perencanaan drainase
- Data sekunder meliputi :
 1. Foto lokasi akses jalan industri PT. Semen Indonesia di Tuban
 2. Data volume pekerjaan

- Data penunjang meliputi :
 1. Data harga satuan pokok kegiatan di Surabaya

3.4 Perbandingan Sistem Pabrikasi *Precast* dan *Cast In Situ*

Dalam tahap ini dibagi menjadi beberapa tahap antara lain :

3.4.1 Desain Penampang Drainase

Analisa desain penampang drainase menjadi dasar untuk menghitung besarnya volume pekerjaan tiap penampang. Secara garis besar alur desain penampang drainase pabrikasi *precast* dengan *cast in situ* tidak direncanakan karena penulis menggunakan data primer. Yaitu, data gambar perencanaan drainase tipe u-ditch sebagai acuan.

3.4.2 Metode Kerja

Menyusun secara garis besar tahapan kerja untuk metode pabrikasi *precast* dan metode *cast in situ* serta menganalisa aktifitas kegiatan setiap pekerjaan. Analisa metode kerja menjadi dasar untuk menghitung biaya dan waktu pelaksanaan untuk masing-masing metode. Secara singkat penjelasan metode kerja sebagai berikut :

1. Metode pabrikasi *precast*

Diawali dari pemesanan *precast* ke pabrik sesuai desain perencanaan dari data primer, setelah itu dilakukan proses penentuan patok di lokasi untuk dilakukan proses galian di lokasi rencana drainase, proses penumpukan *precast* dilokasi, hingga proses pemasangan. Secara detail akan dijelaskan di bab V

2. Metode *Cast In Situ*

Diawali dari penentuan patok untuk dilakukan proses galian di lokasi rencana drainase, proses pembesian dan dilanjutkan proses bekisting, kemudian proses pengecoran, hingga proses pelepasan bekisting. Secara detail akan dijelaskan di bab V

3.4.3 Analisa Biaya

Analisa biaya dibutuhkan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan pada masing-masing metode dalam pelaksanaan proyek tersebut. Hal yang diperhatikan dalam analisa biaya adalah:

1. Analisa Harga Satuan (AHS)

Untuk analisa biaya pada *cast in site* menggunakan analisa HSPK 2017 Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan analisa biaya pabrikasi *precast* menggunakan AHS *precast* dari proyek lain yang menggunakan pabrikasi *precast*, atau juga bisa melakukan observasi di lapangan dan menghitung analisanya sendiri berdasarkan aturan SNI.

2. RAB


Perhitungan rencana anggaran biaya pada masing masing metode/sistem dihitung berdasarkan AHS yang berbeda. Rencana anggaran biaya dihitung berdasarkan pada volume tiap jenis pekerjaan dikalikan dengan harga satuan tiap pekerjaan.

3.4.4 Analisa Waktu

Analisa waktu pelaksanaan setiap kegiatan pekerjaan untuk kedua metode dihitung dengan cara membagi volume tiap pekerjaan dari masing-masing metode dengan nilai tingkat produktivitas pekerja atau alat. Sedangkan untuk mengetahui durasi pelaksanaan secara keseluruhan pada tiap metode konstruksi digunakan metode penjadwalan PDM (*Precedence Diagram Methode*) dengan aplikasi Microsoft Project.

3.5 Bagan Alir

Untuk mempermudah penyusunan tugas akhir ini, maka diperlukan pembuatan bagan alir. Berikut adalah bagan alir tugas akhir terapan.



Gambar 3.1. Bagan Alir

3.6 Tahap Perbandingan

Aspek yang akan dianalisa sebagai pembanding metode konvensional dengan pracetak meliputi:

1. Biaya pelaksanaan
2. Waktu pelaksanaan

Setelah didapat waktu dan biaya total yang dibutuhkan terhadap masing-masing metode yang berbeda kemudian perbedaannya dibandingkan. Kemudian akan didapat manakah metode yang dapat menghabiskan waktu lebih cepat/lama dan biaya yang lebih murah/lebih mahal.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB 4

ANALISA METODE PELAKSANAAN

4.1 Pabrikasi Pracetak

Metode pracetak merupakan salah satu metode alternative dari metode konvensional (cast in situ). Elemen struktur yang di pracetak adalah penampang dan plat saluran.

4.1.1 Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan merupakan pekerjaan yang meliputi :

1. Pekerjaan pembuatan direksi kit dan barak kerja serta rambu pengaman:
 - Lokasi direksi kit berada di STA +4.000
 - Ukuran dan bentuk gudang, kantor lapangan beserta perlengkapannya akan ditentukan sebagai berikut :
 - Ukuran = minimal 2 m x 2 m
 - Lantai = Rabatan beton
 - Dinding = Triplek tb. 4 mm finish cat tembok
 - Rangka = Kayu meranti V/7
 - Atap = Asbes gelombang kecil
 - Syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi untuk pembuatan gudang dan kantor lapangan adalah penyediaan sarana sanitasi air bersih, sambungan listrik, alat pemadam api dan kotak pertolongan pertama.
 - Tempat kosong untuk parkir kendaraan proyek harus disediakan di sekitar kantor lapangan.
 - Pada saat pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai, gudang dan kantor lapangan harus dibongkar
 - Bangunan tersebut harus dapat dijamin agar di dalamnya bebas dari air hujan dan sinar matahari, termasuk dapat melindungi material yang tersimpan.
 - Membuat dan memasang papan nama proyek dilokasi dengan ukuran 0,9 m x 1,2 m.

- Setidaknya tiap segmen pekerjaan terdapat 2 rambu pengaman.

2. Pembersihan Lapangan Berat dan perataaan

Sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan, daerah kerja harus dibersihkan dari pepohonan, semak belukar, sisisa-sisa bangunan, sampah, akar-akar pohon, dan semua material tersebut harus dibuang dari areal lokasi pekerjaan sesuai dengan petunjuk Direksi Pekerjaan. Setelah pelaksanaan pekerjaan selesai semua, lokasi areal pekerjaan juga harus dibersihkan dari sisa-sisa semua material yang tidak terpakai, serta areal diratakan dan dirapikan kembali.

3. Pengukuran Peil (Uitzet) dengan Waterpass / Theodolit

Cara Pengukuran Peil: Uizet)

- Periksa dan buat catatan, berkenaan dengan ketingian peil serta ukuran yang ditetapkan dalam gambar rencana, bila dibandingkan dengan kondisi eksisting.
- Periksa keberadaaan dan kondisi patok-patok referensi tambahan yang digunakan dan dibuat oleh kontraktor, dan cek penggunaannya.
- Periksa dan cek ulang terhadap hasil pengukuran posisi dan elevasi dari titik-titik areal penggalian, batas tanah milik masyarakat, serta titik referensi lainnya yang telah diukur pada tahapan persiapan.
- Buat catatan tertulis berkaitan dengan ketidakcocokan antara hasil perencanaan dengan kondisi eksisting di lapangan.

4. Mobilisasi dan Demobilisasi

Cara penggeraan mobilisasi dan demobilisasi peralatan dan tenaga kerja beberapa hal yang harus diperhatikan adalah:

- Periksa kualitas dan kuantitas dari peralatan yang didatangkan oleh kontraktor dan akan digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan

- Periksa keberadaan dan kualitas tenaga kerja yang akan dilibatkan dalam pekerjaan terutama menyangkut pengalaman dan keterampilan
- Apabila diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan pekerjaan, tambahkan jumlah atau ganti peralatan dengan kapasitas yang lebih baik.
- Periksa dan control arus masuk dan keluar atau pemindahan perlatan dari proyek.

4.1.2 Pekerjaan Tanah Dan Dewatering

Pada pekerjaan tanah terdapat 4 jenis tahap pekerjaan.

1. Galian Tanah

Cara pengerjaan galian tanah sebagai berikut :

- Penggalian dilakukan setelah dilakukan pengukuran dan bouwplank sesuai dengan shop drawing.
- Proses penggalian saluran U-Ditch menggunakan alat berat excavator dengan system trimming slope, jadi area urugan menggunakan tanah bekas hasil galian.
- Untuk pekerjaan galian harus sesuai dengan elevasi cross section yang telah dibuat agar kemiringan lahan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kesalahan penggalian yang tidak menyesuaikan elevasi lahan akan menimbulkan adanya penampungan air pada saluran karena air tidak dapat mengalir dengan baik.
- Dalam pekerjaan galian ini menggunakan alat berat berupa attachment backhoe yaitu excavator. Dalam galian digunakan 2 excavator yang memiliki tugas yang berbeda. Excavator 1 bertugas menggali tanah kemudian tanah galian di dumping ke belakang excavator 2. Dan excavator 2 bertugas membersihkan tanah hasil dumping

excavator 1 untuk diangkut dump truck dan dibuang ke lokasi pembuangan.

- Penggalian tanah didekat bangunan yang tidak dibongkar harus dilakukan dengan hati-hati.
- Kemiringan tebing galian harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terjadi kelongsoran.

2. Timbunan, Pemadatan, dan Pengangkutan Tanah Bekas Galian.

Cara pengerjaan urugan untuk lantai kerja (Padat) sebagai berikut :

- Apabila tahapan galian sudah mencapai kedalaman sesuai gambar rencana selanjutnya dilakukan pekerjaan urugan sirtu dengan ketebalan urugan sirtu adalah 100 mm yang berfungsi sebagai penstabil tanah dibawah saluran.
- 1 hari sebelum pengurukan sirtu harus siap di sisi galian. Untuk segmen selanjutnya sirtu didatangkan bertahap berdasarkan kebutuhan setiap segmen galian.
- Pengurukan menggunakan excavator dengan bantuan tenaga manusia untuk meratakanya

Cara pengerjaan urugan untuk konstruksi sebagai berikut :

- Setelah saluran air terpasang maka, proses terakhir adalah pengurukan kembali di kanan kiri saluran agar tidak bergeser.
- Kemudian pasang cover/tutup saluran U-ditch agar saluran tidak bergerak ke kanan kiri saat di urug.
- Setelah proses urugan area kerja dibersihkan dari bekas tanah galian , material lain serta peralatan.

3. Pengecoran Lantai Kerja.

Cara pengerjaannya lantai kerja sebagai berikut:


- Lantai kerja merupakan beton K125 atau B0 dengan ketebalan 50 mm.
- Lantai kerja ini memiliki fungsi untuk mengontrol elevasi terhadap permukaan saluran drainase yang dapat dipasang. Oleh karena itu permukaan lantai kerja diusahakan rata dan sesuai elevasi saluran yang akan di pasang

4. Pekerjaan Dewatering

Cara pengeraannya Dewatering sebagai berikut :

- Setelah Penggalian jika ada genangan air maka harus dilakukan proses pengeringan (dewatering). Dalam proyek ini sistem dewatering menggunakan sistem pompa terbuka dan kisdam (mengurung aliran dengan dinding)
- Untuk kisdam digunakan karung yang diisi tanah kemudian ditumpuk hingga menyerupai dinding agar aliran air bisa dibendung dan tidak mengganggu pekerjaan sipil pada metode pabrikasi precast maupun cast in situ.
- Untuk proses dewatering debit yang mengalir tiap segmen berbeda-beda dengan debit terbesar pada segmen 5 sebesar $3,949 \text{ m}^3/\text{detik}$ dan terkecil pada segmen 3 sebesar $0,049 \text{ m}^3/\text{detik}$. Sedangkan proses dewatering menggunakan pompa dengan merk honda, type WB30XH $1,6 \text{ m}^3/\text{detik}$ untuk memompa debit banjir rencana. Sehingga dibutuhkan 3 pompa untuk proses dewatering.
- Air didalam daerah pekerjaan akan di pompa ke luar daerah pekerjaan menggunakan pompa dan selang/paralon sepanjang 50 m.

Berikut ini adalah sketsa proses dewatering kedua metode yang akan dikerjakan.



Gambar 4.1. Sketsa proses dewatering

Berdasarkan gambar diatas metode pekerjaan dewatering masing-masing metode adalah sama. Namun, terdapat perbedaan waktu pelaksanaan dimana pekerjaan dewatering pada metode pabrikasi precast dilakukan selama total durasi pekerjaan pemasangan precast 8 segmen. Sedangkan metode cast in situ dilakukan selama total durasi pekerjaan pembesian, pekerjaan bekisting, dan pekerjaan pengecoran 8 segmen yang dikerjakan.

4.1.3 Pekerjaan Sipil

Pada pekerjaan sipil dengan metode pabrikasi precast ini terdapat 2 jenis pekerjaan, meliputi :

4.1.3.1 Pekerjaan Pengadaan Precast

Pengadaan precast ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu yakni truck dalam proses pengirimannya dari pabrik menuju ke lokasi.

4.1.3.2 Pekerjaan Pemasangan Precast

Cara pemasangan precast saluran u-ditch dapat dilakukan secara manual maupun dengan excavator atau menggunakan crane bergantung pada berat beton yang kan dipindahkan/dipasang. Pertemuan antar beton harus disambung dengan pengelasan plat penyambung, kemudian sambungan di nat dengan menggunakan semen.

4.1.4 Pekerjaan Lain

Pada pekerjaan lain ini terdapat 1 jenis pekerjaan. Yaitu, pekerjaan pengukuran untuk pemasangan tiap unit precast sesuai dengan produksi masing-masing unit precast, yakni U-Ditch dan Top Bottom dengan klasifikasi type unit yang berbeda.

4.2 Cast in Situ

Pada pelaksanaan struktur dengan metode cast in situ memiliki tahapan-tahapan penggerjaan sesuai gambar

4.2.1 Pekerjaan Persiapan

Pekerjaan persiapan menggunakan metode cast in situ sama dengan metode pabrikasi pracetak yang telah disebutkan di sub bab 4.1.1

4.2.2 Pekerjaan Tanah

Pekerjaan tanah menggunakan metode cast in situ sama dengan metode pabrikasi pracetak yang telah disebutkan di sub bab 4.1.2

4.2.3 Pekerjaan Sipil

Tahapan pada penggerjaan beton meliputi :

4.2.3.1 Pekerjaan Bekisting

Pekerjaan cetakan beton secara umum para petugas di lapangan menyebut dengan istilah bekisting adalah merupakan pekerjaan sementara tetapi walaupun merupakan pekerjaan sementara harus kuat jika terkena injakan para

pekerja dan pukulan-pukulan yang tidak sengaja Adapun cara pengeraannya sebagai berikut :

- a) Bekisting harus selalu aman di posisi dengan sistem pengikat. Kawat pengikat tidak boleh digunakan. Pengikat-pengikat yang ditinggalkan di dalam beton, harus dijauhkan dari permukaan setidaknya 50 mm di dalam.
- b) Minyak bekisting yang tidak berwarna yang disetujui oleh wakil pemberi kerja (minyak diesel tidak boleh digunakan) harus diberikan pada permukaan dalam bekisting sebelum besi beton dirangkai
- c) Seluruh sudut tepi dari beton harus di serongkan, bevel, bulat, atau sesuai pengarahan dari direksi pekerjaan/wakil pemberi kerja
- d) Bagian dalam dari bekisting harus halus, bebas dari bongkahan beton lama, atau deposit lain yang tertinggal. Seluruh dimensi harus tepat, sambungan-sambungan harus tertutup rapat, untuk mencegah kebocoran beton dari dalam pada saat pengecoran

Sebelum dilaksanakan pengecoran beton, seluruh bekisting harus diperiksa oleh direksi pekerjaan / wakil pemberi kerja untuk mendapatkan persetujuannya.

Berikut ini adalah kebutuhan bekisting tiap tipe unit pekerjaan.

Tabel 4.1. Kebutuhan bekisting tiap unit pekerjaan

| Type | Kebutuhan Bekisting (M2) |
|-----------------|--------------------------|
| *U-Ditch Type 1 | 4.200 |
| *U-Ditch Type 2 | 4.200 |
| *U-Ditch Type 3 | 3.500 |
| *U-Ditch Type 4 | 2.600 |
| *U-Ditch Type 5 | 2.600 |
| *U-Ditch Type 6 | 2.100 |
| *U-Ditch Type 7 | 1.700 |
| *U-Ditch Type 8 | 1.600 |

| Type | Kebutuhan Bekisting (M2) |
|----------------------|--------------------------|
| *U-Ditch Type 9 | 1.500 |
| *Cover 5 Ton Type 1 | 1.000 |
| *Cover 5 Ton Type 2 | 0.700 |
| *Cover 5 Ton Type 3 | 0.600 |
| *Cover 5 Ton Type 4 | 0.500 |
| *Cover 5 Ton Type 5 | 0.400 |
| *Cover 5 Ton Type 6 | 0.300 |
| *Cover 5 Ton Type 7 | 0.300 |
| *Cover 5 Ton Type 8 | 0.300 |
| *Cover 5 Ton Type 9 | 0.300 |
| *Cover 20 Ton Type 1 | 1.000 |
| *Cover 20 Ton Type 2 | 0.700 |
| *Cover 20 Ton Type 3 | 0.600 |
| *Cover 20 Ton Type 4 | 0.500 |
| *Cover 20 Ton Type 5 | 0.400 |
| *Top-Bottom Type 4 | 2.000 |
| *Top-Bottom Type 5 | 2.200 |
| *Top-Bottom Type 6 | 2.300 |
| *Top-Bottom Type 7 | 2.500 |
| *Top-Bottom Type 8 | 2.600 |
| *Plat Injak | 0.700 |

4.2.3.2 Pekerjaan Pembesian

Pekerjaan pembesian atau juga biasa disebut penulangan untuk beton, biasanya berfungsi untuk menahan gaya tarik yang terjadi pada beton, karena beton tidak kuat menahan gaya tarik, ada juga tulangan yang berfungsi menahan tekan, yaitu pada balok dengan tulangan rangka dan pada pembesian kolom Adapun cara penggerjaan sebagai berikut :

- Material besi yang datang disimpan untuk menghindari tertekuk, terlapis tanah, minyak, atau material yang dapat menyebabkan kerusakan pada besi beton.

- b.) Besi beton dipisahkan menurut tipe, ukuran, dan panjangnya dan ditempatkan secara urut di lokasi penyimpanan
- c.) Seluruh besi beton harus memenuhi standar SNI-03-6861.2-2002 (spesifikasi bahan bangunan dari besi/baja)
- d.) Seluruh besi beton harus dipotong dan ditekuk sesuai dengan bentuk dan dimensi yang ditunjukkan pada gambar kerja yang disetujui. Sambungan tidak boleh dilakukan pengelasan untuk fabrikasi dan perakitan. Kecuali terdapat gambar yang disetujui secara khusus.
- e.) Sambungan/lewatian. Lokasi dan Panjang lewatan sambungan/overlap dari besi beton harus seperti pada gambar kerja yang disetujui, dan sesuai dengan ketentuan ACI-318. Panjang lewatan harus tidak kurang dari 40 x diameter besi.
- f.) Besi beton harus dipasang pada posisi yang akurat seperti pada gambar kerja yang disetujui, dengan penggunaan ganjal. Mortar block (beton deking). Besi harus diikat dengan baik pada setiap lewatan dan sambungan menggunakan kawat beton.
- g.) Tidak diperbolehkan terdapat potongan besi yang tertinggal di area cover/deking 5 cm dari permukaan beton.

Berikut ini adalah kebutuhan besi tiap tipe unit pekerjaan.

Tabel 4.2. Kebutuhan besi tiap unit pekerjaan

| Type | Kebutuhan besi (Kg) Polos | Kebutuhan besi (Kg) Ulir | Total Kebutuhan (Kg) |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| *U-Ditch Type 1 | 149.20 | - | 149.20 |
| *U-Ditch Type 2 | 47.00 | 112.50 | 159.50 |
| *U-Ditch Type 3 | 33.30 | 89.00 | 122.30 |
| *U-Ditch Type 4 | 49.70 | 72.70 | 122.40 |
| *U-Ditch Type 5 | 45.30 | 73.70 | 119.00 |
| *U-Ditch Type 6 | 52.90 | 74.50 | 127.40 |
| *U-Ditch Type 7 | 44.20 | 72.60 | 116.80 |

| Type | Kebutuhan besi (Kg) | Total Kebutuhan (Kg) |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Polos | Ulir |
| *U-Ditch Type 8 | 40.60 | 62.50 |
| *U-Ditch Type 9 | 42.00 | 71.00 |
| *Cover 5 Ton Type 1 | 108.20 | - |
| *Cover 5 Ton Type 2 | 17.10 | 97.80 |
| *Cover 5 Ton Type 3 | 79.50 | - |
| *Cover 5 Ton Type 4 | 66.10 | - |
| *Cover 5 Ton Type 5 | 49.50 | 50.70 |
| *Cover 5 Ton Type 6 | 39.20 | 31.90 |
| *Cover 5 Ton Type 7 | 39.00 | 33.30 |
| *Cover 5 Ton Type 8 | 37.00 | 31.10 |
| *Cover 5 Ton Type 9 | 37.00 | 31.10 |
| *Cover 20 Ton Type 1 | 15.70 | 132.50 |
| *Cover 20 Ton Type 2 | 17.10 | 184.90 |
| *Cover 20 Ton Type 3 | 14.30 | 144.70 |
| *Cover 20 Ton Type 4 | 47.30 | 140.10 |
| *Cover 20 Ton Type 5 | 52.70 | 135.20 |
| *Top-Bottom Type 4 | 60.70 | 103.70 |
| *Top-Bottom Type 5 | 62.20 | 106.60 |
| *Top-Bottom Type 6 | 56.20 | 102.30 |
| *Top-Bottom Type 7 | 56.60 | 79.90 |
| *Top-Bottom Type 8 | 64.30 | 118.20 |
| *Plat Injak | 45.20 | 158.60 |
| | | 203.80 |

4.2.3.3 Pekerjaan Pengecoran

Pada tahapan penggerjaan pembetonan/pengecoran beton meliputi pekerjaan :

- Pencampuran. Pada tahap ini dilakukan pembuatan beton.
- Pengecoran. Beton yang sudah dituang ke cetakan/bekisting, harus segera dipadatkan dengan vibrator atau jarum penggetar.
- Finishing/penyelesaian akhir. Finishing pada pekerjaan ini adalah permukaan halus maka harus di gosok dengan

mal Panjang dan rata sehingga tidak terdapat aggregate yang terekspose di permukaan. Setelah kelembaban permukaan hilang, dan serat-serat kasar hilang permukaan harus digosok dengan cetok besi sampai benar-benar halus.

Tabel 4.3. Luas penampang tiap unit pekerjaan

| Type | Luas penampang (M ²) |
|------------------------|----------------------------------|
| *U-Ditch Type 1 | 0.158 |
| *U-Ditch Type 2 | 0.210 |
| *U-Ditch Type 3 | 0.306 |
| *U-Ditch Type 4 | 0.434 |
| *U-Ditch Type 5 | 0.512 |
| *U-Ditch Type 6 | 0.788 |
| *U-Ditch Type 7 | 1.260 |
| *U-Ditch Type 8 | 1.365 |
| *U-Ditch Type 9 | 1.155 |
| *Cover 5/20 Ton Type 1 | 0.053 |
| *Cover 5/20 Ton Type 2 | 0.073 |
| *Cover 5/20 Ton Type 3 | 0.116 |
| *Cover 5/20 Ton Type 4 | 0.184 |
| *Cover 5/20 Ton Type 5 | 0.214 |
| *Cover 5 Ton Type 6 | 0.358 |
| *Cover 5 Ton Type 7 | 0.376 |
| *Cover 5 Ton Type 8 | 0.476 |
| *Cover 5 Ton Type 9 | 0.476 |
| *Top-Bottom Type 4 | 0.714 |
| *Top-Bottom Type 5 | 0.822 |
| *Top-Bottom Type 6 | 1.182 |
| *Top-Bottom Type 7 | 1.740 |
| *Top-Bottom Type 8 | 1.945 |
| *Plat Injak | 0.164 |

Tabel diatas merupakan luas penampang masing-masing unit pekerjaan yang digunakan untuk menghitung volume


pengecoran dengan cara mengalikan luas penampang dengan Panjang pekerjaan unit tersebut.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”


BAB 5

ANALISA WAKTU DAN BIAYA


Analisa waktu dan biaya merupakan pembahasan dalam penulisan tugas akhir terapan ini. Dalam perencanaan drainase PT. Semen Indonesia di Tuban dibagi menjadi 8 segmen dalam pelaksanaannya. Pada segmen-segmen tersebut terdapat 9 type saluran U-Ditch, 9 type Cover 5 ton, 5 type Cover 20 ton, 5 type saluran Top-Bottom, dan Plat Injak.




Gambar 5.1. Saluran U-Ditch



Gambar 5.2. Cover 5 Ton/20 Ton



Gambar 5.3. Saluran Top-Bottom



Gambar 5.4. Plat Injak

Gambar diatas merupakan bentuk precast atau unit yang akan dikerjakan. Dengan dimensi sebagai berikut:

Tabel 5.1. Dimensi precast

| Type | U-Ditch | Dimensi (P.L.T) cm | | Cover 5/20 Ton | Plat injak |
|------|-------------|--------------------|--------|-------------------|------------|
| | | Top | Bottom | | |
| 1 | 120.40.60 | - | | 120.56.10 | |
| 2 | 120.60.80 | - | | 120.76.10 | |
| 3 | 120.80.100 | - | | 120.100.12 | |
| 4 | 120.100.100 | 120.100.100 | | 120.126.15 | |
| 5 | 120.120.120 | 120.120.120 | | 120.146.15 | 120.100.20 |
| 6 | 120.150.150 | 120.150.150 | | 120.182.20 | |
| 7 | 120.150.200 | 120.150.200 | | 120.192.20 | |
| 8 | 120.200.200 | 120.200.200 | | 120.242.20 | |
| 9 | 120.200.150 | 120.200.150 | | 120.242.20 | |

5.1 Analisa Waktu Pabrikasi Precast

Analisa waktu untuk metode precast yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan masing-masing item pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan, produktivitas pekerja dan alat serta dilanjutkan dengan menyusun jadwal. Pada pelaksanaan konstruksi saluran precast pekerjaannya meliputi: pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan sipil.

5.1.1 Pekerjaan Persiapan

Dalam pekerjaan persiapan ini terdapat 6 sub pekerjaan. Berikut adalah sub pekerjaan persiapan dan analisa waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaannya.

5.1.1.1 Pembuatan Bouwplank

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Adapun pengerajaannya dilakukan 3 mandor, 1 kepala tukang, 29 tukang dan 29 pembantu tukang. Indeks pembantu tukang

untuk pekerjaan pembuatan bouwplank per 1 titik adalah 0,101 OH. (HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,101} = 9,90 \text{ titik/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 9,90 titik per harinya.

Tabel 5.2. Kebutuhan pembuatan Bouwplank

| Segmen | Panjang (m) | Kebutuhan (Titik) |
|--------|-------------|-------------------|
| 1 | 101 | 4 |
| 2 | 2502 | 52 |
| 3 | 553 | 13 |
| 4 | 1154 | 25 |
| 5 | 3406 | 70 |
| 6 | 346 | 9 |
| 7 | 4406 | 90 |
| 8 | 905 | 20 |
| Jumlah | 13373 | 283 |

Pada tabel 5.2 didapatkan jumlah pembuatan bouwplank pada segmen 1 sebanyak 4 titik karena untuk menentukan jumlah titik bouwplank digunakan jarak per 50 meteran. Sehingga pada pekerjaan segmen 1 yang memiliki total panjang penggerjaan untuk sisi barat dan timur 100 m membutuhkan 4 titik bouwplank. Dari total kebutuhan diatas dihitung durasi waktu pekerjaan. Berikut adalah perhitungannya.

$$\begin{aligned} \text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{283}{9,90 \times 29} = 1,00 \text{ Hari} \end{aligned}$$

5.1.1.2 Pembersihan Lapangan Ringan dan Perataan

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Adapun penggerjaannya dilakukan 77 kepala tukang dan 154 pembantu tukang. Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan

pembuatan pembersihan lapangan ringan dan perataan per M2 adalah 0,050 OH.

(HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,050} = 20 \text{ M2/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 20 M2 per harinya. Berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan ini adalah 80237 M2. Maka durasi pengerjaanya adalah.

$$\begin{aligned}\text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{80237}{20 \times 154} = 26,00 \text{ Hari}\end{aligned}$$

5.1.1.3 Uizet dengan Waterpass/Theodolit

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Adapun pengerjaannya dilakukan 6 Tenaga surveyor dan 12 pembantu tukang. Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan uizet dengan waterpass/theodolit per M2 adalah 0,0135 OH.

(HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,0135} = 74,29 \text{ M2/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 74,29 M2 per harinya. Berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan ini adalah 80237 M2. Maka durasi pengerjaanya adalah.

$$\begin{aligned}\text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{80237}{74,29 \times 12} = 88,00 \text{ Hari}\end{aligned}$$

5.1.1.4 Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan analisa harga satuan pekerjaan PUPR 28/PRT/M/2016. Adapun pengerjaannya dilakukan 3 mandor, 8 kepala tukang, 28 tukang dan 84 pembantu tukang. Indeks

pembantu tukang untuk pekerjaan pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang per M2 adalah 1,200 OH.

(PUPR 28/PRT/M/2016)

$$\frac{1}{1.200} = 0,833 \text{ M2/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 0,833 M2 per harinya. Berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan ini adalah 70 M2. Maka durasi penggerjaanya adalah.

$$\begin{aligned}\text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{70}{0,833 \times 84} = 1,00 \text{ Hari}\end{aligned}$$

5.1.1.5 Pasang Rambu Pengaman

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan Analisa harga satuan pekerjaan PUPR 28/PRT/M/2016. Adapun penggerjaannya dilakukan 1 mandor, 2 kepala tukang, 10 pembantu tukang dan 10 tukang. Indeks tukang untuk pekerjaan pasang rambu pengaman per bh adalah 0,1000 OH.

(PUPR 28/PRT/M/2016)

$$\frac{1}{0,1000} = 10 \text{ Bh/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu tukang mengerjakan 10 bh per harinya. Berdasarkan hasil perhitungan volume pekerjaan ini adalah 48 Bh. Maka durasi penggerjaanya adalah.

$$\begin{aligned}\text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{tukang}} \\ &= \frac{48}{10 \times 10} = 0,48 \text{ Hari}\end{aligned}$$

5.1.1.6 Mobilisasi dan Demobilisasi

Untuk durasi pekerjaan mobilisasi dan demobilisasi diasumsikan selama 1 hari

5.1.2 Pekerjaan Tanah

Dalam pekerjaan tanah ini terdapat 6 sub pekerjaan yang dikerjakan. Berikut adalah sub pekerjaan tanah dan analisa waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaannya.

5.1.2.1 Penggalian Tanah dengan Alat Berat

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan Analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Adapun pengerajaannya dilakukan 5 mandor dan 156 pembantu tukang serta dengan alat berat excavator 7 unit dan dumptruck 7 unit. Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan penggalian tanah dengan alat berat per M3 adalah 0,2282 OH (HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,282} = 4,38 \text{ M3/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 4,38 M3 per harinya.

Tabel 5.3. Kebutuhan galian per segmen

| Segmen | Galian (M3) |
|--------|-------------|
| 1 | 67,91 |
| 2 | 6219,07 |
| 3 | 635,38 |
| 4 | 1002,99 |
| 5 | 9874,43 |
| 6 | 204,82 |
| 7 | 20678,59 |
| 8 | 2285,68 |
| Jumlah | 40968,87 |

Sehingga kebutuhan galian sebanyak 40968,87 M3.

Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned} \text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{40968,87}{4,38 \times 156} = 60,00 \text{ Hari} \end{aligned}$$

5.1.2.2 Pengurugan Tanah Kembali Untuk Konstruksi

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan Analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Pada pekerjaan ini menggunakan material tanah bekas galian. Adapun penggerjaannya dilakukan 15 mandor dan 152 pembantu tukang. Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan pengurugan tanah kembali untuk konstruksi per M3 adalah 0,3300 OH

(HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,3300} = 3,03 \text{ M3/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 3,03 M3 per harinya.

Tabel 5.4. Kebutuhan urugan per segmen

| Segmen | Urugan (M3) |
|--------|-------------|
| 1 | 40,97 |
| 2 | 2949,21 |
| 3 | 524,84 |
| 4 | 579,70 |
| 5 | 5676,19 |
| 6 | 73,59 |
| 7 | 10109,59 |
| 8 | 1236,53 |
| Jumlah | 21190,62 |

Sehingga kebutuhan urugan sebanyak 21190,62 M3.
Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned} \text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{21190,62}{3,03 \times 152} = 46,00 \text{ Hari} \end{aligned}$$

5.1.2.3 Pengurugan Sirtu (Padat)

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan Analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Adapun pengerjaannya dilakukan 17 mandor dan 170 pembantu tukang. Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan pengurugan sirtu (padat) per M3 adalah 0,2524 OH (HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,2524} = 3,96/\text{OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 3,96 M3 per harinya. Dengan kebutuhan urugan Sirtu sebanyak 2026,41 M3.

Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned}\text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{2026,41}{3,96 \times 170} = 3,00 \text{ Hari}\end{aligned}$$

5.1.2.4 Pengangkutan Tanah Keluar Proyek

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan Analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Adapun pengerjaannya dilakukan 178 pembantu tukang dan 25 unit dumptruck. Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan pengangkutan tanah keluar proyek per M3 adalah 0,2524 OH.

(HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,2524} = 3,96 \text{ M3/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 3,96 M3 per harinya. Dengan kebutuhan pengangkutan sebanyak 19778,25 M3.

Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned}\text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{19778,25}{3,96 \times 178} = 28,00 \text{ Hari}\end{aligned}$$

5.1.2.5 Pekerjaan Dewatering

Perhitungan durasi pekerjaan ini mengikuti hasil analisa durasi pekerjaan sipil. Dimana pada pekerjaan sipil metode pabrikasi precast merupakan tahapan pemasangan precast. Adapun penggeraannya dilakukan 1 orang mandor, 1 orang pembantu tukang serta 3 unit pompa air. Berikut adalah durasi waktu pekerjaan yang dibutuhkan untuk pekerjaan dewatering masing-masing segmen.

Tabel 5.5. Durasi Pekerjaan dewatering pabrikasi precast

| Segmen | Waktu (Hari) |
|--------|--------------|
| 1 | 1 |
| 2 | 25 |
| 3 | 4 |
| 4 | 8 |
| 5 | 25 |
| 6 | 3 |
| 7 | 44 |
| 8 | 8 |
| Jumlah | 118 |

Sehingga durasi waktu pekerjaan dewatering selama 118 hari untuk metode pabrikasi precast sesuai tabel 5.5. Sedangkan, durasi waktu pekerjaan dewatering metode cast in situ dapat dilihat pada tabel 5.7.

5.1.2.6 Lantai Kerja K-100

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Adapun penggeraannya dilakukan 5 mandor, 14 tukang dan 138 pembantu tukang. Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan lantai kerja K-100 per M3 adalah 0,2041 OH.

(HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,2041} = 4,90 \text{ M3/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 0,83 M³ per harinya. Dengan kebutuhan lantai kerja sebanyak 2026,41 M³.

Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned} \text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{2026,41}{4,90 \times 138} = 3,00 \text{ Hari} \end{aligned}$$

5.1.3 Pekerjaan Sipil

Dalam pekerjaan sipil ini terbagi atas 2 sub pekerjaan. Terbagi menjadi 8 segmen dengan volume pekerjaan yang berbeda pada tiap segmennya

5.1.3.1 Pengadaan Precast

Perhitungan durasi pekerjaan ini mengikuti lamanya waktu pengiriman dari pabrik precast. Adapun pengirimannya ini diasumsikan untuk total semua pengiriman unit precast yang dipesan adalah selama 14 hari / 2 minggu. Setelah dikirim ke lokasi proyek, precast ini diturunkan/ditempatkan di lokasi yang sesuai dengan segmen pemasangan precast. Dimana durasi 14 hari tersebut dilaksanakan ketika 14 hari terakhir pekerjaan penggalian tanah dengan alat berat. Dengan detail pelaksanaannya pada sub bab penjadwalan metode pabrikasi precast.

5.1.3.2 Pemasangan Precast

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Dengan kebutuhan volume unit precast masing-masing segmen sebagai berikut:

Tabel 5.6. Kebutuhan volume unit precast

| Jenis | Segmen | | | | | | | |
|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| U-Ditch Type 1 | - | - | 84 | 42 | - | 205 | - | 84 |
| U-Ditch Type 2 | - | 84 | 167 | 376 | 251 | 46 | - | 209 |
| U-Ditch Type 3 | 84 | 125 | 126 | 292 | 459 | - | 502 | 126 |

| Jenis | Segmen | | | | | | | |
|---------------------|--------|-----|----|-----|-----|----|------|-----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| U-Ditch Type 4 | - | 224 | 84 | 126 | 287 | - | 126 | 167 |
| U-Ditch Type 5 | - | 917 | - | 126 | 991 | - | 292 | 156 |
| U-Ditch Type 6 | - | 295 | - | - | 693 | - | 615 | - |
| U-Ditch Type 7 | - | - | - | - | 84 | 37 | 569 | - |
| U-Ditch Type 8 | - | - | - | - | 42 | - | 1439 | - |
| U-Ditch Type 9 | - | 375 | - | - | - | - | - | - |
| Cover 5 Ton Type 1 | - | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - |
| Cover 5 Ton Type 2 | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - |
| Cover 5 Ton Type 3 | - | - | - | 3 | 5 | - | 10 | - |
| Cover 5 Ton Type 4 | - | 12 | - | 14 | 14 | - | 4 | 6 |
| Cover 5 Ton Type 5 | - | 35 | - | 6 | 13 | - | 19 | 4 |
| Cover 5 Ton Type 6 | - | 5 | - | - | 3 | - | 30 | - |
| Cover 5 Ton Type 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Cover 5 Ton Type 8 | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
| Cover 5 Ton Type 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Cover 20 Ton Type 1 | - | - | - | - | - | - | - | 58 |
| Cover 20 Ton Type 2 | - | 67 | - | - | - | - | - | 153 |
| Cover 20 Ton Type 3 | - | - | - | - | 30 | - | 26 | 15 |
| Cover 20 Ton Type 4 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| Cover 20 Ton Type 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 35 |
| Top-Bottom Type 4 | - | 26 | - | - | 5 | - | - | - |
| Top-Bottom Type 5 | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 |
| Top-Bottom Type 6 | - | 39 | - | - | 16 | - | 53 | - |
| Top-Bottom Type 7 | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| Top-Bottom Type 8 | - | - | - | - | - | - | 61 | - |
| Plat Injak | - | 130 | - | - | 62 | - | 258 | 24 |

Adapun pengerajaannya dilakukan dengan jumlah pekerja dan alat berat yang berbeda-beda tiap segmen berdasarkan kebutuhan precast pada tabel 5.6 diatas. Sebagai contoh, berikut perhitungan untuk segmen 1 dengan kebutuhan 84 pcs U-Ditch type 3. Adapun pengerajaannya dilakukan 2 unit crane 30 ton, 8 tenaga kasar, 2 tukang, dan 2 pembantu tukang. Indeks koefisien pekerjaan tenaga kasar pemasangan u-ditch type 3 per pcs adalah 0,0861 OH.

$$\frac{1}{0,0861} = 11,61 \text{ pcs/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu tenaga kasar mengerjakan 11,61 pcs per harinya. Dengan kebutuhan U-Ditch type 3 sebanyak 84 pcs.

Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned}\text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{84}{11,61 \times 8} = 0,91 \text{ Hari} \approx 1,00 \text{ Hari}\end{aligned}$$

Adapun analisa durasi pekerjaan pemasangan precast untuk segmen 1-8 ditabelkan sesuai dengan lampiran 2 tabel analisa durasi waktu pabrikasi precast

5.1.4 Pekerjaan Lain

Dalam pekerjaan lain ini hanya terdapat 1 jenis pekerjaan yakni pekerjaan pengukuran elevasi pemasangan u-ditch, cover, top-bottom, dan plat injak sesuai dengan elevasi gambar rencana long section. Durasi dari pekerjaan ini mengikuti durasi dan penjadwalan dari pemasangan unit precast yakni pada u-ditch dan top Bottom saja, untuk unit cover 5 ton, cover 20 ton, dan juga plat injak tidak membutuhkan pekerjaan ini.

5.2 Analisa Waktu Cast in Situ

Analisa waktu untuk metode cast in situ yaitu menghitung waktu yang dibutuhkan masing-masing item pekerjaan berdasarkan volume pekerjaan, produktivitas pekerja dan alat serta dilanjutkan dengan menyusun jadwal.

Pada pelaksanaan konstruksi saluran cast in situ pekerjaannya meliputi: pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan sipil.

5.2.1 Pekerjaan Persiapan

Dalam pekerjaan persiapan metode cast in situ terdapat 6 sub pekerjaan yaitu :

- Pembuatan bouwplank
- Pembersihan lapangan ringan dan perataan
- Uizet dengan waterpass/theodolite
- Pembuatan direksi keet, los kerja dan Gudang
- Pasang Rambu Pengaman
- Mobilisasi dan Demobilisasi

Dimana Analisa waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaannya sama dengan pekerjaan persiapan metode pabrikasi precast pada sub bab 5.1.1

5.2.2 Pekerjaan Tanah

Dalam pekerjaan tanah metode cast in situ terdapat 6 sub pekerjaan yaitu :

- Penggalian tanah dengan alat berat
- Pengurukan tanah kembali untuk konstruksi
- Pengurukan sirtu (Padat)
- Pengangkutan tanah keluar proyek
- Lantai kerja K-100

Dimana Analisa waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaan yang disebutkan diatas. Sama dengan pekerjaan tanah metode pabrikasi precast pada sub bab 5.1.2. Namun, pada pekerjaan dewatering durasi pekerjaannya berbeda. Karena sub pekerjaan pada pekerjaan sipil metode pabrikasi precast dan *cast in*

situ berbeda. Berikut adalah tabel durasi waktu pekerjaan dewatering *cast in situ*.

Tabel 5.7. Durasi Pekerjaan dewatering *cast in situ*

| Segmen | Waktu (Hari) |
|--------|--------------|
| 1 | 4 |
| 2 | 29 |
| 3 | 5 |
| 4 | 10 |
| 5 | 37 |
| 6 | 4 |
| 7 | 69 |
| 8 | 9 |
| Jumlah | 167 |

5.2.3 Pekerjaan Sipil

Dalam pekerjaan sipil ini terdapat 5 sub pekerjaan. Pada pekerjaan ini dibagi menjadi 8 segmen yang masing-masing segmen terdapat 5 sub pekerjaan tersebut. Berikut adalah sub pekerjaan sipil dan analisa waktu pelaksanaan masing-masing pekerjaannya.

5.2.3.1 Pekerjaan Pembesian dengan Besi Beton (Polos/Ulir)

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Dengan kebutuhan volume besi beton masing-masing segmen sebagai berikut:

Tabel 5.8. Kebutuhan volume besi beton

| Segmen | U-ditch | Volume Besi (Kg) | | | | | Total |
|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|--------------|
| | | Cover 5 Ton | Cover 20 Ton | Top Bottom | Plat Injak | | |
| 1 | 3777.25 | - | - | - | - | - | 3777.25 |
| 2 | 184574.95 | 1558.14 | 1375.16 | 12429.92 | 5216.06 | 205154.23 | |
| 3 | 20125.48 | 50.68 | - | - | - | 20176.16 | |
| 4 | 46700.29 | 391.55 | - | - | - | 47091.84 | |
| 5 | 226886.82 | 685.16 | 663.98 | 5966.39 | 2487.66 | 236690.02 | |
| 6 | 14201.01 | 41.13 | - | - | - | 14242.14 | |
| 7 | 469568.03 | 2566.80 | 575.45 | 42167.95 | 10351.87 | 525230.11 | |
| 8 | 38506.59 | 190.30 | 6297.15 | 1998.29 | 962.96 | 47955.30 | |

Berdasarkan tabel diatas berikut ini adalah salah satu detail perhitungan kebutuhan besi pada segmen 7.

| Type | Berat Besi/ M3 (Kg) | x | Volume (M3) | = | Jumlah (Kg) |
|----------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|
| *U-Ditch Type 3 | 122.300 | x | 184.58 | = | 22573.57 |
| *U-Ditch Type 4 | 122.400 | x | 65.59 | = | 8028.28 |
| *U-Ditch Type 5 | 119.000 | x | 179.33 | = | 21340.83 |
| *U-Ditch Type 6 | 127.400 | x | 581.62 | = | 74098.11 |
| *U-Ditch Type 7 | 116.800 | x | 860.40 | = | 100494.29 |
| *U-Ditch Type 8 | 103.100 | x | 2357.25 | = | 243032.96 |
| | | | Sub Total | = | 469568.03 |
| *Cover 5 ton Type 3 | 79.500 | x | 1.39 | = | 110.66 |
| *Cover 5 ton Type 4 | 66.100 | x | 0.88 | = | 58.32 |
| *Cover 5 ton Type 5 | 100.200 | x | 4.87 | = | 488.44 |
| *Cover 5 ton Type 6 | 71.100 | x | 12.87 | = | 915.31 |
| *Cover 5 ton Type 7 | 72.300 | x | 6.76 | = | 488.81 |
| *Cover 5 ton Type 8 | 68.100 | x | 7.42 | = | 505.26 |
| | | | Sub Total | = | 2566.80 |
| *Cover 20 ton Type 3 | 159.000 | x | 3.62 | = | 575.45 |

| | | | | | |
|--------------------|---------|---|------------------|---|------------------|
| | | | Sub Total | = | 575.45 |
| *Top Bottom Type 6 | 158.500 | x | 75.17 | = | 11914.26 |
| *Top Bottom Type 7 | 136.500 | x | 31.31 | = | 4274.44 |
| *Top Bottom Type 8 | 182.500 | x | 142.35 | = | 25979.25 |
| | | | Sub Total | = | 42167.95 |
| *Plat Injak | 203.800 | x | 50.79 | = | 10351.87 |
| | | | Sub Total | = | 10351.87 |
| | | | Total | = | 525230.11 |

Keterangan:

- Type = Unit pekerjaan
- Berat besi/m³(kg) = berat besi tiap unit pekerjaan (tabel 4.2)
- Volume (m³) = volume total tiap unit pekerjaan merupakan volume pekerjaan pengecoran (tabel 5.11)

Sedangkan untuk pengeraannya dilakukan dengan jumlah pekerja yang berbeda-beda tiap segmen berdasarkan kebutuhan besi beton pada tabel 5.9 berikut adalah tabel kebutuhan pekerja masing-masing segmen.

Tabel 5.9. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan pembesian

| Segmen | Tenaga Kerja | | |
|---------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | Mandor | Tukang | Pembantu tukang |
| 1 | 3 | 27 | 27 |
| 2 | 14 | 145 | 145 |
| 3 | 14 | 143 | 143 |
| 4 | 11 | 111 | 111 |
| 5 | 14 | 139 | 139 |
| 6 | 10 | 101 | 101 |
| 7 | 15 | 148 | 148 |
| 8 | 11 | 113 | 113 |

Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan pemberesan besi beton (polos/ulir) per kg adalah 0,0071 OH.
 (HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,0071} = 141,49 \text{ Kg/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 141,49 kg per harinya.

Sebagai contoh digunakan perhitungan kebutuhan besi beton pada segmen 7 sebesar 525230,11 kg.

Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned}\text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{525230,11}{141,49 \times 148} = 25,00 \text{ Hari}\end{aligned}$$

Adapun volume dan durasi pekerjaan pemberesan untuk segmen 1-8 ditabelkan sesuai dengan lampiran 1 tabel analisa durasi waktu *cast in situ*

5.2.3.2 Pekerjaan Bekisting

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Dengan kebutuhan volume bekisting masing-masing segmen sebagai berikut:

Tabel 5.10. Kebutuhan volume bekisting

| Segmen | Volume Bekisting (M2) | | | | | | Total |
|--------|-----------------------|-------------|--------------|------------|------------|--|---------|
| | U-ditch | Cover 5 Ton | Cover 20 Ton | Top Bottom | Plat Injak | | |
| 1 | 108.10 | - | - | - | - | | 108.10 |
| 2 | 3382.96 | 7.27 | 4.51 | 171.78 | 17.92 | | 3584.43 |
| 3 | 519.99 | 0.37 | - | - | - | | 520.36 |
| 4 | 1179.75 | 2.41 | - | - | - | | 1182.16 |

| Segmen | U-ditch | Volume Bekisting (M2) | | | | | Total |
|---------------|----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--------------|
| | | Cover 5 Ton | Cover 20 Ton | Top Bottom | Plat Injak | | |
| 5 | 4530.05 | 3.68 | 2.51 | 82.47 | 8.54 | | 4627.24 |
| 6 | 307.55 | 0.38 | - | - | - | | 307.93 |
| 7 | 7738.50 | 11.34 | 2.17 | 621.29 | 35.56 | | 8408.86 |
| 8 | 925.96 | 1.07 | 20.63 | 26.04 | 3.31 | | 977.02 |

Berdasarkan tabel diatas berikut ini adalah salah satu detail perhitungan kebutuhan volume bekisting pada segmen 7.

| Type | Volume Bekisting (M2) | x | Volume/M3 | = | Jumlah (M2) |
|----------------------|-----------------------------|---|------------------|----------|----------------|
| *U-Ditch Type 3 | 3.500 | x | 184.58 | = | 646.01 |
| *U-Ditch Type 4 | 2.600 | x | 65.59 | = | 170.54 |
| *U-Ditch Type 5 | 2.600 | x | 179.33 | = | 466.27 |
| *U-Ditch Type 6 | 2.100 | x | 581.62 | = | 1221.40 |
| *U-Ditch Type 7 | 1.700 | x | 860.40 | = | 1462.67 |
| *U-Ditch Type 8 | 1.600 | x | 2357.25 | = | 3771.61 |
| | | | Sub Total | = | 7738.50 |
| *Cover 5 ton Type 3 | 0.600 | x | 1.39 | = | 0.84 |
| *Cover 5 ton Type 4 | 0.500 | x | 0.88 | = | 0.44 |
| *Cover 5 ton Type 5 | 0.400 | x | 4.87 | = | 1.95 |
| *Cover 5 ton Type 6 | 0.300 | x | 12.87 | = | 3.86 |
| *Cover 5 ton Type 7 | 0.300 | x | 6.76 | = | 2.03 |
| *Cover 5 ton Type 8 | 0.300 | x | 7.42 | = | 2.23 |
| | | | Sub Total | = | 11.34 |
| *Cover 20 ton Type 3 | 0.600 | x | 3.62 | = | 2.17 |
| | | | Sub Total | = | 2.17 |
| *Top Bottom Type 6 | 2.300 | x | 75.17 | = | 172.89 |
| *Top Bottom Type 7 | 2.500 | x | 31.31 | = | 78.29 |
| *Top Bottom Type 8 | 2.600 | x | 142.35 | = | 370.12 |
| | | | Sub Total | = | 621.29 |
| *Plat Injak | 0.700 | x | 50.79 | = | 35.56 |

Sub Total = 35.56
Total = 8408.86

Keterangan:

- Type = Unit pekerjaan
- Volume Bekisting (M2) = Volume besi tiap unit pekerjaan (tabel 4.1)
- Volume/M3 = Volume total tiap unit pekerjaan merupakan volume pekerjaan pengecoran (tabel 5.11)

Sedangkan untuk pengeraannya dilakukan dengan jumlah pekerja yang berbeda-beda tiap segmen berdasarkan kebutuhan bekisting pada tabel 5.10. berikut adalah tabel kebutuhan pekerja masing-masing segmen.

Tabel 5.11. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan bekisting

| Segmen | Tenaga Kerja | | |
|---------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | Mandor | Tukang | Pembantu tukang |
| 1 | 2 | 18 | 36 |
| 2 | 7 | 75 | 149 |
| 3 | 6 | 58 | 116 |
| 4 | 7 | 66 | 131 |
| 5 | 7 | 70 | 140 |
| 6 | 5 | 51 | 103 |
| 7 | 7 | 74 | 147 |
| 8 | 7 | 65 | 130 |

Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan bekisting per M2 adalah 0,6664 OH.

(HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,6664} = 1,50 \text{ M2/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 1,50 M2 per harinya.

Sebagai contoh digunakan perhitungan kebutuhan bekisting pada segmen 7 sebesar 8408,86 M2.

Rumus perhitungan durasi :

$$\text{Durasi} = \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}}$$

$$= \frac{8408,86}{1,50 \times 147} = 38,00 \text{ Hari}$$

Adapun volume dan durasi pekerjaan bekisting untuk segmen 1-8 ditabelkan sesuai dengan lampiran 1 tabel analisa durasi waktu *cast in situ*.

5.2.3.3 Pekerjaan Beton K-300

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan Analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Dengan kebutuhan volume beton K-300 masing-masing segmen sebagai berikut :

Tabel 5.12. Kebutuhan volume beton K-300

| Segmen | Pekerjaan Beton K-300 (M3) | | | | | | Total |
|--------|----------------------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---|---------|
| | U-ditch | Cover 5 Ton | Cover 20 Ton | Top Bottom | Plat Injak | | |
| 1 | 30.89 | - | - | - | - | - | 30.89 |
| 2 | 1545.74 | 18.06 | 6.88 | 77.59 | 25.59 | - | 1673.87 |
| 3 | 148.19 | 0.45 | - | - | - | - | 148.64 |
| 4 | 353.25 | 5.04 | - | - | - | - | 358.30 |
| 5 | 1841.37 | 8.41 | 4.18 | 36.84 | 12.21 | - | 1903.01 |
| 6 | 106.53 | 0.38 | - | - | - | - | 106.91 |
| 7 | 4228.77 | 34.20 | 3.62 | 248.84 | 50.79 | - | 4566.22 |
| 8 | 297.81 | 2.35 | 33.62 | 11.84 | 4.73 | - | 350.34 |

Berdasarkan tabel diatas berikut ini adalah salah satu detail perhitungan kebutuhan volume Beton K-300 pada segmen 7.

| Type | Luas Penampang (M2) | x | Panjang (M) | = | Jumlah (M3) |
|----------------------|---------------------|---|------------------|---|----------------|
| *U-Ditch Type 3 | 0.306 | x | 602.40 | = | 184.58 |
| *U-Ditch Type 4 | 0.434 | x | 151.20 | = | 65.59 |
| *U-Ditch Type 5 | 0.512 | x | 350.40 | = | 179.33 |
| *U-Ditch Type 6 | 0.788 | x | 738.00 | = | 581.62 |
| *U-Ditch Type 7 | 1.260 | x | 682.80 | = | 860.40 |
| *U-Ditch Type 8 | 1.365 | x | 1726.80 | = | 2357.25 |
| | | | Sub Total | = | 4228.77 |
| *Cover 5 ton Type 3 | 0.116 | x | 12.00 | = | 1.39 |
| *Cover 5 ton Type 4 | 0.184 | x | 4.80 | = | 0.88 |
| *Cover 5 ton Type 5 | 0.214 | x | 22.80 | = | 4.87 |
| *Cover 5 ton Type 6 | 0.358 | x | 36.00 | = | 12.87 |
| *Cover 5 ton Type 7 | 0.376 | x | 18.00 | = | 6.76 |
| *Cover 5 ton Type 8 | 0.476 | x | 15.60 | = | 7.42 |
| | | | Sub Total | = | 34.20 |
| *Cover 20 ton Type 3 | 0.116 | x | 31.20 | = | 3.62 |
| | | | Sub Total | = | 3.62 |
| *Top Bottom Type 6 | 1.182 | x | 63.60 | = | 75.17 |
| *Top Bottom Type 7 | 1.740 | x | 18.00 | = | 31.31 |
| *Top Bottom Type 8 | 1.945 | x | 73.20 | = | 142.35 |
| | | | Sub Total | = | 248.84 |
| *Plat Injak | 0.164 | x | 309.60 | = | 50.79 |
| | | | Sub Total | = | 50.79 |
| | | | Total | = | 4566.22 |

Keterangan:

- Type = Unit pekerjaan
- Luas Penampang (M2) = Luas Penampang tiap unit pekerjaan (tabel 4.3)
- Panjang (M) = Panjang saluran yang dikerjakan

Sedangkan untuk penggerjaannya dilakukan dengan jumlah pekerja yang berbeda-beda tiap segmen berdasarkan kebutuhan beton K-300 pada tabel 5.12 berikut adalah tabel kebutuhan pekerja masing-masing segmen.

Tabel 5.13. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan beton K-300

| Segmen | Tenaga Kerja | | |
|---------------|---------------------|---------------|------------------------|
| | Mandor | Tukang | Pembantu tukang |
| 1 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | 4 | 11 | 114 |
| 3 | 1 | 3 | 30 |
| 4 | 2 | 7 | 73 |
| 5 | 4 | 13 | 129 |
| 6 | 1 | 2 | 22 |
| 7 | 5 | 16 | 155 |
| 8 | 2 | 7 | 71 |

Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan beton K-300 per M3 adalah 0,2041 OH.

(HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,2041} = 4,90 \text{ M3/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 4,90 M3 per harinya.

Sebagai contoh digunakan perhitungan kebutuhan bekisting pada segmen 7 sebesar 4566,22 M3.

Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned} \text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{4566,22}{4,90 \times 155} = 6,00 \text{ Hari} \end{aligned}$$

Adapun volume dan durasi pekerjaan beton K-300 untuk segmen 1-8 ditabelkan sesuai dengan lampiran 1 tabel analisa durasi waktu *cast in situ*.

5.2.3.4 Pekerjaan Bongkar Bekisting

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan Analisa harga satuan pekerjaan Surabaya 2018. Dengan kebutuhan volume bongkar bekisting masing-masing segmen sama dengan volume pekerjaan bekisting pada tabel 5.10 Adapun pengeraannya dilakukan dengan jumlah pekerja yang berbeda-beda tiap segmen berikut adalah tabel kebutuhan pekerja masing-masing segmen.

Tabel 5.14. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan bongkar bekisting.

| Segmen | Tenaga Kerja | |
|--------|--------------|-----------------|
| | Mandor | Pembantu tukang |
| 1 | 1 | 4 |
| 2 | 4 | 72 |
| 3 | 1 | 21 |
| 4 | 2 | 47 |
| 5 | 3 | 62 |
| 6 | 1 | 12 |
| 7 | 6 | 112 |
| 8 | 1 | 20 |

Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan bongkar bekisting per M2 adalah 0,0400 OH.

(HSPK Surabaya 2018)

$$\frac{1}{0,0400} = 25 \text{ M2/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 25 M2 per harinya.

Sebagai contoh digunakan perhitungan kebutuhan bongkar bekisting pada segmen 7 sebesar 8408,86 M2.

Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned} \text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{8408,86}{25 \times 112} = 3,00 \text{ Hari} \end{aligned}$$

Adapun volume dan durasi pekerjaan bongkar bekisting untuk segmen 1-8 ditabelkan sesuai dengan lampiran 1 tabel analisa durasi waktu *cast in situ*.

5.2.3.5 Pekerjaan Curing Permukaan Beton dengan Air

Perhitungan durasi pekerjaan ini menggunakan Analisa harga satuan pekerjaan PUPR 28/PRT/M/2016. Dengan kebutuhan volume pekerjaan curing permukaan beton dengan air masing-masing segmen sebagai berikut:

Tabel 5.15. Kebutuhan volume pekerjaan curing permukaan beton dengan air

| Segmen | U-ditch | Curing permukaan beton dengan air (M2) | | | | Total |
|--------|----------|--|-----------------|---------------|---------------|----------|
| | | Cover 5 Ton | Cover 20 Ton | Top Bottom | Plat Injak | |
| 1 | 292.95 | - | - | - | - | 292.95 |
| 2 | 9650.63 | 116.88 | 68.11 | 124.49 | 156.00 | 10116.11 |
| 3 | 1378.35 | 4.75 | - | - | - | 1383.10 |
| 4 | 3165.99 | 35.28 | - | - | - | 3201.27 |
| 5 | 12595.69 | 56.50 | 36.00 | 60.02 | 74.40 | 12822.61 |
| 6 | 791.09 | 4.03 | - | - | - | 795.12 |
| 7 | 21743.44 | 189.17 | 31.20 | 327.46 | 309.60 | 22600.86 |
| 8 | 2506.25 | 16.08 | 295.63 | 21.02 | 28.80 | 2867.79 |

Berdasarkan tabel diatas berikut ini adalah salah satu detail perhitungan kebutuhan volume pekerjaan curing pada segmen 7.

| Type | Lebar (M) | x | Panjang (M) | = | Jumlah |
|-----------------|-----------|---|-------------|---|---------|
| *U-Ditch Type 3 | 2.906 | x | 602.40 | = | 1750.74 |
| *U-Ditch Type 4 | 3.143 | x | 151.20 | = | 475.20 |
| *U-Ditch Type 5 | 3.743 | x | 350.40 | = | 1311.49 |
| *U-Ditch Type 6 | 4.668 | x | 738.00 | = | 3444.76 |
| *U-Ditch Type 7 | 5.768 | x | 682.80 | = | 3938.19 |

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|------------------|---|-----------------|
| *U-Ditch Type 8 | 6.268 | x | 1726.80 | = | 10823.06 |
| | | | Sub Total | = | 21743.44 |
| *Cover 5 ton Type 3 | 1.000 | x | 12.00 | = | 12.00 |
| *Cover 5 ton Type 4 | 1.260 | x | 4.80 | = | 6.05 |
| *Cover 5 ton Type 5 | 1.460 | x | 22.80 | = | 33.29 |
| *Cover 5 ton Type 6 | 1.820 | x | 36.00 | = | 65.52 |
| *Cover 5 ton Type 7 | 1.920 | x | 18.00 | = | 34.56 |
| *Cover 5 ton Type 8 | 2.420 | x | 15.60 | = | 37.75 |
| | | | Sub Total | = | 189.17 |
| *Cover 20 ton Type 3 | 1.000 | x | 31.20 | = | 31.20 |
| | | | Sub Total | = | 31.20 |
| *Top Bottom Type 6 | 1.820 | x | 63.60 | = | 115.75 |
| *Top Bottom Type 7 | 1.920 | x | 18.00 | = | 34.56 |
| *Top Bottom Type 8 | 2.420 | x | 73.20 | = | 177.14 |
| | | | Sub Total | = | 327.46 |
| *Plat Injak | 1.000 | x | 309.60 | = | 309.60 |
| | | | Sub Total | = | 309.60 |
| | | | Total | = | 22600.86 |

Keterangan:

- Type = Unit pekerjaan
- Lebar (m) = Lebar permukaan yang di *curing*
- Panjang (m)= Panjang saluran yang di *curing*

Sedangkan untuk pengeraannya dilakukan dengan jumlah pekerja yang berbeda-beda tiap segmen berdasarkan kebutuhan curing permukaan beton dengan air pada tabel 5.15 berikut adalah tabel kebutuhan pekerja masing-masing segmen.

Tabel 5.16. Kebutuhan tenaga kerja pekerjaan curing

| Segmen | Tenaga Kerja | |
|---------------|---------------------|------------------------|
| | Mandor | Pembantu tukang |
| 1 | 1 | 2 |
| 2 | 2 | 40 |
| 3 | 1 | 11 |
| 4 | 1 | 26 |

| Segmen | Tenaga Kerja | |
|---------------|---------------------|------------------------|
| | Mandor | Pembantu tukang |
| 5 | 3 | 51 |
| 6 | 1 | 6 |
| 7 | 5 | 90 |
| 8 | 1 | 11 |

Indeks pembantu tukang untuk pekerjaan curing permukaan beton dengan air per M2 adalah 0,0080 OH.
 (PUPR 28/PRT/M/2016)

$$\frac{1}{0,0080} = 125 \text{ M2/OH}$$

Maka didapatkan untuk satu pembantu tukang mengerjakan 125 M2 per harinya.

Sebagai contoh digunakan perhitungan kebutuhan bekisting pada segmen 7 sebesar 22600,86 M2.

Rumus perhitungan durasi :

$$\begin{aligned}\text{Durasi} &= \frac{\text{Volume}}{\text{produktifitas per hari} \times \text{pembantu tukang}} \\ &= \frac{22600,86}{125 \times 90} = 2,00 \text{ Hari}\end{aligned}$$

Adapun volume dan durasi pekerjaan curing permukaan beton dengan air untuk segmen 1-8 ditabelkan sesuai dengan lampiran 1 tabel analisa durasi waktu *cast in situ*.

5.3 Analisa Biaya Pabrikasi Precast

Adapun Analisa biaya untuk pekerjaan konstruksi drainase dengan metode pabrikasi precast adalah sebagai berikut

5.3.1 Harga Satuan Alat, Upah dan Bahan Precast

Untuk mencari RAB (Rencana Anggaran Biaya) diperlukan data harga satuan alat dan bahan/ material.

a) Harga Satuan Alat

Tabel 5.17. Data Harga Satuan Upah Pabrikasi Precast

| No | Tenaga Kerja | Satuan | Harga Satuan | |
|----|----------------------|--------|--------------|------------|
| 1 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | Rp | 171,000.00 |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | Rp | 171,000.00 |
| 3 | Tukang | Oh | Rp | 156,000.00 |
| 4 | Pembantu Tukang | Oh | Rp | 145,000.00 |
| 5 | Tenaga Kasar | Oh | Rp | 146,000.00 |
| 6 | Tenaga Surveyor | Oh | Rp | 160,000.00 |
| 7 | Operator Alat Barat | Oh | Rp | 171,000.00 |
| 8 | Sopir | Oh | Rp | 156,000.00 |
| 9 | Pembantu Sopir | Oh | Rp | 144,000.00 |

b) Harga Satuan Upah

Tabel 5.18. Data Harga Satuan Alat Pabrikasi Precast

| No | Alat | Satuan | Harga Satuan | |
|----|---|--------|--------------|------------|
| 1 | Sewa Dump Truck 5 T | jam | Rp | 70,000.00 |
| 2 | Sewa Excavator 6m3 | jam | Rp | 153,333.00 |
| 3 | Sewa Theodolit | Hari | Rp | 383,500.00 |
| 4 | Sewa Stemper | jam | Rp | 113,700.00 |
| 5 | Sewa Pompa Air (min 3 jam) | jam | Rp | 50,000.00 |
| | Sewa Crane 30 ton - Min. 8 | | | |
| 6 | Jam (Termasuk Mob/Demob, Operator, BBM) | jam | Rp | 146,500.00 |

c) Harga Satuan Bahan

Tabel 5.19. Data Harga Satuan Bahan Pabrikasi Precast

| No | Material / Bahan | Satuan | Harga Satuan |
|----|---------------------------------|--------|----------------|
| 1 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm | M3 | Rp278,000.00 |
| 2 | Biaya Air | Liter | Rp6.00 |
| 3 | Mobilisasi dan Demobilisasi | Ls | Rp5,000,000.00 |
| 4 | Kayu Meranti (Papan 2/20, 4/10) | M3 | Rp4,188,000.00 |
| 5 | Kayu Meranti (Usuk 4/6, 5/7) | M3 | Rp4,711,500.00 |
| 6 | Kayu Meranti Begesting | M3 | Rp3,350,400.00 |

| No | Material / Bahan | Satuan | Harga Satuan |
|----|---|--------|----------------|
| 7 | Paku biasa 2" - 5" | Kg | Rp29,100.00 |
| 8 | Pasir Cor | M3 | Rp272,500.00 |
| 9 | Pengecatan Kayu (Untuk Rambu Pengaman) | M2 | Rp65,000.00 |
| 10 | Semen portland (40 Kg) | Zak | Rp58,500.00 |
| 11 | Asbes Datar/Eternit Uk.100 x 100 x 0.4 mm | Lembar | Rp24,200.00 |
| 12 | Asbes Gelombang Kecil, Uk. 150 x 105 x 0.4 cm | Lembar | Rp51,500.00 |
| 13 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm | M3 | Rp278,000.00 |
| 14 | Daun Pintu Teakwood | M2 | Rp539,764.00 |
| 15 | Kaca nako | Daun | Rp88,000.00 |
| 16 | Paku Reng | Kg | Rp15,933.00 |
| 17 | Triplek Uk.110 x 210 x 4 mm | Lembar | Rp64,000.00 |
| 18 | Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc:1/4 kp : 5 ps) | M3 | Rp1,222,537.00 |
| 19 | Sirtu | M3 | Rp205,000.00 |
| 20 | Pengadaan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 | Pcs | Rp710,000.00 |
| 21 | Pengadaan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | Rp1,175,000.00 |
| 22 | Pengadaan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | Rp1,600,000.00 |
| 23 | Pengadaan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | Rp2,035,000.00 |
| 24 | Pengadaan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | Rp3,085,000.00 |
| 25 | Pengadaan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | Rp4,135,000.00 |
| 26 | Pengadaan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | Rp5,185,000.00 |
| 27 | Pengadaan U-Ditch Type 8 Uk. 200.200.120 | Pcs | Rp6,235,000.00 |

| No | Material / Bahan | Satuan | Harga Satuan |
|-----------|---|---------------|---------------------|
| 28 | Pengadaan U-Ditch Type 9 Uk. 200.150.120 | Pcs | Rp5,185,000.00 |
| 29 | Pengadaan Cover 5T Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | Rp164,450.00 |
| 30 | Pengadaan Cover 5T Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | Rp298,000.00 |
| 31 | Pengadaan Cover 5T Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | Rp454,250.00 |
| 32 | Pengadaan Cover 5T Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | Rp610,500.00 |
| 33 | Pengadaan Cover 5T Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | Rp766,750.00 |
| 34 | Pengadaan Cover 5T Type 6 Uk. 150.120 | Pcs | Rp915,750.00 |
| 35 | Pengadaan Cover 5T Type 7 Uk. 150.120 | Pcs | Rp915,750.00 |
| 36 | Pengadaan Cover 5T Type 8 Uk. 200.120 | Pcs | Rp1,221,000.00 |
| 37 | Pengadaan Cover 5T Type 9 Uk. 200.120 | Pcs | Rp1,221,000.00 |
| 38 | Pengadaan Cover 20T Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | Rp493,350.00 |
| 39 | Pengadaan Cover 20T Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | Rp894,000.00 |
| 40 | Pengadaan Cover 20T Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | Rp1,362,750.00 |
| 41 | Pengadaan Cover 20T Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | Rp1,831,500.00 |
| 42 | Pengadaan Cover 20T Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | Rp2,300,250.00 |
| 43 | Pengadaan Top Bottom Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | Rp5,610,000.00 |
| 44 | Pengadaan Top Bottom Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | Rp5,820,000.00 |

| No | Material / Bahan | Satuan | Harga Satuan |
|----|---|--------|-----------------|
| 45 | Pengadaan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | Rp6,030,000.00 |
| 46 | Pengadaan Top Bottom Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | Rp8,625,000.00 |
| 47 | Pengadaan Top Bottom Type 8 Uk. 200.200.120 | Pcs | Rp11,220,000.00 |
| 48 | Pengadaan Plat Injak | Pcs | Rp610,500.00 |

5.3.2 Rencana Anggaran Biaya Precast

Berdasarkan harga material, upah dan sewa alat didapatkan rencana anggaran biaya untuk pekerjaan drainase dengan metode pabrikasi precast memiliki total biaya RAB sebesar **Rp. 47.046.915.109,07** Berikut adalah sub-total harga masing-masing pekerjaan

Tabel 5.20. Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| A | Pekerjaan Persiapan | Rp | 1,610,849,923.30 |
| B | Pekerjan Tanah | Rp | 6,225,794,250.27 |
| C | Pekerjaan Sipil | | |
| I | Pekerjaan Saluran Segmen 1 | Rp | 138,651,807.23 |
| III | Pekerjaan Saluran Segmen 2 | Rp | 7,461,239,419.05 |
| III | Pekerjaan Saluran Segmen 3 | Rp | 654,011,274.56 |
| IV | Pekerjaan Saluran Segmen 4 | Rp | 1,648,370,010.76 |
| V | Pekerjaan Saluran Segmen 5 | Rp | 8,688,884,959.98 |
| VI | Pekerjaan Saluran Segmen 6 | Rp | 409,731,943.26 |
| VII | Pekerjaan Saluran Segmen 7 | Rp | 18,102,545,678.43 |
| VIII | Pekerjaan Saluran Segmen 8 | Rp | 1,784,198,297.42 |
| D | Pekerjaan Lain-Lain | Rp | 322,637,544.82 |
| Total RAB (Tanpa PPN 10%) = | | Rp | 47,046,915,109.07 |

Pada tabel 5.20 merupakan total biaya RAB dari sub pekerjaan pada tabel tersebut. Sedangkan untuk detail biaya RAB dapat dilihat pada lampiran 6 tabel rencana anggaran biaya pabrikasi precast.

5.4 Analisa Biaya *Cast In Situ*

Adapaun Analisa biaya untuk pekerjaan konstruksi drainase dengan metode *cast in situ* adalah sebagai berikut

5.4.1 Harga Satuan Alat, Upah dan Bahan *Cast In Situ*

Untuk mencari RAB (Rencana Anggaran Biaya) diperlukan data harga satuan alat dan bahan/ material.

a) Harga Satuan Alat

Tabel 5.21. Data Harga Satuan Alat *Cast In Situ*

| No | Alat | Satuan | Harga Satuan |
|----|------------------------------------|--------|---------------|
| 1 | Sewa Dump Truck 5 T | jam | Rp 70,000.00 |
| 2 | Sewa Excavator 6m3 | jam | Rp 153,333.00 |
| 3 | Sewa Theodolit | Hari | Rp 383,500.00 |
| 4 | Sewa Stemper | jam | Rp 113,700.00 |
| 5 | Sewa Pompa Air (min 3 jam) | jam | Rp 50,000.00 |
| 6 | Sewa Concrete Vibrator (Min 8 jam) | jam | Rp 500,000.00 |

b) Harga Satuan Upah

Tabel 5.22. Data Harga Satuan Upah *Cast In Situ*

| No | Tenaga Kerja | Satuan | Harga Satuan |
|----|----------------------|--------|---------------|
| 1 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | Rp 171,000.00 |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | Rp 171,000.00 |
| 3 | Tukang | Oh | Rp 156,000.00 |
| 4 | Pembantu Tukang | Oh | Rp 145,000.00 |
| 5 | Tenaga Surveyor | Oh | Rp 160,000.00 |
| 6 | Operator Alat Barat | Oh | Rp 171,000.00 |
| 7 | Sopir | Oh | Rp 156,000.00 |
| 8 | Pembantu Sopir | Oh | Rp 144,000.00 |

c) Harga Satuan Bahan

Tabel 5.23. Data Harga Satuan Bahan *Cast In Situ*

| No | Material / Bahan | Satuan | Harga Satuan |
|----|---|--------|-----------------|
| 1 | Asbes Datar/Eternit Uk.100 x 100 x 0.4 mm | Lembar | Rp 24,200.00 |
| 2 | Asbes Gelombang Kecil Uk. 150 x 105 x 0.4 cm | Lembar | Rp 51,500.00 |
| 3 | Besi Beton Polos | Kg | Rp 13,500.00 |
| 4 | Besi Beton Ulir | Kg | Rp 13,500.00 |
| 5 | Batu Pecah Mesin 1/2 cm | M3 | Rp 278,000.00 |
| 6 | Beton K-300 Ready Mix VUB | M3 | Rp 840,000.00 |
| 7 | Biaya Air | Liter | Rp 6.00 |
| 8 | Daun Pintu Teakwood | M2 | Rp 539,764.00 |
| 9 | Mobilisasi dan Demobilisasi | | Rp 5,000,000.00 |
| 10 | Kaca nako | Daun | Rp 88,000.00 |
| 11 | Kawat Beton | Kg | Rp 26,900.00 |
| 12 | Kayu Meranti (Papan 2/20 4/10) | M3 | Rp 4,188,000.00 |
| 13 | Kayu Meranti (Usuk 4/6 5/7) | M3 | Rp 4,711,500.00 |
| 14 | Kayu Meranti Begesting | M3 | Rp 3,350,400.00 |
| 15 | Minyak Bekisting | Liter | Rp 30,100.00 |
| 16 | Paku biasa 2" - 5" | Kg | Rp 29,100.00 |
| 17 | Paku Reng | Kg | Rp 15,933.00 |
| 18 | Papan Nama Proyek | Bh | Rp 250,000.00 |
| 19 | Pasir cor | M3 | Rp 272,500.00 |
| 20 | Pasir pasang | M3 | Rp 272,500.00 |
| 21 | Pasir Urug | M3 | Rp 117,000.00 |
| 22 | Pengecatan Kayu (Untuk Rambu Pengaman) | M2 | Rp 65,000.00 |
| 23 | Semen PC 50 Kg | Zak | Rp 72,700.00 |

| No | Material / Bahan | Satuan | Harga Satuan |
|----|------------------------------------|--------|-----------------|
| 24 | Semen portland (40 Kg) | Zak | Rp 58,500.00 |
| 25 | Seng Gelombang BJLS | | |
| 25 | 30 Uk. (0.8 x 1) | M1 | Rp 63,000.00 |
| 26 | Sirtu | M3 | Rp 205,000.00 |
| 27 | Triplek Uk.110 x 210 x 4 mm | Lembar | Rp 64,000.00 |
| 28 | Solar | liter | Rp 7,700.00 |
| 29 | Paku Usuk Pasangan Batu Kali Belah | Kg | Rp 14,800.00 |
| 30 | 15/20 cm (1pc: 1/4 kp:5 ps) | M3 | Rp 1,222,537.00 |
| 31 | Plywood Uk .122x 244 x 9 mm | Lembar | Rp 105,000.00 |

5.4.2 Rencana Anggaran Biaya *Cast In Situ*

Berdasarkan harga material, upah dan sewa alat didapatkan rencana anggaran biaya untuk pekerjaan drainase dengan metode *cast in situ* memiliki total biaya RAB sebesar **Rp. 41.770.809,826,63**

Berikut adalah sub-total harga tiap pekerjaan

Tabel 5.24. Rencana Anggaran Biaya *cast in situ*

| No | Uraian Pekerjaan | Jumlah Harga | |
|------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| A | Pekerjaan Persiapan | Rp | 1,610,849,923.30 |
| B | Pekerjaan Tanah | Rp | 6,231,720,612.61 |
| C | Pekerjaan Sipil | | |
| I | Pekerjaan Saluran Segmen 1 | Rp | 131,266,337.57 |
| II | Pekerjaan Saluran Segmen 2 | Rp | 6,265,578,701.66 |
| III | Pekerjaan Saluran Segmen 3 | Rp | 665,361,321.84 |
| IV | Pekerjaan Saluran Segmen 4 | Rp | 1,550,796,505.51 |
| V | Pekerjaan Saluran Segmen 5 | Rp | 7,389,103,748.26 |
| VI | Pekerjaan Saluran Segmen 6 | Rp | 449,016,882.21 |
| VII | Pekerjaan Saluran Segmen 7 | Rp | 15,995,735,800.87 |
| VIII | Pekerjaan Saluran Segmen 8 | Rp | 1,481,379,992.80 |
| Total RAB (Tanpa PPN 10%) = | | Rp | 41,770,809,826.63 |

Pada tabel 5.24 merupakan total biaya RAB dari sub pekerjaan pada tabel tersebut. Sedangkan untuk detail biaya RAB dapat dilihat pada lampiran 5 tabel rencana anggaran biaya *cast in situ*.

5.5 Penjadwalan

Dalam pelaksanaan konstruksi bangunan dibutuhkan jadwal pelaksanaan berdasarkan durasi waktu yang sudah dianalisa. Dengan hasil analisa pada sub bab 5.1 untuk pabrikasi precast dan 5.2 untuk *cast in situ* digunakan sebagai dasar untuk menentukan jadwal pelaksanaan. Sehingga didapatkan waktu pelaksanaan proyek dari beberapa pekerjaan yang ada. Berikut adalah penjadwalan masing-masing metode konstruksi pabrikasi precast dan *cast in situ*.

5.5.1 Penjadwalan Pabrikasi Precast

Penjadwalan pada metode ini menggunakan PDM (*Precedence Diagram Methode*) dengan menggunakan hasil analisa durasi waktu pada sub bab 5.1. Berikut adalah rekapitulasi hasil analisa durasi waktu pekerjaan pada metode pabrikasi precast.

Tabel 5.25. Rekapitulasi durasi pekerjaan metode pabrikasi precast

| No | Uraian Pekerjaan | Durasi (Hari) | Durasi (Minggu) |
|------------------------------|--|---------------|-----------------|
| A Pekerjaan Persiapan | | | |
| 1 | Pembersihan Lapangan "Ringan" Dan Perataan | 26.00 | 3.71 |
| 2 | Uitzet Dengan Waterpass / Theodolit | 88.00 | 12.57 |
| 3 | Pembuatan Direksi Keet, Los Kerja Dan Gudang | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Pembuatan Bouwplank/Titiik | 1.00 | 0.14 |
| 5 | Pasang Rambu Pengaman | 0.48 | 0.07 |
| 6 | Mobilisasi Dan Demobilisasi | 1.00 | 0.14 |
| B Pekerjaan Tanah | | | |

| No | Uraian Pekerjaan | Durasi (Hari) | Durasi (Minggu) |
|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------|
| 1 | Penggalian Tanah Dengan Alat Berat | 60.00 | 8.57 |
| 2 | Pengurugan Tanah Kembali | 46.00 | 6.57 |
| 3 | Pengurugan Sirtu (Padat) | 3.00 | 0.43 |
| 4 | Pengangkutan Tanah Keluar Proyek | 28.00 | 4.00 |
| 5 | Pekerjaan Dewatering | 118.00 | 16.86 |
| 6 | Lantai Kerja K-100 | 3.00 | 0.43 |
| C | Pekerjaan Sipil | 0.00 | 0.00 |
| I | Pekerjaan Saluran Segmen 1 | 1.00 | 0.14 |
| II | Pekerjaan Saluran Segmen 2 | 25.00 | 3.57 |
| III | Pekerjaan Saluran Segmen 3 | 4.00 | 0.57 |
| IV | Pekerjaan Saluran Segmen 4 | 8.00 | 1.14 |
| V | Pekerjaan Saluran Segmen 5 | 25.00 | 3.57 |
| VI | Pekerjaan Saluran Segmen 6 | 3.00 | 0.43 |
| VII | Pekerjaan Saluran Segmen 7 | 44.00 | 6.29 |
| VIII | Pekerjaan Saluran Segmen 8 | 8.00 | 1.14 |
| D | Pekerjaan Lain | 118.00 | 16.86 |

dari hasil analisa waktu tersebut dilakukan penentuan pekerjaan sebelumnya (predeceasor) dan sesudahnya (successor) dari pekerjaan yang akan ditinjau. Berikut adalah tabel penjadwalan PDM metode pabrikasi precast sebagai ketentuan pelaksanaan masing-masing pekerjaan.

Tabel 5.26. Penjadwalan PDM metode pabrikasi precast

| No | Kode | Uraian Pekerjaan | Predecessor | Successor |
|----------|------|-------------------------------|-------------|-----------|
| A | | Pekerjaan Persiapan | | |
| | | Pembersihan Lapangan "Ringan" | - | 3A |
| 1 | 1A | Dan Perataan | - | 3B |
| | | Uitzet Dengan Waterpass / | - | |
| 2 | 2A | Theodolit | | |
| | | Pembuatan Direksi Keet, Los | 1A,2A | 4A,5A,6A |
| 3 | 3A | Kerja Dan Gudang | | |
| 4 | 4A | Pembuatan Bouwplank/Titik | 3A | 1B |
| 5 | 5A | Pasang Rambu Pengaman | 3A | 1B |

| No | Kode | Uraian Pekerjaan | Predecessor | Successor |
|---------------|------|---|-------------|-----------|
| 6 B | 6A | Mobilisasi Dan Demobilisasi Pekerjaan Tanah | 3A | 1B |
| 1 | 1B | Penggalian Tanah Dengan Alat Berat | 4A,5A,6A | 3B |
| 2 | 2B | Pengurukan Tanah Kembali | 7C | 4B |
| 3 | 3B | Pengurukan Sirtu (Padat) | 2A, 1B | 6B |
| 4 | 4B | Pengangkutan Tanah Keluar Proyek | 2B,5B,8C,1D | - |
| 5 | 5B | Pekerjaan Dewatering | 6B | 4B |
| 6 | 6B | Lantai Kerja K-100 | 3B | 1C,5B |
| C | | Pekerjaan Sipil | | |
| I | 1C | Pekerjaan Saluran Segmen 1 | 6B | 2C |
| II | 2C | Pekerjaan Saluran Segmen 2 | 1C | 3C |
| III | 3C | Pekerjaan Saluran Segmen 3 | 2C | 6C |
| IV | 4C | Pekerjaan Saluran Segmen 4 | 7C | 5C |
| V | 5C | Pekerjaan Saluran Segmen 5 | 4C | 8C |
| VI | 6C | Pekerjaan Saluran Segmen 6 | 3C | 7C |
| VII | 7C | Pekerjaan Saluran Segmen 7 | 6C | 4C,2B |
| VIII | 8C | Pekerjaan Saluran Segmen 8 | 5C | 4B |
| D | 1D | Pekerjaan Lain | 6B | 4B |

Keterangan:

- Kode = untuk inputan pada PDM untuk mewakili nama pekerjaan yang dikerjakan.
- Uraian pekerjaan = nama pekerjaan
- Predeceasor = pekerjaan sebelum dari pekerjaan yang ditinjau
- Successor = pekerjaan setelah dari pekerjaan yang ditinjau

Dari hasil analisa penjadwalan PDM pada tabel diatas dibuatlah network planning (terlampir pada lampiran 6 diagram PDM network planning pabrikasi precast). Sehingga didapatkan durasi waktu pelaksanaan untuk proyek konstruksi drainase jalan khusus PT. Semen Indonesia dengan metode pabrikasi precast adalah selama 35 minggu/245 hari. Dengan lintasan kritis terjadi pada pekerjaan dengan kode pekerjaan 1A-3A-6A-1B-3B-6B-1C-

2C-3C-6C-7C-2B-4B. Serta didapatkan tabel kurvas s pelaksanaan proyek (lampiran 8 kurvas S pabrikasi precast)

5.5.2 Penjadwalan *Cast In Situ*

Penjadwalan pada metode ini menggunakan PDM (*Precedence Diagram Methode*) dengan menggunakan hasil analisa durasi waktu pada sub bab 5.2. Berikut adalah rekapitulasi hasil analisa durasi waktu pekerjaan pada metode *cast in situ*.

Tabel 5.27. Rekapitulasi durasi pekerjaan metode *cast in situ*

| No | Uraian Pekerjaan | Durasi (Hari) | Durasi (Minggu) |
|-----------|--|---------------|-----------------|
| A | Pekerjaan Persiapan | | |
| 1 | Pembersihan Lapangan "Ringan" Dan Perataan | 26.00 | 3.71 |
| 2 | Uitzet Dengan Waterpass / Theodolit | 88.00 | 12.57 |
| 3 | Pembuatan Direksi Keet, Los Kerja Dan Gudang | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Pembuatan Bouwplank/Titik | 1.00 | 0.14 |
| 5 | Pasang Rambu Pengaman | 0.48 | 0.07 |
| 6 | Mobilisasi Dan Demobilisasi | 1.00 | 0.14 |
| B | Pekerjaan Tanah | | |
| 1 | Penggalian Tanah Dengan Alat Berat | 60.00 | 8.57 |
| 2 | Pengurugan Tanah Kembali | 46.00 | 6.57 |
| 3 | Pengurugan Sirtu (Padat) | 3.00 | 0.43 |
| 4 | Pengangkutan Tanah Keluar Proyek | 28.00 | 4.00 |
| 5 | Pekerjaan Dewatering | 167.00 | 23.86 |
| 6 | Lantai Kerja K-100 | 3.00 | 0.43 |
| C | Pekerjaan Sipil | | |
| I | Pekerjaan Saluran Segmen 1 | | |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 1.00 | 0.14 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | 2.00 | 0.29 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 1.00 | 0.14 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | 1.00 | 0.14 |
| II | Pekerjaan Saluran Segmen 2 | | |

| No | Uraian Pekerjaan | Durasi (Hari) | Durasi (Minggu) |
|------------|--|---------------|-----------------|
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 10.00 | 1.43 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | 16.00 | 2.29 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | 3.00 | 0.43 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 2.00 | 0.29 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | 2.00 | 0.29 |
| III | Pekerjaan Saluran Segmen 3 | | |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 1.00 | 0.14 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | 3.00 | 0.43 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 1.00 | 0.14 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | 1.00 | 0.14 |
| IV | Pekerjaan Saluran Segmen 4 | | |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 3.00 | 0.43 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | 6.00 | 0.86 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 1.00 | 0.14 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | 1.00 | 0.14 |
| V | Pekerjaan Saluran Segmen 5 | | |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 12.00 | 1.71 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | 22.00 | 3.14 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | 3.00 | 0.43 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 3.00 | 0.43 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | 2.00 | 0.29 |
| VI | Pekerjaan Saluran Segmen 6 | | |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 1.00 | 0.14 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | 2.00 | 0.29 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 1.00 | 0.14 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | 1.00 | 0.14 |
| VII | Pekerjaan Saluran Segmen 7 | | |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 25.00 | 3.57 |

| No | Uraian Pekerjaan | Durasi (Hari) | Durasi (Minggu) |
|-------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | 38.00 | 5.43 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | 6.00 | 0.86 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 3.00 | 0.43 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | 2.00 | 0.29 |
| VIII | Pekerjaan Saluran Segmen 8 | | |
| | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi | | |
| 1 | Beton (Polos/Ulir) | 3.00 | 0.43 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | 5.00 | 0.71 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 2.00 | 0.29 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | 2.00 | 0.29 |

dari hasil analisa waktu tersebut dilakukan penentuan pekerjaan sebelumnya (predecesor) dan sesudahnya (successor) dari pekerjaan yang akan ditinjau. Berikut adalah tabel penjadwalan PDM metode *cast in situ* sebagai ketentuan pelaksanaan masing-masing pekerjaan.

Tabel 5.28. Penjadwalan PDM metode *cast in situ*

| No | Kode | Uraian Pekerjaan | Predecessor | Successor |
|----------|------|-------------------------------|-------------|-----------|
| A | | Pekerjaan Persiapan | | |
| | | Pembersihan Lapangan "Ringan" | - | 3A |
| 1 | 1A | Dan Perataan | - | 3B |
| | | Uitzet Dengan Waterpass / | | |
| 2 | 2A | Theodolit | - | 3B |
| | | Pembuatan Direksi Keet, Los | | |
| 3 | 3A | Kerja Dan Gudang | 1A,2A | 4A,5A,6A |
| 4 | 4A | Pembuatan Bouwplank/Titik | 3A | 1B |
| 5 | 5A | Pasang Rambu Pengaman | 3A | 1B |
| 6 | 6A | Mobilisasi Dan Demobilisasi | 3A | 1B |
| B | | Pekerjaan Tanah | | |
| | | Penggalian Tanah Dengan Alat | | |
| 1 | 1B | Berat | 4A,5A,6A | 3B |
| 2 | 2B | Pengurugan Tanah Kembali | 81C | 4B |
| 3 | 3B | Pengurugan Sirtu (Padat) | 2A, 1B | 6B |

| No | Kode | Uraian Pekerjaan | Predecessor | Successor |
|-----|------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| | | Pengangkutan Tanah Keluar | | |
| 4 | 4B | Proyek | 2B | - |
| 5 | 5B | Pekerjaan Dewatering | 6B | 84C |
| 6 | 6B | Lantai Kerja K-100 | 3B | 11C,5B |
| C | | Pekerjaan Sipil | | |
| I | | Pekerjaan Saluran Segmen 1 | | |
| | | Pekerjaan Pembesian Dengan | | |
| 1 | 11C | Besi Beton (Polos/Ulir) | 6B | 12C |
| 2 | 12C | Pekerjaan Bekisting Dinding | 11C | 13C |
| 3 | 13C | Pekerjaan Beton K-300 | 12C | 21C |
| 4 | 14C | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 13C | 15C |
| | | Curing Permukaan Beton | | |
| 5 | 15C | Dengan Air | 14C | 31C |
| II | | Pekerjaan Saluran Segmen 2 | | |
| | | Pekerjaan Pembesian Dengan | | |
| 1 | 21C | Besi Beton (Polos/Ulir) | 13C | 22C |
| 2 | 22C | Pekerjaan Bekisting Dinding | 21C | 23C |
| 3 | 23C | Pekerjaan Beton K-300 | 22C | 31C |
| 4 | 24C | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 23C | 25C |
| | | Curing Permukaan Beton | | |
| 5 | 25C | Dengan Air | 24C | 41C |
| III | | Pekerjaan Saluran Segmen 3 | | |
| | | Pekerjaan Pembesian Dengan | | |
| 1 | 31C | Besi Beton (Polos/Ulir) | 23C 15C | 32C |
| 2 | 32C | Pekerjaan Bekisting Dinding | 31C | 33C |
| 3 | 33C | Pekerjaan Beton K-300 | 32C | 41C |
| 4 | 34C | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 33C | 35C |
| | | Curing Permukaan Beton | | |
| 5 | 35C | Dengan Air | 34C | 51C |
| IV | | Pekerjaan Saluran Segmen 4 | | |
| | | Pekerjaan Pembesian Dengan | | |
| 1 | 41C | Besi Beton (Polos/Ulir) | 33C 25C | 42C |
| 2 | 42C | Pekerjaan Bekisting Dinding | 41C | 43C 35C |
| 3 | 43C | Pekerjaan Beton K-300 | 42C | 51C |
| 4 | 44C | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 43C | 45C |
| | | Curing Permukaan Beton | | |
| 5 | 45C | Dengan Air | 44C | 61C |
| V | | Pekerjaan Saluran Segmen 5 | | |

| No | Kode | Uraian Pekerjaan | Predecessor | Successor |
|-------------|------|--|-------------|-----------|
| 1 | 51C | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 43C 35C | 52C |
| 2 | 52C | Pekerjaan Bekisting Dinding | 51C | 53C 45C |
| 3 | 53C | Pekerjaan Beton K-300 | 52C | 61C |
| 4 | 54C | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 53C | 55C |
| | | Curing Permukaan Beton | | |
| 5 | 55C | Dengan Air | 54C | 71C |
| VI | | Pekerjaan Saluran Segmen 6 | | |
| 1 | 61C | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 53C 45C | 62C |
| 2 | 62C | Pekerjaan Bekisting Dinding | 61C | 63C 55C |
| 3 | 63C | Pekerjaan Beton K-300 | 62C | 71C |
| 4 | 64C | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 63C | 65C |
| | | Curing Permukaan Beton | | |
| 5 | 65C | Dengan Air | 64C | 81C |
| VII | | Pekerjaan Saluran Segmen 7 | | |
| 1 | 71C | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 63C 55C | 72C |
| 2 | 72C | Pekerjaan Bekisting Dinding | 71C | 73C 65C |
| 3 | 73C | Pekerjaan Beton K-300 | 72C | 81C |
| 4 | 74C | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 73C | 75C |
| | | Curing Permukaan Beton | | |
| 5 | 75C | Dengan Air | 74C | 2B |
| VIII | | Pekerjaan Saluran Segmen 8 | | |
| 1 | 81C | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | 73C 65C | 82C |
| 2 | 82C | Pekerjaan Bekisting Dinding | 81C | 83C |
| 3 | 83C | Pekerjaan Beton K-300 | 82C | 2B |
| 4 | 84C | Bongkar Bekisting Secara Biasa | 5B,83C | 85C |
| | | Curing Permukaan Beton | | |
| 5 | 85C | Dengan Air | 84C | - |

Keterangan:

- Kode = untuk inputan pada PDM untuk mewakili nama pekerjaan yang dikerjakan.
- Uraian pekerjaan = nama pekerjaan

- Predeceasor = pekerjaan sebelum dari pekerjaan yang ditinjau
- Succeasor = pekerjaan setelah dari pekerjaan yang ditinjau

Dari hasil analisa penjadwalan PDM pada tabel diatas dibuatlah network planning (terlampir pada lampiran 9 diagram PDM network planning *cast in situ*). Sehingga didapatkan durasi waktu pelaksanaan untuk proyek konstruksi drainase jalan khusus PT. Semen Indonesia dengan metode *cast in situ* adalah selama 47 minggu/ 329 hari. Dengan lintasan kritis terjadi pada pekerjaan dengan kode pekerjaan 1A-3A-6A-1B-3B-6B-11C-12C-13C-11C-12C-13C-21C-22C-23C-31C-32C-33C-41C-42C-43C-51C-52C-53C-61C-62C-63C-71C- 72C-73C-81C-2B-4B. Serta didapatkan tabel kurvas s pelaksanaan proyek (lampiran 10 kurva S *cast in situ*)

5.6 Perbandingan Waktu dan Biaya

Jumlah durasi/waktu didapat dari penjadwalan menggunakan PDM yang akan dilampirkan. Adapun unsur-unsur yang telah dibandingkan mencakup waktu dan biaya antara metode pabrikasi precast dan metode *cast in situ* dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.29. Data Rekapitulasi Harga Total dan Waktu Total Pekerjaan saluran Pabrikasi Precast dan *Metode Cast In Situ*

| Metode | Total Waktu (Minggu) | Total Biaya (Rupiah) |
|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Cast In Situ | 47 | Rp. 41.770.809.826,66 |
| Pabrikasi Precast | 35 | Rp. 47.046.915.109,07 |
| Selisih | 12 | Rp. 5.276.105.282,44 |
| Efisiensi | 74.40 % | 88,70 % |

Berdasarkan hasil analisis waktu dan biaya yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode pabrikasi precast dapat mengefisiensikan waktu sampai angka 74.40% terhadap pelaksanaan metode *cast in situ*.

Sedangkan metode *cast in situ* dapat mengefisiensikan biaya sampai angka 88,70% terhadap pelaksanaan metode pabrikasi precast.

Alasan waktu pabrikasi precast lebih cepat dibandingan metode *cast in situ* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pekerjaan sipil pada metode pabrikasi precast lebih sedikit yaitu pemasangan precast dan pengukuran elevasi pemasangan precast. Sedangkan cast in situ yaitu pemasangan, pemasangan bekisting, pengecoran, bongkar bekisting dan curing beton.
2. Penggunaan alat berat pada metode pabrikasi precast lebih banyak dibandingkan metode *cast in situ* yang lebih banyak dikerjakan dengan tenaga manusia pada pekerjaan sipilnya.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisa dua metode yaitu pabrikasi precast dengan *cast in situ* didapatkan hasil kesimpulan sebagai berikut :

1. Metode pelaksanaan pabrikasi pracetak lebih praktis dibandingkan dengan metode *cast in situ*, sistem *cast in situ* membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun dari segi biaya lebih murah. sedangkan untuk pabrikasi pracetak waktu lebih cepat tetapi biaya lebih mahal.
2. Sistem saluran metode *cast in situ* membutuhkan waktu pelaksanaan selama 47 minggu/ 329 hari dengan biaya sebesar Rp. 43,722,678,212.81 dan metode pabrikasi precast membutuhkan waktu pelaksanaan selama 35 minggu/ 245 hari dengan biaya sebesar Rp. 47.046.915.109,07. Selisih waktu pelaksanaan konstruksi sebesar 12 minggu/ 84 hari dan selisih biaya sebesar Rp. 5.276.105.282,44

6.2 Saran

Dari hasil analisa dua metode yaitu pabrikasi precast dan *cast in situ* adapun saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan kesimpulan metode yang terbaik adalah dengan menggunakan pabrikasi precast, setelah didapat hasil analisis waktu lebih cepat. Maka memilih untuk menggunakan metode pabrikasi precast adalah pilihan yang tepat. Karena lokasi pekerjaan yang berada di samping jalan akses keluar masuk kendaraan pabrik. Membutuhkan waktu pelaksanaan yang lebih cepat agar tidak mengganggu proses mobilisasi kerja kendaraan pabrik dengan waktu yang lama.
2. Pelaksanaan pabrikasi precast sangat dimungkinkan untuk dilaksanakan, namun membutuhkan ketelitian dalam pemasangannya agar saluran dapat berfungsi dengan baik.
3. Disarankan pelaksanaan dilakukan pada awal musim penghujan, agar saat pertengahan proyek berjalan memasuki

musim kemarau. Dimana penggunaan pompa saat dilakukan pekerjaan dewatering dan struktur dapat dikurangi penggunaan pompanya. Sehingga dapat menghemat biaya proyek pada sub pekerjaan dewatering di masing-masing metode.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Cipta Karya Surabaya. 2018. **Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) 2018 kota Surabaya.** Surabaya
- Google Earth Pro Version 7.3.1.4505.** Gambar Peta Lokasi PT. Semen Indonesia di Tuban.
- HA, Abdul haris dan Dena Abidin. 2016. **Memilih Alternatif Metode Pelaksanaan Plat Bawah Saluran Box Culvert Kali Tutup Gresik.** Diambil dari: [http://ejurnal.itats.ac.id/index.php/sntekpan/article/do wnload/122/72](http://ejurnal.itats.ac.id/index.php/sntekpan/article/download/122/72) (14 Januari 2018)
- Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.** birohukum.pu.go.id. diakses pada 14 nopember 2017
- PT. ITS Kemitraan. 2017. **Gambar Kerja Perencanaan Drainase PT. Semen Indonesia Tuban.** Tuban
- Puteri, Yang Gianti Randiani dan Ratna Zulita Anggraeni. 2017. **Manajemen Pelaksanaan Konstruksi Side Spillway Waduk Tukul Desa Karanggede Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.** Surabaya
- Sastraatmaja, A. S. (1984). **Anggaran Biaya Pelaksanaan.** Penerbit : Nova. Bandung
- Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Perkotaan.** Ciptakarya.pu.go.id. diakses pada 09 Januari 2018
- Wisanggeni, Dimas Harya. 2017. **Perbandingan Sistem Pelat Konvensional Dan Precast Half Slab Ditinjau Dari Segi Waktu Dan Biaya Pada Proyek My Tower Apartement Surabaya.** Surabaya

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

LAMPIRAN

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 1. Tabel analisa durasi waktu *cast in situ*

| No | Uraian Pekerjaan | Vol. | Sat. | Koef. | Volume Pekerjaan | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) |
|-------|---|-----------|------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 30.89 | M3 | 0.2041 0.0204 0.0068 | 6.30 | 6 1 1 | Orang Orang Orang | 1.00 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 108.10 | M2 | 0.0400 0.0040 | 4.32 | 4 1 | Orang Orang | 1.00 0.14 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 292.95 | M2 | 0.0080 0.0004 | 2.34 | 2 1 | Orang Orang | 1.00 0.14 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| II | Pekerjaan Saluran Segmen 2 Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 205154.23 | Kg | 0.0071 0.0071 0.0007 | 1449.91 | 145 145 14 | Orang Orang Orang | 10.00 1.43 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 3584.43 | M2 | 0.6664 0.3330 0.0333 | 2388.50 | 149 75 7 | Orang Orang Orang | 16.00 2.29 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 1673.87 | M3 | 0.2041 0.0204 0.0068 | 341.61 | 114 11 4 | Orang Orang Orang | 3.00 0.43 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 3584.43 | M2 | 0.0400 0.0040 | 143.38 | 72 7 | Orang Orang | 2.00 0.29 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 10116.11 | M2 | 0.0080 0.0004 | 80.93 | 40 2 | Orang Orang | 2.00 0.29 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| III | Pekerjaan Saluran Segmen 3 Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 20176.16 | Kg | 0.0071 0.0071 0.0007 | 142.59 | 143 142 14 | Orang Orang Orang | 1.00 0.14 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 520.36 | M2 | 0.6664 0.3330 0.0333 | 346.74 | 116 58 6 | Orang Orang Orang | 3.00 0.43 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 148.64 | M3 | 0.2041 0.0204 0.0068 | 30.33 | 30 3 1 | Orang Orang Orang | 1.00 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 520.36 | M2 | 0.0400 0.0040 | 20.81 | 21 2 | Orang Orang | 1.00 0.14 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 1383.10 | M2 | 0.0080 0.0004 | 11.06 | 11 1 | Orang Orang | 1.00 0.14 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| IV | Pekerjaan Saluran Segmen 4 Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 47091.84 | Kg | 0.0071 0.0071 0.0007 | 332.82 | 111 111 11 | Orang Orang Orang | 3.00 0.43 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 1182.16 | M2 | 0.6664 0.3330 0.0333 | 787.74 | 131 66 7 | Orang Orang Orang | 6.00 0.86 |

| No | Uraian Pekerjaan | Vol. | Sat. | Koef. | Volume Pekerjaan | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) | |
|-----|---|-----------|------|----------------------------|------------------|------------------|-------------------------|----------------|------|
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 358.30 | M3 | 0.2041 0.0204 0.0068 | 73.12 | 73 7 2 | Orang Orang Orang | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 1182.16 | M2 | 0.0400 0.0040 | 47.29 | 47 5 | Orang Orang | 1.00 | 0.14 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 3201.27 | M2 | 0.0080 0.0004 | 25.61 | 26 1 | Orang Orang | 1.00 | 0.14 |
| V | Pekerjaan Saluran Segmen 5 Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 236690.02 | Kg | 0.0071 0.0071 0.0007 | 1672.78 | 139 139 14 | Orang Orang Orang | 12.00 | 1.71 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 4627.24 | M2 | 0.6664 0.3330 0.0333 | 3083.38 | 140 70 7 | Orang Orang Orang | 22.00 | 3.14 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 1903.01 | M3 | 0.2041 0.0204 0.0068 | 388.37 | 129 13 4 | Orang Orang Orang | 3.00 | 0.43 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 4627.24 | M2 | 0.0400 0.0040 | 185.09 | 62 6 | Orang Orang | 3.00 | 0.43 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 12822.61 | M2 | 0.0080 0.0004 | 102.58 | 51 3 | Orang Orang | 2.00 | 0.29 |
| VI | Pekerjaan Saluran Segmen 6 Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 14242.14 | Kg | 0.0071 0.0071 0.0007 | 100.65 | 101 101 10 | Orang Orang Orang | 1.00 | 0.14 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 307.93 | M2 | 0.6664 0.3330 0.0333 | 205.19 | 103 51 5 | Orang Orang Orang | 2.00 | 0.29 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 106.91 | M3 | 0.2041 0.0204 0.0068 | 21.82 | 22 2 1 | Orang Orang Orang | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 307.93 | M2 | 0.0400 0.0040 | 12.32 | 12 1 | Orang Orang | 1.00 | 0.14 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 795.12 | M2 | 0.0080 0.0004 | 6.36 | 6 1 | Orang Orang | 1.00 | 0.14 |
| VII | Pekerjaan Saluran Segmen 7 Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 525230.11 | Kg | 0.0071 0.0071 0.0007 | 3712.01 | 148 148 15 | Orang Orang Orang | 25.00 | 3.57 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 8408.86 | M2 | 0.6664 0.3330 0.0333 | 5603.28 | 147 74 7 | Orang Orang Orang | 38.00 | 5.43 |

| No | Uraian Pekerjaan | Vol. | Sat. | Koef. | Volume Pekerjaan | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) |
|--|---|----------|------|----------------------------|------------------|---|--------------|----------------|
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 4566.22 | M3 | 0.2041 0.0204 0.0068 | 931.88 | 155 16 5 Orang Orang Orang | 6.00 | 0.86 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 8408.86 | M2 | 0.0400 0.0040 | 336.35 | 112 11 Orang Orang | 3.00 | 0.43 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 22600.86 | M2 | 0.0080 0.0004 | 180.81 | 90 5 Orang Orang | 2.00 | 0.29 |
| VIII Pekerjaan Saluran Segmen 8 | | | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 47955.30 | Kg | 0.0071 0.0071 0.0007 | 338.92 | 113 113 11 Orang Orang Orang | 3.00 | 0.43 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 977.02 | M2 | 0.6664 0.3330 0.0333 | 651.04 | 130 65 7 Orang Orang Orang | 5.00 | 0.71 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 350.34 | M3 | 0.2041 0.0204 0.0068 | 71.50 | 71 7 2 Orang Orang Orang | 1.00 | 0.14 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 977.02 | M2 | 0.0400 0.0040 | 39.08 | 20 2 Orang Orang | 2.00 | 0.29 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 2867.79 | M2 | 0.0080 0.0004 | 22.94 | 11 1 Orang Orang | 2.00 | 0.29 |

Lampiran 2. Tabel analisa durasi waktu pabrikasi precast

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Sat. | Koef. | Volume Pekerjaan | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) |
|------|--|----------|-------|--------------------------------------|------------------|--|--------------|----------------|
| A 1 | Pekerjaan Persiapan Pembuatan Bouwplank/Titik Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor Kepala Tukang/Mandor Tukang | 283.46 | Titik | 0.1010 0.0101 0.0045 0.1009 | 28.62 | 29 Orang 3 Orang 1 Orang 29 Orang | 1.00 | 0.14 |
| 2 | Pembersihan Lapangan Ringan Dan Perataan Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 80236.80 | M2 | 0.0500 0.0250 | 4011.84 | 154 Orang 77 Orang | 26.00 | 3.71 |
| 3 | Uitzet Dengan Waterpass / Theodolit Pembantu Tukang Tenaga Surveyor | 80236.80 | M2 | 0.0135 0.0067 | 1080.12 | 12 Orang 6 Orang | 88.00 | 12.57 |
| 4 | Pembuatan Direksi Keet, Los Kerja Dan Gudang Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor Kepala Tukang/Mandor Tukang | 70.00 | M2 | 1.2000 0.1200 0.0400 0.4000 | 84.00 | 84 Orang 8 Orang 3 Orang 28 Orang | 1.00 | 0.14 |
| 5 | Pasang Rambu Pengaman Tukang Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor Kepala Tukang/Mandor | 48.00 | Bh | 0.1000 0.1000 0.0045 0.0100 | 4.80 | 10 Orang 10 Orang 1 Orang 2 Orang | 0.48 | 0.07 |
| 6 | Mobilisasi Dan Demobilisasi | 1.00 | Ls | - | - | - | 1.00 | 0.14 |
| B 1 | Pekerjaan Tanah Penggalian Tanah Dengan Alat Berat Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor Sewa Excavator 6m ³ Sewa Dump Truck 5 Ton | 40968.87 | M3 | 0.2282 0.0071 0.0670 0.0670 | 9348.11 | 156 Orang 5 Orang 7 Alat 7 Alat | 60.00 | 8.57 |
| 2 | Pengurukan Tanah Kembali Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 21190.62 | M3 | 0.3300 0.0330 | 6992.90 | 152 Orang 15 Orang | 46.00 | 6.57 |
| 3 | Pengurukan Sirtu (Padat) Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor | 2026.41 | M3 | 0.2524 0.0252 | 511.48 | 170 Orang 17 Orang | 3.00 | 0.43 |
| 4 | Pengangkutan Tanah Keluar Proyek Pembantu Tukang Sewa Dump Truck 5 Ton | 19778.25 | M3 | 0.2524 0.2500 | 4992.17 | 178 Orang 25 Alat | 28.00 | 4.00 |
| 5 | Pekerjaan Dewatering Pembantu Tukang Kepala Tukang/Mandor Solar | 118.00 | Hari | - 0.1500 0.0130 1.0000 | | 1 Orang 1 Orang 3 Alat | 118.00 | 16.86 |
| 6 | Lantai Kerja K-100 Pembantu Tukang Tukang Kepala Tukang/Mandor | 2026.41 | M3 | 0.2041 0.0204 0.0068 | 413.55 | 138 Orang 14 Orang 5 Orang | 3.00 | 0.43 |
| C 1 | Pekerjaan Sipil Pekerjaan Saluran Segmen 1 Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 84.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 2.41 | 2 Alat 8 Orang 2 Orang 2 Orang | 1.00 | 0.14 |
| II 1 | Pekerjaan Saluran Segmen 2 Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | 84.00 | Pcs | | | | 1.00 | 0.14 |

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Sat. | Koef. | Volume Pekerjaan | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) | |
|------------|---|--------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------|------|
| 12 | Pemasangan Cover 5t Type 9 Uk. 200.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 6.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.14 | 1 4 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 0.14 | 0.02 |
| 13 | Pemasangan Cover 20t Type 2 Uk. 60.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 67.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 1.54 | 1 4 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 1.54 | 0.22 |
| 14 | Pemasangan Cover 20t Type 5 Uk. 120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 4.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.09 | 1 4 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 0.09 | 0.01 |
| 15 | Pemasangan Top Bottom Type 4 Uk. 100.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 26.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 1.12 | 1 2 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 1.12 | 0.16 |
| 16 | Pemasangan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 39.00 | Pcs | 0.3614 0.0861 0.0287 0.0287 | 2.01 | 2 3 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 1.01 | 0.14 |
| 17 | Pemasangan Plat Injak Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 130.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 37.14 | 30 4 8 | Orang Orang Orang | 1.22 | 0.17 |
| III | | | | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Saluran Segmen 3 Pemasangan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 84.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 24.00 | 21 3 5 | Orang Orang Orang | 1.12 | 0.16 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 167.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 4.79 | 4 12 4 4 | Alat Orang Orang Orang | 1.20 | 0.17 |
| 3 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 126.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 3.61 | 4 12 4 4 | Alat Orang Orang Orang | 0.90 | 0.13 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 84.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 2.41 | 4 12 4 4 | Alat Orang Orang Orang | 0.60 | 0.09 |
| 5 | Pemasangan Cover 5t Type 1 Uk. 40.120 Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 3.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 0.86 | 8 1 2 | Orang Orang Orang | 0.11 | 0.02 |

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Sat. | Koef. | Volume Pekerjaan | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) |
|----|--|--------|------|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 459.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 13.17 | 5 15 5 5 | Alat Orang Orang Orang | 2.63 0.38 |
| 3 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 287.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 8.23 | 5 15 5 5 | Alat Orang Orang Orang | 1.65 0.24 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 991.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 28.43 | 5 15 5 5 | Alat Orang Orang Orang | 5.69 0.81 |
| 5 | Pemasangan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 693.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 29.82 | 5 10 3 3 | Alat Orang Orang Orang | 5.96 0.85 |
| 6 | Pemasangan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 84.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 3.61 | 2 4 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 1.81 0.26 |
| 7 | Pemasangan U-Ditch Type 8 Uk. 200.200.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 42.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 1.81 | 1 2 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 1.81 0.26 |
| 8 | Pemasangan Cover St Type 3 Uk. 80.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 5.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.11 | 1 4 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 0.11 0.02 |
| 9 | Pemasangan Cover St Type 4 Uk. 100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 14.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.32 | 1 4 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 0.32 0.05 |
| 10 | Pemasangan Cover St Type 5 Uk. 120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 13.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.30 | 1 4 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 0.30 0.04 |
| 11 | Pemasangan Cover St Type 6 Uk. 150.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 3.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.07 | 1 4 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 0.07 0.01 |
| 12 | Pemasangan Cover 20t Type 3 Uk. 80.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 30.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.69 | 1 4 1 1 | Alat Orang Orang Orang | 0.69 0.10 |

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Sat. | Koef. | VOLUME PEKERJAAN | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) |
|-----------------------------------|---|--------|------|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------|-------------------|
| 13 | Pemasangan Top Bottom Type 4 Uk. 100.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 5.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.22 | 1 Alat 2 Orang 1 Orang 1 Orang | 0.22 | 0.03 |
| 14 | Pemasangan Top Bottom Type 5 Uk. 120.120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 10.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.43 | 1 Alat 2 Orang 1 Orang 1 Orang | 0.43 | 0.06 |
| 15 | Pemasangan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 16.00 | Pcs | 0.3614 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.83 | 1 Alat 2 Orang 1 Orang 1 Orang | 0.83 | 0.12 |
| 16 | Pemasangan Plat Injak Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 62.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 17.71 | 17 Orang 2 Orang 4 Orang | 1.05 | 0.15 |
| VI | | | | | | | 25.00 | 3.57 |
| Pekerjaan Saluran Segmen 6 | | | | | | | | |
| 1 | Pemasangan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 205.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 58.57 | 44 Orang 6 Orang 11 Orang | 1.33 | 0.19 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 46.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 1.32 | 2 Alat 6 Orang 2 Orang 2 Orang | 0.66 | 0.09 |
| 3 | Pemasangan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 37.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 1.59 | 2 Alat 4 Orang 1 Orang 1 Orang | 0.80 | 0.11 |
| 4 | Pemasangan Cover 5t Type 1 Uk. 40.120 Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 6.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 1.71 | 8 Orang 1 Orang 2 Orang | 0.21 | 0.03 |
| | | | | | | | 3.00 | 0.43 |
| VII | | | | | | | | |
| 1 | Pekerjaan Saluran Segmen 7 Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 502.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 14.40 | 5 Alat 15 Orang 5 Orang 5 Orang | 2.88 | 0.41 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 126.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 3.61 | 5 Alat 15 Orang 5 Orang 5 Orang | 0.72 | 0.10 |
| 3 | Pemasangan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang | 292.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 | 8.38 | 5 Alat 15 Orang 5 Orang | 1.68 | 0.24 |

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Sat. | Koef. | Volume Pekerjaan | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) |
|----|--|---------|------|--------------------------------------|------------------|--|--------------|----------------|
| | Pembantu Tukang | | | 0.0287 | | 5 Orang | | |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 615.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 26.46 | 5 Alat 10 Orang 3 Orang 3 Orang | 5.29 | 0.76 |
| 5 | Pemasangan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 569.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 24.48 | 5 Alat 10 Orang 3 Orang 3 Orang | 4.90 | 0.70 |
| 6 | Pemasangan U-Ditch Type 8 Uk. 200.200.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 1439.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 61.92 | 5 Alat 10 Orang 3 Orang 3 Orang | 12.38 | 1.77 |
| 7 | Pemasangan Cover 5t Type 3 Uk. 80.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 10.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.23 | 5 Alat 19 Orang 6 Orang 6 Orang | 0.05 | 0.01 |
| 8 | Pemasangan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 4.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.09 | 1 Alat 4 Orang 1 Orang 1 Orang | 0.09 | 0.01 |
| 9 | Pemasangan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 19.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.44 | 5 Alat 19 Orang 6 Orang 6 Orang | 0.09 | 0.01 |
| 10 | Pemasangan Cover 5t Type 6 Uk. 150.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 30.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.69 | 5 Alat 19 Orang 6 Orang 6 Orang | 0.14 | 0.02 |
| 11 | Pemasangan Cover 5t Type 7 Uk. 150.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 15.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.34 | 5 Alat 19 Orang 6 Orang 6 Orang | 0.07 | 0.01 |
| 12 | Pemasangan Cover 5t Type 8 Uk. 200.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 13.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.30 | 5 Alat 19 Orang 6 Orang 6 Orang | 0.06 | 0.01 |
| 13 | Pemasangan Cover 20t Type 3 Uk. 80.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 26.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.60 | 5 Alat 19 Orang 6 Orang 6 Orang | 0.12 | 0.02 |
| 14 | Pemasangan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang | 53.00 | Pcs | 0.3614 0.0861 0.0287 | 2.74 | 5 Alat 8 Orang 3 Orang | 0.55 | 0.08 |

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Sat. | Koef. | Volume Pekerjaan | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) |
|------|--|--------|------|--------------------------------------|------------------|--|--------------|----------------|
| | Pembantu Tukang | | | 0.0287 | | 3 Orang | | |
| 15 | Pemasangan Top Bottom Type 7 Uk. 150.200.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 15.00 | Pcs | 0.3614 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.77 | 5 Alat 8 Orang 3 Orang 3 Orang | 0.15 | 0.02 |
| 16 | Pemasangan Top Bottom Type 8 Uk. 200.200.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 61.00 | Pcs | 0.3614 0.0861 0.0287 0.0287 | 3.15 | 5 Alat 8 Orang 3 Orang 3 Orang | 0.63 | 0.09 |
| 17 | Pemasangan Plat Injak Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 258.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 73.71 | 5 Orang 1 Orang 1 Orang | 14.20 | 2.03 |
| | | | | | | | 44.00 | 6.30 |
| VIII | Pekerjaan Saluran Segmen 8 Pemasangan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 84.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 24.00 | 24 Orang 3 Orang 6 Orang | 1.00 | 0.14 |
| 1 | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 209.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 6.00 | 5 Alat 15 Orang 5 Orang 5 Orang | 1.20 | 0.17 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 126.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 3.61 | 5 Alat 15 Orang 5 Orang 5 Orang | 0.72 | 0.10 |
| 3 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 167.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 4.79 | 5 Alat 15 Orang 5 Orang 5 Orang | 0.96 | 0.14 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 156.00 | Pcs | 0.2008 0.0861 0.0287 0.0287 | 4.48 | 5 Alat 15 Orang 5 Orang 5 Orang | 0.90 | 0.13 |
| 5 | Pemasangan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 6.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.14 | 2 Alat 8 Orang 3 Orang 3 Orang | 0.07 | 0.01 |
| 6 | Pemasangan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 4.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.09 | 1 Alat 4 Orang 1 Orang 1 Orang | 0.09 | 0.01 |
| 7 | Pemasangan Cover 20t Type 1 Uk. 40.120 Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 58.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 16.57 | 16 Orang 2 Orang 4 Orang | 1.06 | 0.15 |

| No | Uraian Pekerjaan | Vol | Sat. | Koef. | Volume Pekerjaan | Jumlah Pekerja | Waktu (Hari) | Waktu (Minggu) |
|----|--|--------|------|--------------------------------------|------------------|---|--------------|----------------|
| 9 | Pemasangan Cover 20t Type 2 Uk. 60.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 153.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 3.51 | 5 19 6 6 Orang Orang Orang Orang | 0.70 | 0.10 |
| 10 | Pemasangan Cover 20t Type 3 Uk. 80.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 15.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.34 | 5 19 6 6 Orang Orang Orang Orang | 0.07 | 0.01 |
| 11 | Pemasangan Cover 20t Type 4 Uk. 100.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 25.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.57 | 5 19 6 6 Orang Orang Orang Orang | 0.11 | 0.02 |
| 12 | Pemasangan Cover 20t Type 5 Uk. 120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 35.00 | Pcs | 0.1606 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.80 | 5 19 6 6 Orang Orang Orang Orang | 0.16 | 0.02 |
| 13 | Pemasangan Top Bottom Type 5 Uk. 120.120.120 Crane 30 Ton Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 12.00 | Pcs | 0.3012 0.0861 0.0287 0.0287 | 0.52 | 5 10 3 3 Orang Orang Orang Orang | 0.10 | 0.01 |
| 14 | Pemasangan Plat Injak Tenaga Kasar Tukang Pembantu Tukang | 24.00 | Pcs | 0.2857 0.0357 0.0714 | 6.86 | 8 1 2 Orang Orang Orang | 0.86 | 0.12 |
| | | | | | | | 8.00 | 1.14 |

Lampiran 3. Tabel analisa harga satuan *cast in situ*

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Koef. | Harga | Harga Satuan |
|----|--|--------------|--------|---------------------|-------------------------|
| | Pembuatan Bouwplank/Titik Upah | Titik | | | |
| 1 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0101 | Rp 171,000.00 | Rp 1,723.96 |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0045 | Rp 171,000.00 | Rp 775.78 |
| 3 | Tukang | Oh | 0.1009 | Rp 156,000.00 | Rp 15,739.60 |
| 4 | Pembantu Tukang | Oh | 0.1010 | Rp 145,000.00 | Rp 14,639.60 |
| | | | | Jumlah : | Rp 32,878.94 |
| | Bahan | | | | |
| 1 | Paku Biasa 2 - 5 inchi | Doz | 0.050 | Rp 29,100.00 | Rp 1,455.00 |
| 2 | Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 | M3 | 0.012 | Rp 4,711,500.00 | Rp 56,538.00 |
| 3 | Kayu Meranti Bekisting | M3 | 0.008 | Rp 3,350,400.00 | Rp 26,803.20 |
| | | | | Jumlah : | Rp 84,796.20 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 117,675.14 |
| | Pembersihan Lapangan "Ringan" dan Perataan Upah | M2 | | | |
| 1 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.025 | Rp 171,000.00 | Rp 4,275.00 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.050 | Rp 145,000.00 | Rp 7,250.00 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 11,525.00 |
| | Uitzet dengan Waterpass / Theodolit Upah | M2 | | | |
| 1 | Tenaga Surveyor | Oh | 0.0067 | Rp 160,000.00 | Rp 1,066.67 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0135 | Rp 145,000.00 | Rp 1,951.95 |
| | | | | Jumlah : | Rp 3,018.61 |
| | Alat | | | | |
| 1 | Sewa Theodolite | hari | 0.0067 | Rp 383,500.00 | Rp 2,556.67 |
| | | | | Jumlah : | Rp 2,556.67 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 5,575.28 |
| | Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang Upah | M2 | | | |
| 1 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.1200 | Rp 171,000.00 | Rp 20,520.00 |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0400 | Rp 171,000.00 | Rp 6,840.00 |
| 3 | Tukang | Oh | 0.4000 | Rp 156,000.00 | Rp 62,400.00 |
| 4 | Pembantu Tukang | Oh | 1.2000 | Rp 145,000.00 | Rp 174,000.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 263,760.00 |
| | Bahan | | | | |
| 1 | Kayu Meranti (Usuk 4/6 5/7) | m3 | 0.3500 | Rp 4,711,500.00 | Rp 1,649,025.00 |
| 2 | Triplek Uk.110 x 210 x 4 mm | lembar | 1.0000 | Rp 64,000.00 | Rp 64,000.00 |
| 3 | Pasangan Batu Kali Belah 15/20 cm (1pc : 1/4 kp : 5 ps) | M3 | 0.1700 | Rp 1,222,537.00 | Rp 207,831.29 |
| 4 | Asbes Datar/Eternit Uk.100 x 100 x 0.4 mm | Lembar | 1.24 | Rp 24,200.00 | Rp 30,008.00 |
| 5 | Paku biasa 2" - 5" | Kg | 0.75 | Rp 29,100.00 | Rp 21,825.00 |
| 6 | Asbes Gelombang Kecil, Uk. 150 x 105 x 0.4 cm | lembar | 0.30 | Rp 51,500.00 | Rp 15,450.00 |
| 7 | Paku Reng | kg | 0.10 | Rp 15,933.00 | Rp 1,593.30 |
| 8 | Lantai Kerja K-100 | m3 | 0.15 | Rp 694,142.86 | Rp 104,121.43 |
| 9 | Daun Pintu Teakwood | m2 | 0.10 | Rp 539,764.00 | Rp 53,976.40 |
| 10 | Kaca nako | daun | 1.00 | Rp 88,000.00 | Rp 88,000.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 2,235,830.42 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 2,499,590.42 |
| | Pasang Rambu Pengaman Upah | Bh | | | |
| 1 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0045 | Rp 171,000.00 | Rp 769.50 |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0100 | Rp 171,000.00 | Rp 1,710.00 |
| 3 | Tukang | Oh | 0.1000 | Rp 156,000.00 | Rp 15,600.00 |
| 4 | Pembantu Tukang | Oh | 0.1000 | Rp 145,000.00 | Rp 14,500.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 32,579.50 |
| | Alat | | | | |
| 1 | Paku Biasa 2 - 5 inchi | Kg | 0.0280 | Rp 29,100.00 | Rp 814.80 |
| 2 | Kayu Meranti Usuk 4/6, 5/7 | M3 | 0.0480 | Rp 4,711,500.00 | Rp 226,152.00 |
| 3 | Kayu Meranti Papan 2/20, 4/10 | M3 | 0.0320 | Rp 4,188,000.00 | Rp 134,016.00 |
| 4 | Pengecatan Kayu (Untuk Rambu Pengaman) | M2 | 0.5000 | Rp 65,000.00 | Rp 32,500.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 393,482.80 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 426,062.30 |
| | Mobilisasi Dan Demobilisasi Upah | Ls | | | |
| 1 | Mobilisasi Dan Demobilisasi | Ls | 1.000 | Rp 10,000,000.00 | Rp 10,000,000.00 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 10,000,000.00 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Koef. | Harga | Harga Satuan |
|----|---|--------|--------|---------------------|----------------------|
| | Penggalian Tanah dengan Alat Berat | | | | |
| 1 | Upah | | | | |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0071 | Rp 171,000.00 | Rp 1,206.77 |
| | Pembantu Tukang | Oh | 0.2282 | Rp 145,000.00 | Rp 33,085.50 |
| | | | | Jumlah : | Rp 34,292.27 |
| 1 | Sewa Peralatan | | | | |
| 2 | Sewa Dump Truck 5 Ton | Jam | 0.0670 | Rp 70,000.00 | Rp 4,690.00 |
| | Sewa Excavator 6m3 | Jam | 0.0670 | Rp 153,333.00 | Rp 10,273.31 |
| | | | | Jumlah : | Rp 14,963.31 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 49,255.58 |
| | Pengurukan Tanah Kembali | | | | |
| 1 | Upah | | | | |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.033 | Rp 171,000.00 | Rp 5,643.00 |
| | Pembantu Tukang | Oh | 0.330 | Rp 145,000.00 | Rp 47,850.00 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 53,493.00 |
| | Pengurukan Sirtu (PADAT) | | | | |
| 1 | Upah | | | | |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0252 | Rp 171,000.00 | Rp 4,309.90 |
| | Pembantu Tukang | Oh | 0.2524 | Rp 145,000.00 | Rp 36,599.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 40,908.90 |
| 1 | Bahan | | | | |
| | Sirtu | M3 | 1.2000 | Rp 205,000.00 | Rp 246,000.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 246,000.00 |
| 1 | Sewa Peralatan | | | | |
| | sewa Stemper | Jam | 0.0088 | Rp 113,700.00 | Rp 1,000.56 |
| | | | | Jumlah : | Rp 1,000.56 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 287,909.46 |
| | Pengangkutan Tanah keluar Proyek | | | | |
| 1 | Upah | | | | |
| | Pembantu Tukang | Oh | 0.2524 | Rp 145,000.00 | Rp 36,599.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 36,599.00 |
| 1 | Alat | | | | |
| | Sewa Dump Truck 5 Ton | Jam | 0.2500 | Rp 70,000.00 | Rp 17,500.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 17,500.00 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 54,099.00 |
| | Pekerjaan Dewatering | | | | |
| 1 | Upah | | | | |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0130 | Rp 171,000.00 | Rp 2,223.00 |
| | Pembantu Tukang | Oh | 0.1500 | Rp 145,000.00 | Rp 21,750.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,973.00 |
| 1 | Bahan | | | | |
| | Solar | Liter | 6.1000 | Rp 7,700.00 | Rp 46,970.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 46,970.00 |
| 1 | Alat | | | | |
| | Sewa Pompa Air (min 3 Jam) | Jam | 1.0000 | Rp 50,000.00 | Rp 50,000.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 50,000.00 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 120,943.00 |
| | Lantai Kerja K-100 | | | | |
| 1 | Upah | | | | |
| | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0068 | Rp 171,000.00 | Rp 1,163.27 |
| 2 | Tukang | Oh | 0.0204 | Rp 156,000.00 | Rp 3,183.67 |
| 3 | Pembantu Tukang | Oh | 0.2041 | Rp 145,000.00 | Rp 29,591.84 |
| | | | | Jumlah : | Rp 33,938.78 |
| 1 | Bahan | | | | |
| | Beton K-100 Ready Mix VUB | M3 | 1.0000 | Rp 650,000.00 | Rp 650,000.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 650,000.00 |
| 1 | Alat | | | | |
| | Sewa Concrete Vibrator (Min 8 jam) | Jam | 0.0204 | Rp 500,000.00 | Rp 10,204.08 |
| | | | | Jumlah : | Rp 10,204.08 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 694,142.86 |
| | Pekerjaan Beton K-300 | | | | |
| 1 | Upah | | | | |
| 2 | Kepala Tukang/Mandor | Oh | 0.0068 | Rp 171,000.00 | Rp 1,163.27 |
| 3 | Tukang | Oh | 0.0204 | Rp 156,000.00 | Rp 3,183.67 |
| | Pembantu Tukang | Oh | 0.2041 | Rp 145,000.00 | Rp 29,591.84 |
| | | | | Jumlah : | Rp 33,938.78 |
| | Bahan | | | | |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Koef. | Harga | Harga Satuan |
|----|--|--------|--------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Beton K-300 Ready Mix VUB | M3 | 1.0000 | Rp 830,000.00 Jumlah : | Rp 830,000.00 Rp 830,000.00 |
| 1 | Alat Sewa Concrete Vibrator (Min 8 jam) | Jam | 0.0204 | Rp 500,000.00 Nilai HSPK : | Rp 10,204.08 Rp 874,142.86 |
| 1 | Pekerjaan Pembesian dengan besi beton (polos/ulir) Upah Kepala Tukang/Mandor | Kg | | | |
| 2 | Tukang | Oh | 0.0007 | Rp 171,000.00 | Rp 120.67 |
| 3 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0071 | Rp 156,000.00 | Rp 1,101.77 |
| | | Oh | 0.0071 | Rp 145,000.00 | Rp 1,024.77 |
| | | | | Jumlah : | Rp 2,247.21 |
| 1 | Bahan Besi Beton Polos | Kg | 1.0500 | Rp 13,500.00 | Rp 14,175.00 |
| 2 | Kawat Beton | Kg | 0.0150 | Rp 26,900.00 | Rp 403.50 |
| | | | | Jumlah : | Rp 14,578.50 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 16,825.71 |
| 1 | Pekerjaan Bekisting Dinding Upah Kepala Tukang/Mandor | M2 | | | |
| 2 | Tukang | Oh | 0.0333 | Rp 171,000.00 | Rp 5,689.07 |
| 3 | Pembantu Tukang | Oh | 0.3330 | Rp 156,000.00 | Rp 51,940.68 |
| | | Oh | 0.6664 | Rp 145,000.00 | Rp 96,621.36 |
| | | | | Jumlah : | Rp 154,251.11 |
| 1 | Bahan Paku Usuk | Kg | 0.4000 | Rp 14,800.00 | Rp 5,920.00 |
| 2 | Plywood Uk .122x 244 x 9 mm | Lembar | 0.3500 | Rp 105,000.00 | Rp 36,750.00 |
| 3 | Kayu Meranti Bekisting | M3 | 0.0300 | Rp 3,350,400.00 | Rp 100,512.00 |
| 4 | Kayu Meranti Balok 4/6, 5/7 | M3 | 0.0150 | Rp 4,711,500.00 | Rp 70,672.50 |
| 5 | Minyak Bekisting | Liter | 0.1500 | Rp 30,100.00 | Rp 4,515.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 218,369.50 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 372,620.61 |
| 1 | Bongkar bekisting secara biasa Upah Kepala Tukang/Mandor | M2 | | | |
| 2 | Pembantu Tukang | oh | 0.004 | Rp 171,000.00 | Rp 684.00 |
| | | oh | 0.040 | Rp 145,000.00 | Rp 5,800.00 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 684.00 |
| 1 | Curing permukaan beton dengan air Upah Kepala Tukang/Mandor | M2 | | | |
| 3 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0004 | Rp 171,000.00 | Rp 68.40 |
| | | Oh | 0.0080 | Rp 145,000.00 | Rp 1,160.00 |
| | | | | Jumlah : | Rp 1,228.40 |
| 1 | Bahan Air | M3 | 0.0500 | Rp 6.00 | Rp 0.30 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 1,228.70 |

Lampiran 4. Tabel analisa harga satuan pabrikasi precast

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Koef. | Harga | Harga Satuan |
|----|---|--------|--------|---------------|--------------|
| | Pemasangan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 Upah | Pcs | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0357 | Rp 156.000,00 | Rp 5,571.43 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0714 | Rp 145.000,00 | Rp 10,357.14 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.2857 | Rp 146.000,00 | Rp 41,714.29 |
| | | | | Jumlah : | Rp 57,642.86 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 57,642.86 |
| | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 Upah | Pcs | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0287 | Rp 156.000,00 | Rp 4,475.04 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0287 | Rp 145.000,00 | Rp 4,159.50 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0861 | Rp 146.000,00 | Rp 12,564.54 |
| | | | | Jumlah : | Rp 21,199.08 |
| 1 | Alat | Jam | 0.2008 | Rp 146.500,00 | Rp 29,417.67 |
| | Crane 30 Ton | | | Jumlah : | Rp 29,417.67 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 50,616.75 |
| | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 Upah | Pcs | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0287 | Rp 156.000,00 | Rp 4,475.04 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0287 | Rp 145.000,00 | Rp 4,159.50 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0861 | Rp 146.000,00 | Rp 12,564.54 |
| | | | | Jumlah : | Rp 21,199.08 |
| 1 | Alat | Jam | 0.2008 | Rp 146.500,00 | Rp 29,417.67 |
| | Crane 30 Ton | | | Jumlah : | Rp 29,417.67 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 50,616.75 |
| | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 Upah | Pcs | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0287 | Rp 156.000,00 | Rp 4,475.04 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0287 | Rp 145.000,00 | Rp 4,159.50 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0861 | Rp 146.000,00 | Rp 12,564.54 |
| | | | | Jumlah : | Rp 21,199.08 |
| 1 | Alat | Jam | 0.2008 | Rp 146.500,00 | Rp 29,417.67 |
| | Crane 30 Ton | | | Jumlah : | Rp 29,417.67 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 50,616.75 |
| | Pemasangan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 Upah | Pcs | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0287 | Rp 156.000,00 | Rp 4,475.04 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0287 | Rp 145.000,00 | Rp 4,159.50 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0861 | Rp 146.000,00 | Rp 12,564.54 |
| | | | | Jumlah : | Rp 21,199.08 |
| 1 | Alat | Jam | 0.2008 | Rp 146.500,00 | Rp 29,417.67 |
| | Crane 30 Ton | | | Jumlah : | Rp 29,417.67 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 50,616.75 |
| | Pemasangan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 Upah | Pcs | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0430 | Rp 156.000,00 | Rp 6,712.56 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0430 | Rp 145.000,00 | Rp 6,239.24 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.1291 | Rp 146.000,00 | Rp 18,846.82 |
| | | | | Jumlah : | Rp 31,798.62 |
| 1 | Alat | Jam | 0.3012 | Rp 146.500,00 | Rp 44,126.51 |
| | Crane 30 Ton | | | Jumlah : | Rp 44,126.51 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 75,925.13 |
| | Pemasangan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 Upah | Pcs | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0430 | Rp 156.000,00 | Rp 6,712.56 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0430 | Rp 145.000,00 | Rp 6,239.24 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.1291 | Rp 146.000,00 | Rp 18,846.82 |
| | | | | Jumlah : | Rp 31,798.62 |
| 1 | Alat | Jam | 0.3012 | Rp 146.500,00 | Rp 44,126.51 |
| | Crane 30 Ton | | | Jumlah : | Rp 44,126.51 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 75,925.13 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Koef. | Harga | Harga Satuan |
|----|---|--------|--------|---------------------|---------------------|
| 1 | Pemasangan U-Ditch Type 8 Uk. 200.200.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs | | | |
| 2 | | Oh | 0.0430 | Rp 156.000,00 | Rp 6.712,56 |
| 3 | | Oh | 0.0430 | Rp 145.000,00 | Rp 6.239,24 |
| | | Oh | 0.1291 | Rp 146.000,00 | Rp 18.846,82 |
| | | | | Jumlah : | Rp 31,798,62 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.3012 | Rp 146.500,00 | Rp 44.126,51 |
| | | | | Jumlah : | Rp 44,126,51 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 75,925,13 |
| 1 | Pemasangan U-Ditch Type 9 Uk. 200.150.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs | | | |
| 2 | | Oh | 0.0430 | Rp 156.000,00 | Rp 6.712,56 |
| 3 | | Oh | 0.0430 | Rp 145.000,00 | Rp 6.239,24 |
| | | Oh | 0.1291 | Rp 146.000,00 | Rp 18.846,82 |
| | | | | Jumlah : | Rp 31,798,62 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.3012 | Rp 146.500,00 | Rp 44,126,51 |
| | | | | Jumlah : | Rp 44,126,51 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 75,925,13 |
| 1 | Pemasangan Cover 5T Type 1 Uk. 40.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs | | | |
| 2 | | Oh | 0.0357 | Rp 156.000,00 | Rp 5.571,43 |
| 3 | | Oh | 0.0714 | Rp 145.000,00 | Rp 10.357,14 |
| | | Oh | 0.2857 | Rp 146.000,00 | Rp 41,714,29 |
| | | | | Jumlah : | Rp 57,642,86 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 57,642,86 |
| 1 | Pemasangan Cover 5T Type 2 Uk. 60.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs | | | |
| 2 | | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 3 | | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| | | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10.051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23,534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |
| 1 | Pemasangan Cover 5T Type 3 Uk. 80.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs | | | |
| 2 | | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 3 | | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| | | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10,051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23,534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |
| 1 | Pemasangan Cover 5T Type 4 Uk. 100.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs | | | |
| 2 | | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 3 | | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| | | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10,051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23,534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |
| 1 | Pemasangan Cover 5T Type 5 Uk. 120.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs | | | |
| 2 | | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 3 | | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| | | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10,051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23,534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Koef. | Harga | Harga Satuan |
|----|---|--------|--------|---------------------|---------------------|
| | Pemasangan Cover 5T Type 6 Uk. 150.120 | | | | |
| | Upah | | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10.051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| | Alat | | | | |
| 1 | Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23.534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |
| | Pemasangan Cover 5T Type 7 Uk. 150.120 | | | | |
| | Upah | | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10.051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| | Alat | | | | |
| 1 | Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23.534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |
| | Pemasangan Cover 5T Type 8 Uk. 200.120 | | | | |
| | Upah | | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10.051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| | Alat | | | | |
| 1 | Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23.534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |
| | Pemasangan Cover 5T Type 9 Uk. 200.120 | | | | |
| | Upah | | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10.051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| | Alat | | | | |
| 1 | Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23.534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |
| | Pemasangan Cover 20T Type 1 Uk. 40.120 | | | | |
| | Upah | | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0357 | Rp 156.000,00 | Rp 5.571,43 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0714 | Rp 145.000,00 | Rp 10.357,14 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.2857 | Rp 146.000,00 | Rp 41.714,29 |
| | | | | Jumlah : | Rp 57,642,86 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 57,642,86 |
| | Pemasangan Cover 20T Type 2 Uk. 60.120 | | | | |
| | Upah | | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10.051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| | Alat | | | | |
| 1 | Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23.534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |
| | Pemasangan Cover 20T Type 3 Uk. 80.120 | | | | |
| | Upah | | | | |
| 1 | Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 156.000,00 | Rp 3.580,03 |
| 2 | Pembantu Tukang | Oh | 0.0229 | Rp 145.000,00 | Rp 3.327,60 |
| 3 | Tenaga Kasar | Oh | 0.0688 | Rp 146.000,00 | Rp 10.051,64 |
| | | | | Jumlah : | Rp 16,959,27 |
| | Alat | | | | |
| 1 | Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 | Rp 23.534,14 |
| | | | | Jumlah : | Rp 23,534,14 |
| | | | | Nilai HSPK : | Rp 40,493,40 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Koef. | Harga | Harga Satuan |
|-------------|--|-----------------------|----------------------------|---|---|
| 1 2 3 | Pemasangan Cover 20T Type 4 Uk. 100.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs Oh Oh Oh | 0.0229 0.0229 0.0688 | Rp 156.000,00 Rp 145.000,00 Rp 146.000,00 Jumlah : Rp 16,959,27 | Rp 3.580,03 Rp 3.327,60 Rp 10.051,64 Rp 16,959,27 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 23.534,14 Rp 23,534,14 Rp 40,493,40 |
| 1 2 3 | Pemasangan Cover 20T Type 5 Uk. 120.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs Oh Oh Oh | 0.0229 0.0229 0.0688 | Rp 156.000,00 Rp 145.000,00 Rp 146.000,00 Jumlah : Rp 16,959,27 | Rp 3.580,03 Rp 3.327,60 Rp 10.051,64 Rp 16,959,27 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.1606 | Rp 146.500,00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 23.534,14 Rp 23,534,14 Rp 40,493,40 |
| 1 2 3 | Pemasangan Top Bottom Type 4 Uk. 100.100.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs Oh Oh Oh | 0.0430 0.0430 0.1291 | Rp 156.000,00 Rp 145.000,00 Rp 146.000,00 Jumlah : Rp 31,798,62 | Rp 6.712,56 Rp 6.239,24 Rp 18.846,82 Rp 31,798,62 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.3012 | Rp 146.500,00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 44.126,51 Rp 44,126,51 Rp 75,925,13 |
| 1 2 3 | Pemasangan Top Bottom Type 5 Uk. 120.120.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs Oh Oh Oh | 0.0430 0.0430 0.1291 | Rp 156.000,00 Rp 145.000,00 Rp 146.000,00 Jumlah : Rp 31,798,62 | Rp 6.712,56 Rp 6.239,24 Rp 18.846,82 Rp 31,798,62 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.3012 | Rp 146.500,00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 44.126,51 Rp 44,126,51 Rp 75,925,13 |
| 1 2 3 | Pemasangan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs Oh Oh Oh | 0.0516 0.0516 0.1549 | Rp 156.000,00 Rp 145.000,00 Rp 146.000,00 Jumlah : Rp 38,158,35 | Rp 8.055,08 Rp 7.487,09 Rp 22.616,18 Rp 38,158,35 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.3614 | Rp 146.500,00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 52.951,81 Rp 52,951,81 Rp 91,110,15 |
| 1 2 3 | Pemasangan Top Bottom Type 7 Uk. 150.200.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs Oh Oh Oh | 0.0516 0.0516 0.1549 | Rp 156.000,00 Rp 145.000,00 Rp 146.000,00 Jumlah : Rp 38,158,35 | Rp 8.055,08 Rp 7.487,09 Rp 22.616,18 Rp 38,158,35 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.3614 | Rp 146.500,00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 52.951,81 Rp 52,951,81 Rp 91,110,15 |
| 1 2 3 | Pemasangan Top Bottom Type 8 Uk. 200.200.120 Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs Oh Oh Oh | 0.0516 0.0516 0.1549 | Rp 156.000,00 Rp 145.000,00 Rp 146.000,00 Jumlah : Rp 38,158,35 | Rp 8.055,08 Rp 7.487,09 Rp 22.616,18 Rp 38,158,35 |
| 1 | Alat Crane 30 Ton | Jam | 0.3614 | Rp 146.500,00 | Rp 52.951,81 |

| No | Uraian Kegiatan | Satuan | Koef. | Harga | Harga Satuan | |
|-------------|---|--------|----------------|----------------------------|---|---|
| | | | | Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 52,951.81 Rp 91,110.15 | |
| 1 2 3 | Pemasangan Plat Injak Upah Tukang Pembantu Tukang Tenaga Kasar | Pcs | Oh Oh Oh | 0.0357 0.0714 0.1429 | Rp 156,000.00 Rp 145,000.00 Rp 146,000.00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 5,571.43 Rp 10,357.14 Rp 20,857.14 Rp 36,785.71 Rp 36,785.71 |
| 1 2 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 1 Upah Tenaga Surveyor Pembantu Tukang | M1 | Oh Oh | 0.0298 0.0595 | Rp 160,000.00 Rp 145,000.00 Jumlah : | Rp 4,761.90 Rp 8,630.95 Rp 13,392.86 |
| 1 | Alat Sewa Theodolite | | hari | 0.0298 | Rp 383,500.00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 11,413.69 Rp 11,413.69 Rp 24,806.55 |
| 1 2 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 2-5 Upah Tenaga Surveyor Pembantu Tukang | M1 | Oh Oh | 0.0239 0.0478 | Rp 160,000.00 Rp 145,000.00 Jumlah : | Rp 3,824.82 Rp 6,932.49 Rp 10,757.31 |
| 1 | Alat Sewa Theodolite | | hari | 0.0239 | Rp 383,500.00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 9,167.62 Rp 9,167.62 Rp 19,924.94 |
| 1 2 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 6-9 Upah Tenaga Surveyor Pembantu Tukang | M1 | Oh Oh | 0.0359 0.0717 | Rp 160,000.00 Rp 145,000.00 Jumlah : | Rp 5,737.23 Rp 10,398.74 Rp 16,135.97 |
| 1 | Alat Sewa Theodolite | | hari | 0.0359 | Rp 383,500.00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 13,751.43 Rp 13,751.43 Rp 29,887.41 |
| 1 2 | Pengukuran Elevasi Top Bottom Type 4-5 Upah Tenaga Surveyor Pembantu Tukang | M1 | Oh Oh | 0.0359 0.0717 | Rp 160,000.00 Rp 145,000.00 Jumlah : | Rp 5,737.23 Rp 10,398.74 Rp 16,135.97 |
| 1 | Alat Sewa Theodolite | | hari | 0.0359 | Rp 383,500.00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 13,751.43 Rp 13,751.43 Rp 29,887.41 |
| 1 2 | Pengukuran Elevasi Top Bottom Type 6-8 Upah Tenaga Surveyor Pembantu Tukang | M1 | Oh Oh | 0.0430 0.0861 | Rp 160,000.00 Rp 145,000.00 Jumlah : | Rp 6,884.68 Rp 12,478.49 Rp 19,363.17 |
| 1 | Alat Sewa Theodolite | | hari | 0.0430 | Rp 383,500.00 Jumlah : Nilai HSPK : | Rp 16,501.72 Rp 16,501.72 Rp 35,864.89 |

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 5. Tabel Rencana Anggaran Biaya *Cast In Situ*

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|-----------|--|--------|-----------|-----------------|---------------------------|
| A | Pekerjaan Persiapan | | | | |
| 1 | Pembersihan Lapangan "Ringan" Dan Perataan | M2 | 80236.80 | Rp11,525.00 | Rp924,729,120.00 |
| 2 | Uitzet Dengan Waterpass / Theodolit | M2 | 80236.80 | Rp5,575.28 | Rp447,342,758.29 |
| 3 | Pembuatan Direksi Keet, Los Kerja Dan Gudang | M2 | 70.00 | Rp2,499,590.42 | Rp174,971,329.30 |
| 4 | Pembuatan Bouwplank/Titik | Titik | 283.46 | Rp117,675.14 | Rp33,355,725.31 |
| 5 | Pasang Rambu Pengaman | Bh | 48.00 | Rp426,062.30 | Rp20,450,990.40 |
| 6 | Mobilisasi Dan Demobilisasi | Ls | 1.00 | Rp10,000,000.00 | Rp10,000,000.00 |
| B | Pekerjaan Tanah | | | | Rp1,610,849,923.30 |
| 1 | Penggalian Tanah Dengan Alat Berat | M3 | 40968.87 | Rp49,255.58 | Rp2,017,945,412.83 |
| 2 | Pengurugan Tanah Kembali | M3 | 21190.62 | Rp53,493.00 | Rp1,133,549,835.66 |
| 3 | Pengurugan Sirtu (Padat) | M3 | 2026.41 | Rp287,909.46 | Rp583,423,645.09 |
| 4 | Pengangkutan Tanah Keluar Proyek | M3 | 19778.25 | Rp54,099.00 | Rp1,069,983,556.64 |
| 5 | Pekerjaan Dewatering | Hari | 167.00 | Rp120,943.00 | Rp20,197,636.33 |
| 6 | Lantai Kerja K-100 | M3 | 2026.41 | Rp694,142.86 | Rp1,406,620,526.06 |
| C | Pekerjaan Sipil | | | | Rp6,231,720,612.61 |
| I | Pekerjaan Saluran Segmen 1 | | | | |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | Kg | 3777.25 | Rp16,825.71 | Rp63,554,928.52 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | M2 | 108.10 | Rp372,620.61 | Rp40,279,512.89 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | M3 | 30.89 | Rp874,142.86 | Rp26,998,007.04 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | M2 | 108.10 | Rp684.00 | Rp73,938.98 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | M2 | 292.95 | Rp1,228.70 | Rp359,950.14 |
| II | Pekerjaan Saluran Segmen 2 | | | | Rp131,266,337.57 |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | Kg | 205154.23 | Rp16,825.71 | Rp3,451,866,228.63 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | M2 | 3584.43 | Rp372,620.61 | Rp1,335,631,049.81 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | M3 | 1673.87 | Rp874,142.86 | Rp1,463,200,014.05 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | M2 | 3584.43 | Rp684.00 | Rp2,451,747.47 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | M2 | 10116.11 | Rp1,228.70 | Rp12,429,661.71 |

Tabel Rencana Anggaran Biaya *Cast In Situ* (*Lanjutan*)

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|------------|--|--------|-----------|--------------|---------------------------|
| III | Pekerjaan Saluran Segmen 3 | | | | Rp6,265,578,701.66 |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | Kg | 20176.16 | Rp16,825.71 | Rp339,478,329.96 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | M2 | 520.36 | Rp372,620.61 | Rp193,897,015.63 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | M3 | 148.64 | Rp874,142.86 | Rp129,930,636.21 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | M2 | 520.36 | Rp684.00 | Rp355,926.52 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | M2 | 1383.10 | Rp1,228.70 | Rp1,699,413.52 |
| IV | Pekerjaan Saluran Segmen 4 | | | | Rp665,361,321.84 |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | Kg | 47091.84 | Rp16,825.71 | Rp792,353,762.27 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | M2 | 1182.16 | Rp372,620.61 | Rp440,497,174.36 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | M3 | 358.30 | Rp874,142.86 | Rp313,203,567.50 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | M2 | 1182.16 | Rp684.00 | Rp808,597.43 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | M2 | 3201.27 | Rp1,228.70 | Rp3,933,403.96 |
| V | Pekerjaan Saluran Segmen 5 | | | | Rp1,550,796,505.51 |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | Kg | 236690.02 | Rp16,825.71 | Rp3,982,478,470.64 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | M2 | 4627.24 | Rp372,620.61 | Rp1,724,206,790.26 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | M3 | 1903.01 | Rp874,142.86 | Rp1,663,498,312.19 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | M2 | 4627.24 | Rp684.00 | Rp3,165,035.46 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | M2 | 12822.61 | Rp1,228.70 | Rp15,755,139.71 |
| VI | Pekerjaan Saluran Segmen 6 | | | | Rp7,389,103,748.26 |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | Kg | 14242.14 | Rp16,825.71 | Rp239,634,227.41 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | M2 | 307.93 | Rp372,620.61 | Rp114,741,259.69 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | M3 | 106.91 | Rp874,142.86 | Rp93,453,808.65 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | M2 | 307.93 | Rp684.00 | Rp210,624.48 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | M2 | 795.12 | Rp1,228.70 | Rp976,961.98 |
| | | | | | Rp449,016,882.21 |
| VII | Pekerjaan Saluran Segmen 7 | | | | |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | Kg | 525230.11 | Rp16,825.71 | Rp8,837,371,202.73 |

Tabel Rencana Anggaran Biaya *Cast In Situ* (*Lanjutan*)

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|-------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|----------------------------|
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | M2 | 8408.86 | Rp372,620.61 | Rp3,133,313,791.93 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | M3 | 4566.22 | Rp874,142.86 | Rp3,991,529,468.07 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | M2 | 8408.86 | Rp684.00 | Rp5,751,658.86 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | M2 | 22600.86 | Rp1,228.70 | Rp27,769,679.28 |
| VIII | Pekerjaan Saluran Segmen 8 | | | | Rp15,995,735,800.87 |
| 1 | Pekerjaan Pembesian Dengan Besi Beton (Polos/Ulir) | Kg | 47955.30 | Rp16,825.71 | Rp806,882,079.65 |
| 2 | Pekerjaan Bekisting Dinding | M2 | 977.02 | Rp372,620.61 | Rp364,058,202.09 |
| 3 | Pekerjaan Beton K-300 | M3 | 350.34 | Rp874,142.86 | Rp306,247,775.86 |
| 4 | Bongkar Bekisting Secara Biasa | M2 | 977.02 | Rp684.00 | Rp668,282.44 |
| 5 | Curing Permukaan Beton Dengan Air | M2 | 2867.79 | Rp1,228.70 | Rp3,523,652.76 |
| | | | | | Rp1,481,379,992.80 |
| | | | Total Biaya RAB (Tanpa PPN 10%) = | | Rp41,770,809,826.63 |

Lampiran 6. Tabel Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|-----------|--|--------|----------|-----------------|---------------------------|
| A | Pekerjaan Persiapan | | | | |
| 1 | Pembersihan Lapangan "Ringan" Dan Perataan | M2 | 80236.80 | Rp11,525.00 | Rp924,729,120.00 |
| 2 | Uitzet Dengan Waterpass / Theodolit | M2 | 80236.80 | Rp5,575.28 | Rp447,342,758.29 |
| 3 | Pembuatan Direksi Keet, Los Kerja Dan Gudang | M2 | 70.00 | Rp2,499,590.42 | Rp174,971,329.30 |
| 4 | Pembuatan Bouwplank/Titik | Titik | 283.46 | Rp117,675.14 | Rp33,355,725.31 |
| 5 | Pasang Rambu Pengaman | Bh | 48.00 | Rp426,062.30 | Rp20,450,990.40 |
| 6 | Mobilisasi Dan Demobilisasi | Ls | 1.00 | Rp10,000,000.00 | Rp10,000,000.00 |
| B | Pekerjaan Tanah | | | | Rp1,610,849,923.30 |
| 1 | Penggalian Tanah Dengan Alat Berat | M3 | 40968.87 | Rp49,255.58 | Rp2,017,945,412.83 |
| 2 | Pengurugan Tanah Kembali | M3 | 21190.62 | Rp53,493.00 | Rp1,133,549,835.66 |
| 3 | Pengurugan Sirtu (Padat) | M3 | 2026.41 | Rp287,909.46 | Rp583,423,645.09 |
| 4 | Pengangkutan Tanah Keluar Proyek | M3 | 19778.25 | Rp54,099.00 | Rp1,069,983,556.64 |
| 5 | Pekerjaan Dewatering | Hari | 118.00 | Rp120,943.00 | Rp14,271,274.00 |
| 6 | Lantai Kerja K-100 | M3 | 2026.41 | Rp694,142.86 | Rp1,406,620,526.06 |
| C | Pekerjaan Sipil | | | | Rp6,225,794,250.27 |
| I | Pekerjaan Saluran Segmen 1 | | | | |
| 1 | Pengadaan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 84 | Rp1,600,000.00 | Rp134,400,000.00 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 84 | Rp50,616.75 | Rp4,251,807.23 |
| II | Pekerjaan Saluran Segmen 2 | | | | Rp138,651,807.23 |
| 1 | Pengadaan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 84 | Rp1,175,000.00 | Rp98,700,000.00 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 84 | Rp50,616.75 | Rp4,251,807.23 |
| 3 | Pengadaan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 125 | Rp1,600,000.00 | Rp200,000,000.00 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 125 | Rp50,616.75 | Rp6,327,094.09 |
| 5 | Pengadaan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 224 | Rp2,035,000.00 | Rp455,840,000.00 |
| 6 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 224 | Rp50,616.75 | Rp11,338,152.61 |
| 7 | Pengadaan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 917 | Rp3,085,000.00 | Rp2,828,945,000.00 |

Tabel Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast (*Lanjutan*)

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|----|--|--------|--------|----------------|--------------------|
| 8 | Pemasangan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 917 | Rp50,616.75 | Rp46,415,562.25 |
| 9 | Pengadaan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 295 | Rp4,135,000.00 | Rp1,219,825,000.00 |
| 10 | Pemasangan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 295 | Rp75,925.13 | Rp22,397,913.08 |
| 11 | Pengadaan U-Ditch Type 9 Uk. 200.150.120 | Pcs | 375 | Rp5,185,000.00 | Rp1,944,375,000.00 |
| 12 | Pemasangan U-Ditch Type 9 Uk. 200.150.120 | Pcs | 375 | Rp75,925.13 | Rp28,471,923.41 |
| 13 | Pengadaan Cover 5t Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | 4 | Rp164,450.00 | Rp657,800.00 |
| 14 | Pemasangan Cover 5t Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | 4 | Rp57,642.86 | Rp230,571.43 |
| 15 | Pengadaan Cover 5t Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | 7 | Rp298,000.00 | Rp2,086,000.00 |
| 16 | Pemasangan Cover 5t Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | 7 | Rp40,493.40 | Rp283,453.82 |
| 17 | Pengadaan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 12 | Rp610,500.00 | Rp7,326,000.00 |
| 18 | Pemasangan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 12 | Rp40,493.40 | Rp485,920.83 |
| 19 | Pengadaan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 35 | Rp766,750.00 | Rp26,836,250.00 |
| 20 | Pemasangan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 35 | Rp40,493.40 | Rp1,417,269.08 |
| 21 | Pengadaan Cover 5t Type 6 Uk. 150.120 | Pcs | 5 | Rp915,750.00 | Rp4,578,750.00 |
| 22 | Pemasangan Cover 5t Type 6 Uk. 150.120 | Pcs | 5 | Rp40,493.40 | Rp202,467.01 |
| 23 | Pengadaan Cover 5t Type 9 Uk. 200.120 | Pcs | 6 | Rp1,221,000.00 | Rp7,326,000.00 |
| 24 | Pemasangan Cover 5t Type 9 Uk. 200.120 | Pcs | 6 | Rp40,493.40 | Rp242,960.41 |
| 25 | Pengadaan Cover 20t Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | 67 | Rp894,000.00 | Rp59,898,000.00 |
| 26 | Pemasangan Cover 20t Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | 67 | Rp40,493.40 | Rp2,713,057.95 |
| 27 | Pengadaan Cover 20t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 4 | Rp2,300,250.00 | Rp9,201,000.00 |
| 28 | Pemasangan Cover 20t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 4 | Rp40,493.40 | Rp161,973.61 |
| 29 | Pengadaan Top Bottom Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 26 | Rp5,610,000.00 | Rp145,860,000.00 |
| 30 | Pemasangan Top Bottom Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 26 | Rp75,925.13 | Rp1,974,053.36 |
| 31 | Pengadaan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 39 | Rp6,030,000.00 | Rp235,170,000.00 |
| 32 | Pemasangan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 39 | Rp91,110.15 | Rp3,553,296.04 |
| 33 | Pengadaan Plat Injak | Pcs | 130 | Rp610,500.00 | Rp79,365,000.00 |

Tabel Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast (*Lanjutan*

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|------------|---|--------|--------|----------------|---------------------------|
| 34 | Pemasangan Plat Injak | Pcs | 130 | Rp36,785.71 | Rp4,782,142.86 |
| | | | | | Rp7,461,239,419.05 |
| III | Pekerjaan Saluran Segmen 3 | | | | |
| 1 | Pengadaan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 | Pcs | 84 | Rp710,000.00 | Rp59,640,000.00 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 | Pcs | 84 | Rp57,642.86 | Rp4,842,000.00 |
| 3 | Pengadaan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 167 | Rp1,175,000.00 | Rp196,225,000.00 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 167 | Rp50,616.75 | Rp8,452,997.71 |
| 5 | Pengadaan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 126 | Rp1,600,000.00 | Rp201,600,000.00 |
| 6 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 126 | Rp50,616.75 | Rp6,377,710.84 |
| 7 | Pengadaan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 84 | Rp2,035,000.00 | Rp170,940,000.00 |
| 8 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 84 | Rp50,616.75 | Rp4,251,807.23 |
| 9 | Pengadaan Cover 5t Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | 3 | Rp164,450.00 | Rp493,350.00 |
| 10 | Pemasangan Cover 5t Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | 3 | Rp57,642.86 | Rp172,928.57 |
| 11 | Pengadaan Cover 5t Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | 3 | Rp298,000.00 | Rp894,000.00 |
| 12 | Pemasangan Cover 5t Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | 3 | Rp40,493.40 | Rp121,480.21 |
| IV | Pekerjaan Saluran Segmen 4 | | | | Rp654,011,274.56 |
| 1 | Pengadaan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 | Pcs | 42 | Rp710,000.00 | Rp29,820,000.00 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 | Pcs | 42 | Rp57,642.86 | Rp2,421,000.00 |
| 3 | Pengadaan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 376 | Rp1,175,000.00 | Rp441,800,000.00 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 376 | Rp50,616.75 | Rp19,031,899.02 |
| 5 | Pengadaan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 292 | Rp1,600,000.00 | Rp467,200,000.00 |
| 6 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 292 | Rp50,616.75 | Rp14,780,091.80 |
| 7 | Pengadaan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 126 | Rp2,035,000.00 | Rp256,410,000.00 |
| 8 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 126 | Rp50,616.75 | Rp6,377,710.84 |
| 9 | Pengadaan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 126 | Rp3,085,000.00 | Rp388,710,000.00 |
| 10 | Pemasangan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 126 | Rp50,616.75 | Rp6,377,710.84 |
| 11 | Pengadaan Cover 5t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 3 | Rp454,250.00 | Rp1,362,750.00 |

Tabel Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast (*Lanjutan*)

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|----|---|--------|--------|----------------|---------------------------|
| 12 | Pemasangan Cover 5t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 3 | Rp40,493.40 | Rp121,480.21 |
| 13 | Pengadaan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 14 | Rp610,500.00 | Rp8,547,000.00 |
| 14 | Pemasangan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 14 | Rp40,493.40 | Rp566,907.63 |
| 15 | Pengadaan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 6 | Rp766,750.00 | Rp4,600,500.00 |
| 16 | Pemasangan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 6 | Rp40,493.40 | Rp242,960.41 |
| V | Pekerjaan Saluran Segmen 5 | | | | Rp1,648,370,010.76 |
| 1 | Pengadaan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 251 | Rp1,175,000.00 | Rp294,925,000.00 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 251 | Rp50,616.75 | Rp12,704,804.93 |
| 3 | Pengadaan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 459 | Rp1,600,000.00 | Rp734,400,000.00 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 459 | Rp50,616.75 | Rp23,233,089.50 |
| 5 | Pengadaan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 287 | Rp2,035,000.00 | Rp584,045,000.00 |
| 6 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 287 | Rp50,616.75 | Rp14,527,008.03 |
| 7 | Pengadaan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 991 | Rp3,085,000.00 | Rp3,057,235,000.00 |
| 8 | Pemasangan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 991 | Rp50,616.75 | Rp50,161,201.95 |
| 9 | Pengadaan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 693 | Rp4,135,000.00 | Rp2,865,555,000.00 |
| 10 | Pemasangan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 693 | Rp75,925.13 | Rp52,616,114.46 |
| 11 | Pengadaan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | 84 | Rp5,185,000.00 | Rp435,540,000.00 |
| 12 | Pemasangan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | 84 | Rp75,925.13 | Rp6,377,710.84 |
| 13 | Pengadaan U-Ditch Type 8 Uk. 200.200.120 | Pcs | 42 | Rp6,235,000.00 | Rp261,870,000.00 |
| 14 | Pemasangan U-Ditch Type 8 Uk. 200.200.120 | Pcs | 42 | Rp75,925.13 | Rp3,188,855.42 |
| 15 | Pengadaan Cover 5t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 5 | Rp454,250.00 | Rp2,271,250.00 |
| 16 | Pemasangan Cover 5t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 5 | Rp40,493.40 | Rp202,467.01 |
| 17 | Pengadaan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 14 | Rp610,500.00 | Rp8,547,000.00 |
| 18 | Pemasangan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 14 | Rp40,493.40 | Rp566,907.63 |
| 19 | Pengadaan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 13 | Rp766,750.00 | Rp9,967,750.00 |
| 20 | Pemasangan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 13 | Rp40,493.40 | Rp526,414.23 |
| 21 | Pengadaan Cover 5t Type 6 Uk. 150.120 | Pcs | 3 | Rp915,750.00 | Rp2,747,250.00 |
| 22 | Pemasangan Cover 5t Type 6 Uk. 150.120 | Pcs | 3 | Rp40,493.40 | Rp121,480.21 |

Tabel Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast (*Lanjutan*)

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|---------------------------------------|--|--------|--------|----------------|---------------------------|
| 23 | Pengadaan Cover 20t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 30 | Rp1,362,750.00 | Rp40,882,500.00 |
| 24 | Pemasangan Cover 20t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 30 | Rp40,493.40 | Rp1,214,802.07 |
| 25 | Pengadaan Top Bottom Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 5 | Rp5,610,000.00 | Rp28,050,000.00 |
| 26 | Pemasangan Top Bottom Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 5 | Rp75,925.13 | Rp379,625.65 |
| 27 | Pengadaan Top Bottom Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 10 | Rp5,820,000.00 | Rp58,200,000.00 |
| 28 | Pemasangan Top Bottom Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 10 | Rp75,925.13 | Rp759,251.29 |
| 29 | Pengadaan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 16 | Rp6,030,000.00 | Rp96,480,000.00 |
| 30 | Pemasangan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 16 | Rp91,110.15 | Rp1,457,762.48 |
| 31 | Pengadaan Plat Injak | Pcs | 62 | Rp60,500.00 | Rp37,851,000.00 |
| 32 | Pemasangan Plat Injak | Pcs | 62 | Rp36,785.71 | Rp2,280,714.29 |
| VI Pekerjaan Saluran Segmen 6 | | | | | Rp8,688,884,959.98 |
| 1 | Pengadaan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 | Pcs | 205 | Rp710,000.00 | Rp145,550,000.00 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 | Pcs | 205 | Rp57,642.86 | Rp11,816,785.71 |
| 3 | Pengadaan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 46 | Rp1,175,000.00 | Rp54,050,000.00 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 46 | Rp50,616.75 | Rp2,328,370.63 |
| 5 | Pengadaan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | 37 | Rp5,185,000.00 | Rp191,845,000.00 |
| 6 | Pemasangan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | 37 | Rp75,925.13 | Rp2,809,229.78 |
| 7 | Pengadaan Cover 5t Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | 6 | Rp164,450.00 | Rp986,700.00 |
| 8 | Pemasangan Cover 5t Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | 6 | Rp57,642.86 | Rp345,857.14 |
| VII Pekerjaan Saluran Segmen 7 | | | | | Rp409,731,943.26 |
| 1 | Pengadaan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 502 | Rp1,600,000.00 | Rp803,200,000.00 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 502 | Rp50,616.75 | Rp25,409,609.87 |
| 3 | Pengadaan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 126 | Rp2,035,000.00 | Rp256,410,000.00 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 126 | Rp50,616.75 | Rp6,377,710.84 |
| 5 | Pengadaan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 292 | Rp3,085,000.00 | Rp900,820,000.00 |
| 6 | Pemasangan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 292 | Rp50,616.75 | Rp14,780,091.80 |
| 7 | Pengadaan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 615 | Rp4,135,000.00 | Rp2,543,025,000.00 |

Tabel Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast (*Lanjutan*)

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|-------------|--|--------|--------|-----------------|----------------------------|
| 8 | Pemasangan U-Ditch Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 615 | Rp75,925.13 | Rp46,693,954.39 |
| 9 | Pengadaan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | 569 | Rp5,185,000.00 | Rp2,950,265,000.00 |
| 10 | Pemasangan U-Ditch Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | 569 | Rp75,925.13 | Rp43,201,398.45 |
| 11 | Pengadaan U-Ditch Type 8 Uk. 200.200.120 | Pcs | 1439 | Rp6,235,000.00 | Rp8,972,165,000.00 |
| 12 | Pemasangan U-Ditch Type 8 Uk. 200.200.120 | Pcs | 1439 | Rp75,925.13 | Rp109,256,260.76 |
| 13 | Pengadaan Cover 5t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 10 | Rp454,250.00 | Rp4,542,500.00 |
| 14 | Pemasangan Cover 5t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 10 | Rp40,493.40 | Rp404,934.02 |
| 15 | Pengadaan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 4 | Rp610,500.00 | Rp2,442,000.00 |
| 16 | Pemasangan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 4 | Rp40,493.40 | Rp161,973.61 |
| 17 | Pengadaan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 19 | Rp766,750.00 | Rp14,568,250.00 |
| 18 | Pemasangan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 19 | Rp40,493.40 | Rp769,374.64 |
| 19 | Pengadaan Cover 5t Type 6 Uk. 150.120 | Pcs | 30 | Rp915,750.00 | Rp27,472,500.00 |
| 20 | Pemasangan Cover 5t Type 6 Uk. 150.120 | Pcs | 30 | Rp40,493.40 | Rp1,214,802.07 |
| 21 | Pengadaan Cover 5t Type 7 Uk. 150.120 | Pcs | 15 | Rp915,750.00 | Rp13,736,250.00 |
| 22 | Pemasangan Cover 5t Type 7 Uk. 150.120 | Pcs | 15 | Rp40,493.40 | Rp607,401.03 |
| 23 | Pengadaan Cover 5t Type 8 Uk. 200.120 | Pcs | 13 | Rp1,221,000.00 | Rp15,873,000.00 |
| 24 | Pemasangan Cover 5t Type 8 Uk. 200.120 | Pcs | 13 | Rp40,493.40 | Rp526,414.23 |
| 25 | Pengadaan Cover 20t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 26 | Rp1,362,750.00 | Rp35,431,500.00 |
| 26 | Pemasangan Cover 20t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 26 | Rp40,493.40 | Rp1,052,828.46 |
| 27 | Pengadaan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 53 | Rp6,030,000.00 | Rp319,590,000.00 |
| 28 | Pemasangan Top Bottom Type 6 Uk. 150.150.120 | Pcs | 53 | Rp91,110.15 | Rp4,828,838.21 |
| 29 | Pengadaan Top Bottom Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | 15 | Rp8,625,000.00 | Rp129,375,000.00 |
| 30 | Pemasangan Top Bottom Type 7 Uk. 150.200.120 | Pcs | 15 | Rp91,110.15 | Rp1,366,652.32 |
| 31 | Pengadaan Top Bottom Type 8 Uk. 200.200.120 | Pcs | 61 | Rp11,220,000.00 | Rp684,420,000.00 |
| 32 | Pemasangan Top Bottom Type 8 Uk. 200.200.120 | Pcs | 61 | Rp91,110.15 | Rp5,557,719.45 |
| 33 | Pengadaan Plat Injak | Pcs | 258 | Rp610,500.00 | Rp157,509,000.00 |
| 34 | Pemasangan Plat Injak | Pcs | 258 | Rp36,785.71 | Rp9,490,714.29 |
| VIII | Pekerjaan Saluran Segmen 8 | | | | Rp18,102,545,678.43 |

Tabel Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast (*Lanjutan*)


| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|----|--|--------|--------|----------------|------------------|
| 1 | Pengadaan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 | Pcs | 84 | Rp710,000.00 | Rp59,640,000.00 |
| 2 | Pemasangan U-Ditch Type 1 Uk. 40.60.120 | Pcs | 84 | Rp57,642.86 | Rp4,842,000.00 |
| 3 | Pengadaan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 209 | Rp1,175,000.00 | Rp245,575,000.00 |
| 4 | Pemasangan U-Ditch Type 2 Uk. 60.80.120 | Pcs | 209 | Rp50,616.75 | Rp10,578,901.32 |
| 5 | Pengadaan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 126 | Rp1,600,000.00 | Rp201,600,000.00 |
| 6 | Pemasangan U-Ditch Type 3 Uk. 80.100.120 | Pcs | 126 | Rp50,616.75 | Rp6,377,710.84 |
| 7 | Pengadaan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 167 | Rp2,035,000.00 | Rp339,845,000.00 |
| 8 | Pemasangan U-Ditch Type 4 Uk. 100.100.120 | Pcs | 167 | Rp50,616.75 | Rp8,452,997.71 |
| 9 | Pengadaan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 156 | Rp3,085,000.00 | Rp481,260,000.00 |
| 10 | Pemasangan U-Ditch Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 156 | Rp50,616.75 | Rp7,896,213.43 |
| 11 | Pengadaan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 6 | Rp610,500.00 | Rp3,663,000.00 |
| 12 | Pemasangan Cover 5t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 6 | Rp40,493.40 | Rp242,960.41 |
| 13 | Pengadaan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 4 | Rp766,750.00 | Rp3,067,000.00 |
| 14 | Pemasangan Cover 5t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 4 | Rp40,493.40 | Rp161,973.61 |
| 15 | Pengadaan Cover 20t Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | 58 | Rp493,350.00 | Rp28,614,300.00 |
| 16 | Pemasangan Cover 20t Type 1 Uk. 40.120 | Pcs | 58 | Rp57,642.86 | Rp3,343,285.71 |
| 17 | Pengadaan Cover 20t Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | 153 | Rp894,000.00 | Rp136,782,000.00 |
| 18 | Pemasangan Cover 20t Type 2 Uk. 60.120 | Pcs | 153 | Rp40,493.40 | Rp6,195,490.53 |
| 19 | Pengadaan Cover 20t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 15 | Rp1,362,750.00 | Rp20,441,250.00 |
| 20 | Pemasangan Cover 20t Type 3 Uk. 80.120 | Pcs | 15 | Rp40,493.40 | Rp607,401.03 |
| 21 | Pengadaan Cover 20t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 25 | Rp1,831,500.00 | Rp45,787,500.00 |
| 22 | Pemasangan Cover 20t Type 4 Uk. 100.120 | Pcs | 25 | Rp40,493.40 | Rp1,012,335.05 |
| 23 | Pengadaan Cover 20t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 35 | Rp2,300,250.00 | Rp80,508,750.00 |
| 24 | Pemasangan Cover 20t Type 5 Uk. 120.120 | Pcs | 35 | Rp40,493.40 | Rp1,417,269.08 |
| 25 | Pengadaan Top Bottom Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 12 | Rp5,820,000.00 | Rp69,840,000.00 |
| 26 | Pemasangan Top Bottom Type 5 Uk. 120.120.120 | Pcs | 12 | Rp75,925.13 | Rp911,101.55 |

Tabel Rencana Anggaran Biaya Pabrikasi Precast (*Lanjutan*)

| No | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume | Harga Satuan | Jumlah Harga |
|----------|--------------------------------------|--------|---------|--|----------------------------|
| 27 | Pengadaan Plat Injak | Pcs | 24 | Rp610,500.00 | Rp14,652,000.00 |
| 28 | Pemasangan Plat Injak | Pcs | 24 | Rp36,785.71 | Rp882,857.14 |
| D | Pekerjaan Lain | | | | Rp1,784,198,297.42 |
| 1 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 1 | M1 | 498.00 | Rp24,806.55 | Rp12,353,660.71 |
| 2 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 2 | M1 | 1359.60 | Rp19,924.94 | Rp27,089,945.50 |
| 3 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 3 | M1 | 2056.80 | Rp19,924.94 | Rp40,981,612.16 |
| 4 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 4 | M1 | 1216.80 | Rp19,924.94 | Rp24,244,664.37 |
| 5 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 5 | M1 | 2978.40 | Rp19,924.94 | Rp59,344,434.88 |
| 6 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 6 | M1 | 1923.60 | Rp29,887.41 | Rp57,491,415.66 |
| 7 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 7 | M1 | 828.00 | Rp29,887.41 | Rp24,746,772.81 |
| 8 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 8 | M1 | 1777.20 | Rp29,887.41 | Rp53,115,899.31 |
| 9 | Pengukuran Elevasi U-Ditch Type 9 | M1 | 450.00 | Rp29,887.41 | Rp13,449,333.05 |
| 10 | Pengukuran Elevasi Top Bottom Type 4 | M1 | 37.20 | Rp29,887.41 | Rp1,111,811.53 |
| 11 | Pengukuran Elevasi Top Bottom Type 5 | M1 | 26.40 | Rp29,887.41 | Rp789,027.54 |
| 12 | Pengukuran Elevasi Top Bottom Type 6 | M1 | 129.60 | Rp35,864.89 | Rp4,648,089.50 |
| 13 | Pengukuran Elevasi Top Bottom Type 7 | M1 | 18.00 | Rp35,864.89 | Rp645,567.99 |
| 14 | Pengukuran Elevasi Top Bottom Type 8 | M1 | 73.20 | Rp35,864.89 | Rp2,625,309.81 |
| | | | | | Rp322,637,544.82 |
| | | | | Total Biaya RAB (Tanpa PPN 10%)= | Rp47,046,915,109.07 |

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 7. Diagram PDM Network Planning Pabrikasi Precast




Keterangan:


- Garis Berwarna jingga adalah lintasan kritis

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 8. Kurva S Pabrikasi Precast




“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 9. Diagram PDM Network Planning Cast In Situ

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 10. Kurva S *Cast In Situ*

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 11. Jadwal tenaga kerja dalam hitungan minggu metode pabrikasi precast



“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 12. Jadwal tenaga kerja dalam hitungan minggu metode cast in situ

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 13. Jadwal alat berat dalam hitungan minggu metode pabrikasi precast


“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 14. Jadwal alat berat dalam hitungan minggu metode cast in situ



“Halaman ini sengaja dikosongkan”

Lampiran 15.
Gambar Rencana


“Halaman ini sengaja dikosongkan”




TYPE 1




TYPE 2




TYPE 3



TYPE 4



TYPE 5



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN
CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Haryanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088

Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094





NAMA GAMBAR

DESAIN U-DITCH





KETERANGAN

Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |




TYPE 6



TYPE 7

Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Haryanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088


Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094

NAMA GAMBAR

DESAIN U-DITCH

KETERANGAN

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Haryanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088

Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094


NAMA GAMBAR

DESAIN U-DITCH



KETERANGAN

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m




TYPE 8




TYPE 9







TYPE 1




TYPE 2




TYPE 3



TYPE 4



TYPE 5



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN
CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Harijanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardika Akbar
NRP. 10111500000088

Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094


NAMA GAMBAR

DESAIN COR SETEMPAT
U-DICHT DAN COVER 5 TON


KETERANGAN

Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m


| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



TYPE 6



TYPE 7



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Harijanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardika Akbar
NRP. 10111500000088

Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094



NAMA GAMBAR

DESAIN COR SETEMPAT
U-DICHT DAN COVER 5 TON



KETERANGAN

Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m


| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



TYPE 8



TYPE 9



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN
CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Harijanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardika Akbar
NRP. 10111500000088

Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094


NAMA GAMBAR

DESAIN COR SETEMPAT
U-DICHT DAN COVER 5 TON

KETERANGAN

Skala 1:2000
0 20 40 60 80 100 120 140 150 m

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN
CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Harijanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088



Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094

NAMA GAMBAR



DESAIN COR SETEMPAT
U-DICTH DAN COVER 20 TON

KETERANGAN



Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m





TYPE 1





TYPE 2



TYPE 3




TYPE 4



TYPE 5

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Harijanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA


Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088

Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094


NAMA GAMBAR

DESAIN COR SETEMPAT U-DICTH DAN COVER 20 TON

KETERANGAN




TYPE 6



TYPE 7

Skala 1:2000
0 20 40 60 80 100 m

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN
CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Harijanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA



Dimas Mahardika Akbar
NRP. 10111500000088

Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094

NAMA GAMBAR




DESAIN COR SETEMPAT
U-DICTH DAN COVER 20 TON

KETERANGAN






Skala 1:2000
0 20 40 60 80 100 120 140 150 m




| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



TYPE 4




TYPE 5



TYPE 6

Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN
CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Haryanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088





Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094

NAMA GAMBAR



DESAIN BOX CULVERT

KETERANGAN


| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |




TYPE 7



TYPE 8



Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Haryanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088


Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094

NAMA GAMBAR

DESAIN BOX CULVERT

KETERANGAN

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Haryanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA





Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088

Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094



NAMA GAMBAR

DESAIN BOX CULVERT


KETERANGAN



TYPE 9




PLAT INJAK




| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
|-------------|--------------|---------------|


| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|



TYPE 4




TYPE 5



TYPE 6

Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN
CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Harijanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088


Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094

NAMA GAMBAR

DESAIN COR SETEMPAT
U-DICTH DAN COVER 20 TON

KETERANGAN

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUANAN
KONSTRUKSI DRAINASE JALAN
DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN
CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI
PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Harijanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA



Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088

Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094

NAMA GAMBAR


DESAIN COR SETEMPAT
U-DICTH DAN COVER 20 TON

KETERANGAN



Skala 1:2000
0 20 40 60 80 150 m

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



D3 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN WAKTU DAN BIAYA PELAKUAN KONSTRUKSI DRAINASE JALAN DENGAN METODE PABRIKASI PRECAST DAN CAST IN SITU PADA KAWASAN INDUSTRI PT. SEMEN INDONESIA DI TUBAN

DOSEN PEMBIMBING

Ir. Didik Harijanto, CES
NIP. 19590329 198811 1 001

Muhammad Hafizh Imaaduddin., ST., MT.
NIP. 19860212 201504 1 001

NAMA MAHASISWA

Dimas Mahardhika Akbar
NRP. 10111500000088


Moch. Yusuf Adi Putro
NRP. 10111500000094

NAMA GAMBAR


DESAIN COR SETEMPAT U-DICTH DAN COVER 20 TON

KETERANGAN

| KODE GAMBAR | NOMOR GAMBAR | JUMLAH GAMBAR |
|-------------|--------------|---------------|
| | | |



TYPE 9



Skala 1:2000
0 20 40 80 150 m

BIODATA PENULIS

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



Dimas Mahardhika Akbar

Penulis dilahirkan di Surabaya 17 Agustus 1997, merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di TK Nur Ilmi (Surabaya), SDN Ngagel Rejo I/396 (Surabaya), SMP Negeri 32 (Surabaya), SMK Ipiems jurusan Multimedia (Surabaya). Setelah lulus dari SMK Ipiems Surabaya tahun 2015, Penulis mengikuti ujian masuk Diploma ITS dan diterima di Jurusan Diploma III Departemen Teknik Infrastruktur Sipil FV-ITS pada tahun 2015 dan terdaftar dengan NRP 10111500000088. Di Jurusan Teknik Infrastruktur Sipil ini penulis mengambil bidang studi Bangunan Air. Penulis pernah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kampus yakni JMAA pada kepengurusan 2016/2017 dan dilanjutkan pada kepengurusan 2017/2018, selain di JMAA penulis juga aktif di Himpunan pada kepengurusan 2016/2017. Selain aktif di organisasi, penulis juga aktif dalam kegiatan kepanitiaan yang ada selama menjadi mahasiswa.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”



Mochamad Yusuf Adi Putro

Penulis dilahirkan di Gresik 18 September 1996, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN Tenaru (Gresik), SMP Negeri 1 Driyorejo (Gresik), SMKN 1 Driyorejo jurusan Teknik Elektronika Industri (Gresik) Setelah lulus dari SMKN 1 Driyorejo tahun 2014, Penulis menempuh Pendidikan di D1 PIKTI ITS dan lulus tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis mengikuti

ujian masuk Diploma ITS dan diterima di Jurusan Diploma III Departemen Teknik Infrastruktur Sipil FV-ITS dan terdaftar dengan NRP 10111500000094. Di Jurusan Teknik Infrastruktur Sipil ini penulis mengambil bidang studi Bangunan Air. Penulis pernah aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kampus yakni JMAA pada kepengurusan 2016/2017 dan dilanjutkan pada kepengurusan 2017/2018. Selain aktif di organisasi, penulis juga aktif dalam kegiatan kepanitiaan seperti. D'Village, PPU Presiden Bem, GRADASI 38 dan lain-lain. Serta aktif di beberapa pelatihan seperti LKMW, LKMM Pra Dasar dan lain-lain.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”